

## Ergebnisprotokoll Projektausschuss Generalsanierung AEG/Spohngymnasium 25.02.2016, Nr. PA 2016/01

Öffentlich

---

1. **Generalsanierung AEG-Spohn-Gymnasium**  
- Projektbericht  
- Kostenentwicklung  
Vorlage: DS 2016/048

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen  
Ja 12 Nein 0 Enthaltung 0

### Beschluss:

1. Der Projektbericht wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Gemeinderat nimmt die nachfolgenden Kostenmehrungen im Projekt zur Kenntnis:
  - a) Turnusgemäße Erhöhung der Projektkosten um die Baupreis-Indexentwicklung 2015, entsprechend rd. 1,9 % der noch nicht vergebenen Leistungen. Hierfür sind **41.000 €** anzusetzen.
  - b) Prognostizierte Mehrkosten in Höhe von rd. **350.000 €**, bedingt durch die notwendige Neubeauftragung der Elektroinstallationen als Folge der Insolvenz der Firma Imtech.
3. Die Finanzierung der unter Ziffer 2 genannten Mehrkosten von 391.000 € erfolgt vorläufig über die als Teil der Gesamtkosten gebildeten Position "Rückstellungen für Unvorhergesehenes". Die endgültige Finanzierung/Fortschreibung der Gesamtkosten wird im Rahmen der weiteren Haushaltsentwicklung 2016 beraten und ggfls. in einem möglichen Nachtragsplan 2016 bzw. im Gemeinderat im zweiten Quartal 2016 entschieden.

---

**2. Bekanntgaben, Verschiedenes  
- ggf. Tischvorlage**

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen

**Ergebnis:**

s. Niederschrift

**Verteiler:**

1. Stadträte
2. alle städt. Ämter
3. Presse

Geschäftsstelle Gemeinderat  
26.02.2016

gez. Ulrike Engele