

Ergebnisprotokoll Projektausschuss Generalsanierung AEG/Spohngymnasium 05.07.2016, Nr. PA 2016/02

Öffentlich

1. Besichtigung Baufortschritt

Beratungsergebnis: stattgefunden

2. Generalsanierung AEG-Spohn-Gymnasium - Projektbericht - Anhebung der Projektkosten - Vorberatung Vorlage: DS 2016/184

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

1. Der Projektbericht wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Gemeinderat stimmt einer Anhebung der Projektkosten um **390.000 €** zu. Mit den zusätzlichen Projektmitteln werden die Mehrkosten aus der Neubeauftragung der Elektroarbeiten als Folge der Insolvenz der Firma Imtech (350.000 €) aufgefangen und die vereinbarte, turnusgemäße Anpassung an die Baupreis-Indexentwicklung 2015 (40.000 €) vollzogen.
3. Die Anhebung der Gesamtkosten auf neu 18,3 Mio. € ist im Entwurf der Nachtragsplanung 2016 berücksichtigt, über den der Gemeinderat am 18.07.2016 entscheidet.
4. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt unter der Fipo 2.2990.9420.000-1030. Dort sind 2016 (Stand Entwurf Nachtragsplanung) 2.890.000 € veranschlagt.

**3. Bekanntgaben, Verschiedenes
- ggf. Tischvorlage**

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen

Ergebnis:

s. Niederschrift

Verteiler:

1. Stadträte
2. alle städt. Ämter
3. Presse

Geschäftsstelle Gemeinderat
11.07.2016

gez. Ulrike Engele