

	Museum zur Eröffnung im Juli 2009	Kostengruppen DIN 276	Auftragnehmer	Auftragsdatum	Kosten einschl. 19% Mehrwertsteuer				Abrechnung	Kostenkontrolle Hochrechnung 08.10.2008
					Vergaben		Gewerkesummen	nicht vergebene Leistungen oder Rückstellungen		
					Auftrag Nachtrag einzeln	Auftrag Gesamt				
100	590.000 €	Grundstück - Wertersatz an Sanierung							590.000,00 €	
200	352.112 €	Herrichten und Erschliessen				380.000,00 €		380.000,00 €	380.000,00 €	
020		Erschließungsarbeiten	"Vorgabe"		339.400,00 €	339.400,00 €		341.430,00 €		
020		Bergung Steinhaus	Leuthe	11.05.06	40.600,00 €	40.600,00 €		38.570,00 €		
300	6.712.464 €	Baukonstruktion					6.937.148,21 €	1.395.000,52 €	2.752.471,62 €	8.340.844,52 €
000	165.665 €	Vorbereitende Maßn., Kleinaufträge				Summe:	181.571,31 €	181.571,31 €	181.571,31 €	
000		vorb. Massnahme	"Vorgabe"		147.000,00 €	147.000,00 €		147.000,00 €		
000		vorb. Massnahme	Leuthe		4.589,00 €	4.589,00 €		4.589,00 €		
000		vorb. Massnahme	Leuthe		16.361,00 €	16.361,00 €		16.361,00 €		
000		vorb. Massnahme	Leuthe	02.02.06	430,36 €	430,36 €		430,36 €		
000		Kinderwagenrampe	Necker	10.02.06	333,64 €	333,64 €		333,64 €		
000		Taubenkotreinigung	EBRA	26.06.06	1.428,00 €	1.428,00 €		1.428,00 €		
000		Strassenbeleuchtung	Stauber	08.11.06	857,70 €	857,70 €		857,70 €		
000		Schilder	s4produktion	26.03.07	1.108,78 €	1.108,78 €		1.108,78 €		
000		Bautrocknung	Birkhofer	10.07.07	1.157,27 €	1.157,27 €		1.157,27 €		
000		Spartendurchführungen	Leuthe	25.10.07	5.492,66 €	5.492,66 €		5.492,66 €		
000		Schimmelsanierung	Haussmann	22.03.08	1.206,40 €	1.206,40 €		1.206,40 €		
000		Bauschild	Comtek	12.03.08	1.606,50 €	1.606,50 €		1.606,50 €		
001	64.289 €	Gerüstarbeiten				Summe:	107.495,89 €	20.000,00 €	107.495,89 €	127.495,89 €
001		Gerüstarbeiten	Haussmann	10.05.07	77.631,44 €	95.005,44 €		95.005,44 €		
001		Gerüstarbeiten	Haussmann	26.03.08	17.374,00 €					
001		Gerüstarbeiten	Heim		3.390,68 €	10.907,28 €		10.907,28 €		
001		Gerüstarbeiten	Heim		278,40 €					
001		Gerüstarbeiten	Heim		445,79 €					
001		Gerüstarbeiten	Heim	06.11.06	3.023,31 €					
001		Gerüstarbeiten	Heim	05.04.06	580,00 €					
001		Gerüstarbeiten	Heim	06.11.06	870,00 €					
001		Gerüstarbeiten	Heim	05.12.06	974,40 €					
001		Gerüstarbeiten	Heim		868,70 €					
001		Gerüstarbeiten	Heim		476,00 €					
001		Arbeitsbühnen	Zülz		696,00 €	1.583,17 €		1.583,17 €		
001		Arbeitsbühnen	Zülz		366,97 €					
001		Arbeitsbühnen	Zülz		520,20 €					
002	75.000 €	Wandsicherungen				Summe:	176.643,58 €	173.548,06 €	173.548,06 €	
002		Rückwandsicherung Marktstraße 45	Ribas	21.03.06	33.641,68 €	86.117,11 €		83.021,59 €		
002		Rückwandsicherung Marktstraße 46	Ribas	21.03.06	52.475,43 €					
002		Rückw.sich. u. Erker M45, H1, H3, R18	Necker	29.03.05	1.232,91 €	66.825,00 €		66.825,00 €		

Museum zur Eröffnung im Juli 2009	Kostengruppen DIN 276	Auftragnehmer	Auftragsdatum	Auftrag Nachtrag einzeln	Auftrag Gesamt	Gewerkesummen	nicht vergebene Leistungen oder Rückstellungen	Hochrechnung 08.10.2008
002	Kleinauftrag	Necker	25.05.05	2.200,00 €				
002	Kleinauftrag	Necker		945,78 €				
002	Kleinauftrag	Necker	16.08.05	3.569,81 €				
002	Kleinauftrag	Necker	17.08.05	1.747,71 €				
002	Kleinauftrag	Necker	07.10.05	217,04 €				
002	Kleinauftrag	Necker	10.10.05	7.546,95 €				
002	Kleinauftrag	Necker	26.10.05	1.590,36 €				
002	Kleinauftrag	Necker	27.10.05	2.454,79 €				
002	Kleinauftrag	Necker	13.12.05	560,34 €				
002	Kleinauftrag	Necker	05.01.06	1.107,39 €				
002	Kleinauftrag	Necker	10.02.06	333,64 €				
002	Kleinauftrag	Necker	10.02.06	1.414,79 €				
002	Kleinauftrag	Necker	28.02.07	656,65 €				
002	Kleinauftrag	Necker	06.06.06	2.654,98 €				
002	Kleinauftrag	Necker	17.07.06	4.919,33 €				
002	Kleinauftrag	Necker	12.07.06	12.027,92 €				
002	Kleinauftrag prov. Erschliessung	Necker	26.01.07	5.632,98 €				
002	Kleinauftrag	Necker	08.02.07	3.447,85 €				
002	Kleinauftrag	Necker	08.02.07	5.620,01 €				
002	Kleinauftrag	Necker	23.03.07	4.885,72 €				
002	Kleinauftrag	Necker	23.05.07	2.058,05 €				
003	Sich. Nachbargeb. Roßb.(Sushibar)	Necker	14.06.06	2.144,84 €	23.701,47 €			23.701,47 €
003	Kleinauftrag	Necker	16.06.06	13.862,52 €				
003	Kleinauftrag	Necker	27.06.08	1.541,58 €				
003	Kleinauftrag	Necker	28.06.06	1.024,28 €				
003	Kleinauftrag	Necker	21.03.07	3.398,40 €				
003	Kleinauftrag	Horst Wiest	19.06.06	1.729,85 €				
003	340.000 €	Unterfangung der Hofwände			Summe:	321.247,58 €		324.580,85 €
003		Keller	28.06.05	286.960,08 €	321.247,58 €			
003		"	05.12.05	27.581,32 €				
003		"	12.12.06	6.706,18 €				
004	101.900 €	Baugrube / Erdarbeiten			Summe:	99.625,52 €		107.035,59 €
004		Erdarbeiten	Wiest+Koch	01.06.06	67.167,32 €	99.625,52 €		
004		Bergung Steinhaus	Wiest+Koch		8.703,38 €			
004		Nachtrag 1	Wiest+Koch	15.08.06	11.768,56 €			
004		Nachtrag 2	Wiest+Koch		11.986,26 €			
012	101.882 €	Mauerarbeiten R18			Summe:	202.347,76 €	60.000,00 €	262.347,76 €
012		Mauerarbeiten	Leuthe	16.07.07	15.317,33 €	202.347,76 €		
012		Mauerarbeiten R18	Leuthe	17.07.07	11.884,38 €			
012		Mauerarbeiten R18	Leuthe	18.02.08	9.644,95 €			
012		Mauerarbeiten R18	Leuthe		2.089,05 €			
012		Mauerarbeiten R18	Leuthe	18.02.08	880,60 €			
012		Mauerarbeiten R18	Leuthe		3.825,23 €			
012		Mauerarbeiten M47	Leuthe	24.10.07	20.835,90 €			
012		Mauerarbeiten M47	Leuthe	21.01.08	11.113,68 €			
012		Mauerarbeiten M47	Leuthe	18.02.08	26.151,44 €			
012		Mauerarbeiten M47	Leuthe	17.04.08	5.409,18 €			
012		Mauerarbeiten M47	Leuthe	31.07.08	23.924,95 €			
012		Abfangung Decke 1.OG M47	Leuthe	09.06.08	5.145,56 €			
012		Sanierung Terrassenfassade M47	Leuthe	07.05.08	6.473,01 €			
012		Sanierung Terrassenfassade M47	Leuthe	19.08.08	12.937,68 €			

	Museum zur Eröffnung im Juli 2009	Kostengruppen DIN 276	Auftragnehmer	Auftragsdatum	Auftrag Nachtrag einzeln	Auftrag Gesamt	Gewerkesummen	nicht vergebene Leistungen oder Rückstellungen	Hochrechnung 08.10.2008
012		Mauerarb. Drepfels. im DG M45	Leuthe	25.10.07	7.767,75 €				
012		Erweiterung Stundenkontingent M45	Leuthe NA 1	02.07.08	8.383,55 €				
012		Treppe Keller M45	Leuthe	09.06.08	3.204,35 €				
012		Mauerwerksanpassung H3	Leuthe	16.04.08	2.635,85 €				
012		Maurerarbeiten	Leuthe		7.871,00 €				
012		Maurerarbeiten	Leuthe		2.067,92 €				
012		Maurerarbeiten	Leuthe		1.266,00 €				
012		Maurerarbeiten und Rückbau	Leuthe	10.09.08	13.518,40 €				
013	714.319 €	Beton- und Stahlbeton Rohbau					1.001.138,63 €		1.048.260,24 €
013		Beton- und Stahlbeton Rohbau	Züblin	29.08.06	188.464,94 €	1.001.138,63 €			
013		Beton- und Stahlbeton Rohbau	Züblin Teil 1 Nachtr		55.918,89 €				
013		Beton- und Stahlbeton Rohbau	Züblin Teil 2	29.08.06	501.583,70 €				
013		Beton- und Stahlbeton Rohbau	Züblin Teil 2 Nachtr		95.427,99 €				
013		Beton- und Stahlbeton Rohbau	Züblin Nachweisl		159.743,11 €				
013	150.000 €	Beton- u. Stahlb.Instands. Mauerw. H1				Summe:	151.369,45 €		117.842,94 €
013		Beton- u. Stahlb.Instands. Mauerw. H1	Leuthe	26.01.06	118.471,80 €	151.369,45 €			
013		Beton- u. Stahlb.Instands. Mauerw. H1	Leuthe	N 1	7.564,13 €				
013		Beton- u. Stahlb.Instands. Mauerw. H1	Leuthe	N 2-4	13.494,36 €				
013		Beton- u. Stahlb.Instands. Mauerw. H1	Leuthe	Freih. Anschl.	11.839,16 €				
014	235.508 €	Natur- und Betonwerksteinarbeiten				Summe:	168.583,02 €	15.000,00 €	183.583,02 €
014		Natur- und Betonwerksteinarbeiten	Röcker+B.	20.07.07	46.459,39 €	49.943,71 €			
014		Freilegen Erker	Röcker+B.	22.11.07	3.484,32 €				
014		Betonwerksteinbeläge, Treppenstufen	Egeler + Schemp	01.07.08	118.639,31 €	118.639,31 €			
014		Sanierung Erker M45	Rückstellung					15.000,00 €	
016	68.800 €	Zimmerarbeiten Instandsetzung H1				Summe:	72.463,09 €		65.186,64 €
014		Zimmerarbeiten H1	Necker	26.01.07	59.386,66 €	59.386,66 €		53.462,61 €	
016		Hausschwammsanierung	Hummel	01.04.08	13.076,43 €	13.076,43 €		11.724,03 €	
016	1.514.622 €	Zimmerarb. Instands. hist. Tragw. BA1				Summe:	2.001.960,01 €	250.000,00 €	33.723,77 €
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe	01.02.07	1.367.626,42 €	1.956.065,16 €			
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 1+2	24.09.07	12.679,21 €				
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 3	24.09.07	1.806,28 €				
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 4	24.09.07	6.644,44 €				
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 5	24.09.07	2.771,03 €				
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 6	24.09.07	4.863,72 €				
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 7	24.09.07	4.969,44 €				
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 8	24.09.07	6.122,87 €				
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 9	16.10.07	84.807,22 €				
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 10	24.09.07	857,93 €				
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 11	15.11.07	8.277,26 €				
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 12	15.11.07	3.823,47 €				
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 13	15.11.07	3.480,39 €				
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 14	19.02.08	161.291,94 €				
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 15	19.02.08	14.241,92 €				
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 16	19.02.08	666,40 €				
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 17	19.02.08	63.688,80 €				
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 18	19.02.08	21.253,40 €				
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 19	19.02.08	579,77 €				
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 20	12.03.08	512,65 €				
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 21	12.03.08	1.300,30 €				
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 22	12.03.08	2.579,33 €				
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 23	12.03.08	57.120,00 €				

Museum zur Eröffnung im Juli 2009	Kostengruppen DIN 276	Auftragnehmer	Auftragsdatum	Auftrag Nachtrag einzeln	Auftrag Gesamt	Gewerkesummen	nicht vergebene Leistungen oder Rückstellungen	Hochrechnung 08.10.2008
016	Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 24	17.04.08	4.176,90 €				
016	Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 25	17.04.08	38.148,54 €				
016	Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 26	17.04.08	2.156,76 €				
016	Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 27	15.05.08	26.935,17 €				
016	Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 28	20.05.08	5.216,57 €				
016	Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 29	20.05.08	15.857,11 €				
016	Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 30	02.07.08	31.609,92 €				
016	Notdach	Pappe	01.07.08	7.598,74 €	7.598,74 €			
016	Bohlenbalkendecke M45	Hummel	31.07.08	38.296,11 €	38.296,11 €			33.723,77 €
017	891.310 €	Stahlbau Glasdach			Summe:	997.817,68 €	100.000,00 €	1.097.817,68 €
017		Glasdach	Sommer	07.02.07	913.219,39 €	997.817,68 €		
017		Stahlbau Laubengang	Sommer	06.06.07	57.929,20 €			
017		ZIE	Sommer N 1	08.05.07	26.669,09 €			
017	197.064 €	Fassade, Faserzementplatten, RWA M45/1			Summe:	233.131,71 €	25.000,00 €	258.131,71 €
017		Festvergl. Innenhof R 18 Fensterelem.	Elbs	12.02.07	219.646,63 €	233.131,71 €		
017		Festvergl. Innenhof R 18 Fensterelem.	Elbs	01.07.08	1.192,38 €			
017		Gatstätte Innenhof Humpis T30Tür	Elbs	17.07.08	12.292,70 €			
022	20.466 €	Dachabdichtungsarbeiten			Summe:	10.258,27 €	10.207,73 €	20.466,00 €
022			Bubeck	28.09.07	10.258,27 €	10.258,27 €		
022	70.635 €	Klempnerarbeiten			Summe:	67.455,02 €	3.179,98 €	70.635,00 €
022			Fiederer	19.10.07	57.751,28 €	64.880,45 €		
022			Fiederer	29.01.07	7.520,68 €			
022			Fiederer	02.07.08	-391,51 €			
022			Huber	07.05.08	2.574,57 €	2.574,57 €		
023	207.519 €	Putz- und Stuckarbeiten hist. Fassaden			Summe:	141.782,55 €	10.000,00 €	151.782,55 €
023			M. Fischer	16.04.07	141.782,55 €	141.782,55 €		
023	6.156 €	Aussenputzarbeiten R18, M45, M47			Summe:	58.637,37 €		58.637,37 €
023			Hausmann	20.07.07	54.104,42 €	58.637,37 €		
023			Hausmann		4.532,95 €			
023	152.463 €	Innenputz in allen Häusern			Summe:		75.000,00 €	75.000,00 €
023								
024	4.310 €	Fliesenarbeiten			Summe:		4.310,00 €	4.310,00 €
024								
025	23.085 €	Estricharbeiten			Summe:	81.940,01 €		81.940,01 €
025		Estricharbeiten H1	Leuthe	27.08.07	1.329,86 €	81.940,01 €		
025		Estricharbeiten	Müller		80.610,15 €			
026	227.793 €	Fensterarbeiten (Restaurierung)			Summe:	211.152,74 €	10.000,00 €	220.454,40 €
026			Holzmanufaktur	01.02.07	200.509,28 €	200.509,28 €		
026		Verglasung historischer Fenster	Hummel	06.11.06	10.643,46 €	10.643,46 €		9.945,12 €
027	410.379 €	Tischlerarbeiten/ Holzböden			Summe:	211.664,71 €	198.714,29 €	410.379,00 €
027		Tischlerarbeiten	Baur		205.178,02 €	205.178,02 €		
027		Holzböden					198.714,29 €	
027		WC-Trennwände	Cato	01.04.08	6.486,69 €	6.486,69 €		
030	77.566 €	Sonnenschutz / Rolläden			Summe:	- €	- €	- €
030			entfällt		- €	- €		
031	119.344 €	Schlosserarbeiten			Summe:	16.613,59 €	235.000,00 €	251.613,59 €
031		M47 Stütz. Beh. WC	Kienzle	01.04.08	7.099,54 €	16.613,59 €		
031		R 18 / DG Lüftungsgitter und Fluchtweg	Kienzle	16.07.08	621,18 €			
031		Stahlverbundstütze	Kienzle	24.07.08	8.892,87 €			
031		Schlosserarbeiten					235.000,00 €	
032	105.165 €	Verglasungsarbeiten Windfang M45			Summe:		60.000,00 €	60.000,00 €

	Museum zur Eröffnung im Juli 2009	Kostengruppen DIN 276	Auftragnehmer	Auftragsdatum	Auftrag Nachtrag einzeln	Auftrag Gesamt	Gewerkesummen	nicht vergebene Leistungen oder Rückstellungen	Hochrechnung 08.10.2008
032									
034	186.409 €	Malerarbeiten				Summe:	649,74 €	55.000,00 €	55.649,74 €
034		R 18 / Giebelverschalung	Wagenseil	05.08.08	449,82 €	649,74 €			
034		Dachuntersicht	Wagenseil	04.08.08	199,92 €				
039	198.886 €	Trockenbau				Summe:	139.114,48 €	59.771,52 €	198.886,00 €
039		Brandschutzmaßnahmen	Baum	06.11.06	19.646,92 €	19.646,92 €			
039		Ständerwände	Haussmann	01.10.07	5.411,52 €	5.411,52 €			
039		Trockenbauarbeiten	H-M Innenausbau	01.04.08	112.588,39 €	114.056,04 €			
		Trockenbau	H-M Innenausbau	19.08.08	1.467,65 €				
064	25.650 €	Zutrittskontrolle, Schließung				Summe:		25.650,00 €	25.650,00 €
064									
084	70.522 €	Abbrucharbeiten (Rückbauarbeiten)				Summe:	125.477,35 €		125.477,35 €
084		Abbrucharbeiten (Rückbauarbeiten)	Necker	18.01.07	21.545,55 €	30.970,59 €		33.605,22 €	
084		Abbrucharbeiten (Rückbauarbeiten)	Necker	21.02.07	9.425,04 €				
084		Abbrucharbeiten (Rückbauarbeiten)	Leuthe	18.01.07	31.987,68 €	48.017,86 €		53.336,96 €	
084		Abbrucharbeiten (Rückbauarbeiten)	Leuthe	28.03.07	16.030,18 €				
084		Abbrucharbeiten (Rückbauarbeiten)	KER Reinu	22.01.07	15.000,00 €	36.600,00 €			
084		Abbrucharbeiten (Rückbauarbeiten)	KER Reinu	21.06.07	5.400,00 €				
084		Abbrucharbeiten (Rückbauarbeiten)	KER Reinu	13.09.07	5.400,00 €				
084		Abbrucharbeiten (Rückbauarbeiten)	KER Reinu	18.02.08	5.400,00 €				
084		Abbrucharbeiten (Rückbauarbeiten)	KER Reinu	10.09.08	5.400,00 €				
084		Abbrucharbeiten (Rückbauarbeiten)	Würstle	18.01.07	9.888,90 €	9.888,90 €			
102	147.590 €	Restauratorische Arb. Putzfreilegung				Summe:	157.007,15 €	140.000,00 €	297.007,15 €
102		Putzfreilegung	Witt-Schnäcker	05.03.07	4.736,20 €	4.736,20 €			
102		Sicherung 1	ibid	02.05.05	21.335,00 €	54.502,22 €			
102		Sicherung 2	ibid	23.05.08	3.362,50 €				
102		Putzsicherung	ibid	06.04.06	5.490,28 €				
102		Putzsicherung	ibid	29.06.07	24.314,44 €				
102		Mauerwerks Innenraum M45 und M47	ibid-altbau	21.08.07	20.432,30 €	20.432,30 €			
102		Putzsicherung M45 und M47	M. Fischer	09.06.08	8.663,20 €	22.984,85 €			
102		Konservierung Fassade Nord M45	M. Fischer	09.06.08	1.142,40 €				
102		Putzkonservierung R 18 Nordfassade	M. Fischer	07.07.08	672,35 €				
102		Putzsicherung R18 westl. Giebelwand innen	M. Fischer	07.07.08	9.282,00 €				
102		Putzabn. M45 1.OG Los 1+2	M. Fischer	31.07.08	3.224,90 €				
102		Putzabn. M45 1.OG Los 1+2	Eninger	01.07.08	38.758,30 €	54.351,58 €			
102		Restaurierung M45, 1.OG Raum 204	Eninger	11.09.08	3.228,35 €				
102		Restaurierung M45, 1.OG Raum 203	Eninger	11.09.08	12.364,93 €				
102		Restauratorische Arb. M 45	Rückstellung					140.000,00 €	
103	38.167 €	Bauendreinigung				Summe:		38.167,00 €	38.167,00 €
400	1.788.904 €	Technische Anlagen					1.775.914,16 €	247.730,20 €	2.023.644,36 €
401	60.207 €	Sanitäranlage				Summe:	70.574,62 €		70.574,62 €
401			Bühler	01.02.07	70.574,62 €	70.574,62 €			
402	159.280 €	Heizungsanlage				Summe:	176.411,37 €		176.411,37 €
402			Lohr	01.02.07	176.411,37 €	176.411,37 €			
403	159.778 €	Lüftungsanlage				Summe:	248.227,81 €		248.227,81 €
403			Honer	01.02.07	248.227,81 €	248.227,81 €			
404	30.000 €	Wärmedämmung				Summe:	27.806,10 €	2.193,90 €	30.000,00 €
404			ISO-Barasan	01.02.07	27.806,10 €	27.806,10 €			
405	870.839 €	Elektro: Starkstromversorgung				Summe:	989.630,56 €		989.630,56 €

	Museum zur Eröffnung im Juli 2009	Kostengruppen DIN 276	Auftragnehmer	Auftragsdatum	Auftrag Nachtrag einzeln	Auftrag Gesamt	Gewerkesummen	nicht vergebene Leistungen oder Rückstellungen		Hochrechnung 08.10.2008
405		Elektro: Starkstromversorgung	Imtech	01.02.07	857.526,60 €	860.754,80 €				
405			Imtech	27.06.08	3.228,20 €					
405		Elektro: Einlegearbeiten	Steinhart	15.11.06	15.894,93 €	18.571,00 €				
405		"	Steinhart	21.08.07	2.676,07 €					
405		Baustrom	Stotz		2.478,69 €	3.594,14 €				
405		Baustrom Nachtrag	Stotz		1.115,45 €					
405		Elektro "Hindelang"	Stauber		12.633,70 €	14.434,66 €				
405		Elektro Sushi-Bar	Stauber		925,26 €					
405		Elektro Sushi-Bar	Stauber		875,70 €					
405		Fernmelde- u. Installationstechnik	Büttner	02.04.07	82.291,96 €	86.108,83 €				
405			Büttner	14.05.08	3.816,87 €					
405		Brandmeldeanlage Hauptauftrag	Schlegel	27.06.06	4.973,33 €	6.167,13 €				
405		Brandmeldeanlage R16	Schlegel		1.193,80 €					
406	233.800 €	Beleuchtung				Summe:	- €	233.800,00 €		233.800,00 €
407	275.000 €	Aufzüge				Summe:	263.263,70 €	11.736,30 €		275.000,00 €
407			Haushahn	02.04.07	263.263,70 €	263.263,70 €				
408	- €	Hublift				Summe:				
500		Aussenanlagen(Innenhof)								
600	1.340.000 €	Ausstattung					1.340.000,00 €			1.240.000 €
	860.000 €	Sceno						860.000,00 €		810.000 €
	480.000 €	Honorare						480.000,00 €		430.000 €
700	3.415.000 €	Baunebenkosten					3.415.000,00 €			3.415.000 €
	401.521 €	Unvorhergesehenes								
Σ	14.600.000 €	Gesamtsumme Kostengruppe 100 - 700, einschl.MwSt					13.848.062,37 €	1.642.730,72 €	3.132.471,62 €	15.989.488,88 €

14.600.000 €	Gesamtsumme gemäß Kostenberechnung vom 10.01.07
272.825 €	Gemeinschaftseigentum Humpisstr. 1 (Finanzierungsanteil Herr Stippe)
14.872.825 €	Gesamtbeachtung Museum / Gemeinschaftseigentum
500.000 €	Kostenerweiterung MA 28.11.07
15.372.825 €	Summe