

Kostensteuerung

Bauvorhaben: Museum im Humpisquartier

Bauherr: Stadt Ravensburg

	Museum zur Eröffnung im Juli 2009 Kosten- berechnung	Kostengruppen DIN 276	Auftrag- nehmer	Auftrags- datum	Kosten einschl. 19% Mehrwertsteuer				Kosten- kontrolle Hochrechnung 08.10.2008	
					Vergaben			Abrechnung		
					Auftrag Nachtrag einzel	Auftrag Gesamt	Gewerke- summen			nicht vergebene Leistungen oder Rückstellungen
100	590.000 €	Grundstück - Wertersatz an Sanierung							590.000,00 €	
200	352.112 €	Herrichten und Erschliessen					380.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	
020		Erschließungsarbeiten	"Vorgabe"		339.400,00 €	339.400,00 €		341.430,00 €		
020		Bergung Steinhaus	Leuthe	11.05.06	40.600,00 €	40.600,00 €		38.570,00 €		
300	6.712.464 €	Baukonstruktion					7.136.849,72 €	1.195.000,52 €	2.752.471,62 €	8.340.546,03 €
000	165.665 €	Vorbereitende Maßn., Kleinaufträge				Summe:	181.571,31 €	181.571,31 €	181.571,31 €	
000		vorb. Massnahme	"Vorgabe"		147.000,00 €	147.000,00 €		147.000,00 €		
000		vorb. Massnahme	Leuthe		4.589,00 €	4.589,00 €		4.589,00 €		
000		vorb. Massnahme	Leuthe		16.361,00 €	16.361,00 €		16.361,00 €		
000		vorb. Massnahme	Leuthe	02.02.06	430,36 €	430,36 €		430,36 €		
000		Kinderwagenrampe	Necker	10.02.06	333,64 €	333,64 €		333,64 €		
000		Taubenkotreinigung	EBRA	26.06.06	1.428,00 €	1.428,00 €		1.428,00 €		
000		Strassenbeleuchtung	Stauber	08.11.06	857,70 €	857,70 €		857,70 €		
000		Schilder	s4produktion	26.03.07	1.108,78 €	1.108,78 €		1.108,78 €		
000		Bautrocknung	Birkhofer	10.07.07	1.157,27 €	1.157,27 €		1.157,27 €		
000		Spartendurchführungen	Leuthe	25.10.07	5.492,66 €	5.492,66 €		5.492,66 €		
000		Schimmelsanierung	Haussmann	22.03.08	1.206,40 €	1.206,40 €		1.206,40 €		
000		Bauschild	Comtek	12.03.08	1.606,50 €	1.606,50 €		1.606,50 €		
001	64.289 €	Gerüstarbeiten				Summe:	107.495,89 €	20.000,00 €	107.495,89 €	127.495,89 €
001		Gerüstarbeiten	Haussmann	10.05.07	77.631,44 €	95.005,44 €		95.005,44 €		
001		Gerüstarbeiten	Haussmann	26.03.08	17.374,00 €					
001		Gerüstarbeiten	Heim		3.390,68 €	10.907,28 €		10.907,28 €		
001		Gerüstarbeiten	Heim		278,40 €					
001		Gerüstarbeiten	Heim		445,79 €					
001		Gerüstarbeiten	Heim	06.11.06	3.023,31 €					
001		Gerüstarbeiten	Heim	05.04.06	580,00 €					
001		Gerüstarbeiten	Heim	06.11.06	870,00 €					
001		Gerüstarbeiten	Heim	05.12.06	974,40 €					
001		Gerüstarbeiten	Heim		868,70 €					
001		Gerüstarbeiten	Heim		476,00 €					
001		Arbeitsbühnen	Zülz		696,00 €	1.583,17 €		1.583,17 €		
001		Arbeitsbühnen	Zülz		366,97 €					

Museum zur Eröffnung im Juli 2009 Kostenberechnung	Kostengruppen DIN 276	Auftragnehmer	Auftragsdatum	Kosten einschl. 19% Mehrwertsteuer				Abrechnung	Kostenkontrolle Hochrechnung 08.10.2008
				Vergaben					
				Auftrag Nachtrag einzeln	Auftrag Gesamt	Gewerkesummen	nicht vergebene Leistungen oder Rückstellungen		
001		Arbeitsbühnen	Zülz		520,20 €				
002	75.000 €	Wandsicherungen				Summe:	176.643,58 €	173.548,06 €	173.548,06 €
002		Rückwandsicherung Marktstraße 45	Ribas	21.03.06	33.641,68 €	86.117,11 €		83.021,59 €	
002		Rückwandsicherung Marktstraße 46	Ribas	21.03.06	52.475,43 €				
002		Rückw.sich. u. Erker M45, H1, H3, R18	Necker	29.03.05	1.232,91 €	66.825,00 €		66.825,00 €	
002		Kleinauftrag	Necker	25.05.05	2.200,00 €				
002		Kleinauftrag	Necker		945,78 €				
002		Kleinauftrag	Necker	16.08.05	3.569,81 €				
002		Kleinauftrag	Necker	17.08.05	1.747,71 €				
002		Kleinauftrag	Necker	07.10.05	217,04 €				
002		Kleinauftrag	Necker	10.10.05	7.546,95 €				
002		Kleinauftrag	Necker	26.10.05	1.590,36 €				
002		Kleinauftrag	Necker	27.10.05	2.454,79 €				
002		Kleinauftrag	Necker	13.12.05	560,34 €				
002		Kleinauftrag	Necker	05.01.06	1.107,39 €				
002		Kleinauftrag	Necker	10.02.06	333,64 €				
002		Kleinauftrag	Necker	10.02.06	1.414,79 €				
002		Kleinauftrag	Necker	28.02.07	656,65 €				
002		Kleinauftrag	Necker	06.06.06	2.654,98 €				
002		Kleinauftrag	Necker	17.07.06	4.919,33 €				
002		Kleinauftrag	Necker	12.07.06	12.027,92 €				
002		Kleinauftrag prov. Erschliessung	Necker	26.01.07	5.632,98 €				
002		Kleinauftrag	Necker	08.02.07	3.447,85 €				
002		Kleinauftrag	Necker	08.02.07	5.620,01 €				
002		Kleinauftrag	Necker	23.03.07	4.885,72 €				
002		Kleinauftrag	Necker	23.05.07	2.058,05 €				
003		Sich. Nachbargeb. Roßb.(Sushibar)	Necker	14.06.06	2.144,84 €	23.701,47 €		23.701,47 €	
003		Kleinauftrag	Necker	16.06.06	13.862,52 €				
003		Kleinauftrag	Necker	27.06.08	1.541,58 €				
003		Kleinauftrag	Necker	28.06.06	1.024,28 €				
003		Kleinauftrag	Necker	21.03.07	3.398,40 €				
003		Kleinauftrag	Horst Wiest	19.06.06	1.729,85 €				
003	340.000 €	Unterfangung der Hofwände				Summe:	321.247,58 €	324.580,85 €	324.580,85 €
003			Keller	28.06.05	286.960,08 €	321.247,58 €			
003		"	Keller	05.12.05	27.581,32 €				
003		"	Keller	12.12.06	6.706,18 €				
004	101.900 €	Baugrube / Erdarbeiten				Summe:	99.625,52 €	107.035,59 €	107.035,59 €
004		Erdarbeiten	Wiest+Koch	01.06.06	67.167,32 €	99.625,52 €			
004		Bergung Steinhaus	Wiest+Koch		8.703,38 €				
004		Nachtrag 1	Wiest+Koch	15.08.06	11.768,56 €				
004		Nachtrag 2	Wiest+Koch		11.986,26 €				
012	101.882 €	Mauerarbeiten R18				Summe:	202.347,76 €	60.000,00 €	262.347,76 €
012		Maurerarbeiten	Leuthe	16.07.07	15.317,33 €	202.347,76 €			

	Museum zur Eröffnung im Juli 2009 Kostenberechnung	Kostengruppen DIN 276	Auftragnehmer	Auftragsdatum	Kosten einschl. 19% Mehrwertsteuer				Abrechnung	Kostenkontrolle Hochrechnung 08.10.2008
					Vergaben					
					Auftrag Nachtrag einzeln	Auftrag Gesamt	Gewerkesummen	nicht vergebene Leistungen oder Rückstellungen		
012		Mauerarbeiten R18	Leuthe	17.07.07	11.884,38 €					
012		Mauerarbeiten R18	Leuthe	18.02.08	9.644,95 €					
012		Mauerarbeiten R18	Leuthe		2.089,05 €					
012		Mauerarbeiten R18	Leuthe	18.02.08	880,60 €					
012		Mauerarbeiten R18	Leuthe		3.825,23 €					
012		Mauerarbeiten M47	Leuthe	24.10.07	20.835,90 €					
012		Mauerarbeiten M47	Leuthe	21.01.08	11.113,68 €					
012		Mauerarbeiten M47	Leuthe	18.02.08	26.151,44 €					
012		Mauerarbeiten M47	Leuthe	17.04.08	5.409,18 €					
012		Mauerarbeiten M47	Leuthe	31.07.08	23.924,95 €					
012		Abfangung Decke 1.OG M47	Leuthe	09.06.08	5.145,56 €					
012		Sanierung Terrassenfassade M47	Leuthe	07.05.08	6.473,01 €					
012		Sanierung Terrassenfassade M47	Leuthe	19.08.08	12.937,68 €					
012		Mauerarb. Drepfels. im DG M45	Leuthe	25.10.07	7.767,75 €					
012		Erweiterung Stundenkontingent M45	Leuthe NA 1	02.07.08	8.383,55 €					
012		Treppe Keller M45	Leuthe	09.06.08	3.204,35 €					
012		Mauerwerksanpassung H3	Leuthe	16.04.08	2.635,85 €					
012		Maurerarbeiten	Leuthe		7.871,00 €					
012		Maurerarbeiten	Leuthe		2.067,92 €					
012		Maurerarbeiten	Leuthe		1.266,00 €					
012		Maurerarbeiten und Rückbau	Leuthe	10.09.08	13.518,40 €					
013	714.319 €	Beton- und Stahlbeton Rohbau				1.001.138,63 €		1.048.260,24 €	1.048.260,24 €	
013		Beton- und Stahlbeton Rohbau	Züblin	29.08.06	188.464,94 €	1.001.138,63 €				
013		Beton- und Stahlbeton Rohbau	Züblin Teil 1 Nachtr		55.918,89 €					
013		Beton- und Stahlbeton Rohbau	Züblin Teil 2	29.08.06	501.583,70 €					
013		Beton- und Stahlbeton Rohbau	Züblin Teil 2 Nachtr		95.427,99 €					
013		Beton- und Stahlbeton Rohbau	Züblin Nachweisl		159.743,11 €					
013	150.000 €	Beton- u. Stahlb.Instands. Mauerw. H1				Summe:	151.369,45 €	117.842,94 €	117.842,94 €	
013		Beton- u. Stahlb.Instands. Mauerw. H1	Leuthe	26.01.06	118.471,80 €	151.369,45 €				
013		Beton- u. Stahlb.Instands. Mauerw. H1	Leuthe	N 1	7.564,13 €					
013		Beton- u. Stahlb.Instands. Mauerw. H1	Leuthe	N 2-4	13.494,36 €					
013		Beton- u. Stahlb.Instands. Mauerw. H1	Leuthe	Freih. Anschl.	11.839,16 €					
014	235.508 €	Natur- und Betonwerksteinarbeiten				Summe:	168.583,02 €	15.000,00 €	183.583,02 €	
014		Natur- und Betonwerksteinarbeiten	Röcker+B.	20.07.07	46.459,39 €	49.943,71 €				
014		Freilegen Erker	Röcker+B.	22.11.07	3.484,32 €					
014		Betonwerksteinbeläge, Treppenstufen	Egeler + Schempf	01.07.08	118.639,31 €	118.639,31 €				
014		Sanierung Erker M45	Rückstellung				15.000,00 €			
016	68.800 €	Zimmerarbeiten Instandsetzung H1				Summe:	72.463,09 €		65.186,64 €	
014		Zimmerarbeiten H1	Necker	26.01.07	59.386,66 €	59.386,66 €		53.462,61 €		
016		Hausschwammsanierung	Hummel	01.04.08	13.076,43 €	13.076,43 €		11.724,03 €		
016	1.514.622 €	Zimmerarb. Instands. hist. Tragw. BA1				Summe:	2.001.960,01 €	250.000,00 €	2.247.387,67 €	
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe	01.02.07	1.367.626,42 €	1.956.065,16 €				
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 1+2	24.09.07	12.679,21 €					

	Museum zur Eröffnung im Juli 2009 Kostenberechnung	Kostengruppen DIN 276	Auftragnehmer	Auftragsdatum	Kosten einschl. 19% Mehrwertsteuer				Abrechnung	Kostenkontrolle Hochrechnung 08.10.2008
					Vergaben					
					Auftrag Nachtrag einzeln	Auftrag Gesamt	Gewerkesummen	nicht vergebene Leistungen oder Rückstellungen		
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 3	24.09.07	1.806,28 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 4	24.09.07	6.644,44 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 5	24.09.07	2.771,03 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 6	24.09.07	4.863,72 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 7	24.09.07	4.969,44 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 8	24.09.07	6.122,87 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 9	16.10.07	84.807,22 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 10	24.09.07	857,93 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 11	15.11.07	8.277,26 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 12	15.11.07	3.823,47 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 13	15.11.07	3.480,39 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 14	19.02.08	161.291,94 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 15	19.02.08	14.241,92 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 16	19.02.08	666,40 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 17	19.02.08	63.688,80 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 18	19.02.08	21.253,40 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 19	19.02.08	579,77 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 20	12.03.08	512,65 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 21	12.03.08	1.300,30 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 22	12.03.08	2.579,33 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 23	12.03.08	57.120,00 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 24	17.04.08	4.176,90 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 25	17.04.08	38.148,54 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 26	17.04.08	2.156,76 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 27	15.05.08	26.935,17 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 28	20.05.08	5.216,57 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 29	20.05.08	15.857,11 €					
016		Zimmerarbeiten Tragwerk BA1	Pappe 30	02.07.08	31.609,92 €					
016		Notdach	Pappe	01.07.08	7.598,74 €	7.598,74 €				
016		Bohlenbalkendecke M45	Hummel	31.07.08	38.296,11 €	38.296,11 €		33.723,77 €		
017	891.310 €	Stahlbau Glasdach				Summe:	997.817,68 €	100.000,00 €	1.097.817,68 €	
017		Glasdach	Sommer	07.02.07	913.219,39 €	997.817,68 €				
017		Stahlbau Laubengang	Sommer	06.06.07	57.929,20 €					
017		ZIE	Sommer N 1	08.05.07	26.669,09 €					
017	197.064 €	Fassade, Faserzementplatten, RWA M45/1				Summe:	233.131,71 €	25.000,00 €	258.131,71 €	
017		Festvergl. Innenhof R 18 Fensterelem.	Elbs	12.02.07	219.646,63 €	233.131,71 €				
017		Festvergl. Innenhof R 18 Fensterelem.	Elbs	01.07.08	1.192,38 €					
017		Gatstätte Innenhof Humpis T30Tür	Elbs	17.07.08	12.292,70 €					
022	20.466 €	Dachabdichtungsarbeiten				Summe:	10.258,27 €	10.207,73 €	20.466,00 €	
022			Bubeck	28.09.07	10.258,27 €	10.258,27 €				
022	70.635 €	Klempnerarbeiten				Summe:	67.455,02 €	3.179,98 €	70.635,00 €	
022			Fiederer	19.10.07	57.751,28 €	64.880,45 €				
022			Fiederer	29.01.07	7.520,68 €					

Museum zur Eröffnung im Juli 2009 Kostenberechnung	Kostengruppen DIN 276	Auftragnehmer	Auftragsdatum	Kosten einschl. 19% Mehrwertsteuer				Abrechnung	Kostenkontrolle Hochrechnung 08.10.2008
				Vergaben					
				Auftrag Nachtrag einzeln	Auftrag Gesamt	Gewerkesummen	nicht vergebene Leistungen oder Rückstellungen		
022		Fiederer	02.07.08	-391,51 €					
022		Huber	07.05.08	2.574,57 €	2.574,57 €				
023	207.519 €	Putz- und Stuckarbeiten hist. Fassaden			Summe:	141.782,55 €	10.000,00 €	151.782,55 €	
023		M. Fischer	16.04.07	141.782,55 €	141.782,55 €				
023	6.156 €	Aussenputzarbeiten R18, M45, M47			Summe:	58.637,37 €		58.637,37 €	
023		Hausmann	20.07.07	54.104,42 €	58.637,37 €				
023		Hausmann		4.532,95 €					
023	152.463 €	Innenputz in allen Häusern			Summe:		75.000,00 €	75.000,00 €	
023									
024	4.310 €	Fliesenarbeiten			Summe:		4.310,00 €	4.310,00 €	
024									
025	23.085 €	Estricharbeiten			Summe:	81.940,01 €		81.940,01 €	
025		Estricharbeiten H1	Leuthe	27.08.07	1.329,86 €	81.940,01 €			
025		Estricharbeiten	Müller		80.610,15 €				
026	227.793 €	Fensterarbeiten (Restaurierung)			Summe:	211.152,74 €	10.000,00 €	220.454,40 €	
026			Holzmanufaktur	01.02.07	200.509,28 €	200.509,28 €			
026		Verglasung historischer Fenster	Hummel	06.11.06	10.643,46 €	10.643,46 €		9.945,12 €	
027	410.379 €	Tischlerarbeiten/ Holzböden			Summe:	211.664,71 €	198.714,29 €	410.379,00 €	
027		Tischlerarbeiten	Baur		205.178,02 €	205.178,02 €			
027		Holzböden					198.714,29 €		
027		WC-Trennwände	Cato	01.04.08	6.486,69 €	6.486,69 €			
030	77.566 €	Sonnenschutz / Rolladen			Summe:	- €	- €	- €	
030		entfällt							
031	119.344 €	Schlosserarbeiten			Summe:	216.315,10 €	35.000,00 €	251.315,10 €	
031		M47 Stütz. Beh. WC	Kienzle	01.04.08	7.099,54 €	216.315,10 €			
031		R 18 / DG Lüftungsgitter und Fluchtweg	Kienzle	16.07.08	621,18 €				
031		Stahlverbundstütze	Kienzle	24.07.08	8.892,87 €				
		Schlosserarbeiten Los 1+2	Kemmner		67.235,00 €				
		Sschlosserarbeiten Los 3	Kienzle		25.488,13 €				
031		Schlosserarbeiten Los 4	Oswald		106.978,38 €		35.000,00 €		
032	105.165 €	Verglasungsarbeiten Windfang M45			Summe:		60.000,00 €	60.000,00 €	
032									
034	186.409 €	Malerarbeiten			Summe:	649,74 €	55.000,00 €	55.649,74 €	
034		R 18 / Giebelverschalung	Wagenseil	05.08.08	449,82 €	649,74 €			
034		Dachuntersicht	Wagenseil	04.08.08	199,92 €				
039	198.886 €	Trockenbau			Summe:	139.114,48 €	59.771,52 €	198.886,00 €	
039		Brandschutzmaßnahmen	Baum	06.11.06	19.646,92 €	19.646,92 €			
039		Ständerwände	Hausmann	01.10.07	5.411,52 €	5.411,52 €			
039		Trockenbauarbeiten	H-M Innenausbau	01.04.08	112.588,39 €	114.056,04 €			
		Trockenbau	H-M Innenausbau	19.08.08	1.467,65 €				
064	25.650 €	Zutrittskontrolle, Schließung			Summe:		25.650,00 €	25.650,00 €	
064									

	Museum zur Eröffnung im Juli 2009 Kostenberechnung	Kostengruppen DIN 276	Auftragnehmer	Auftragsdatum	Kosten einschl. 19% Mehrwertsteuer				Abrechnung	Kostenkontrolle Hochrechnung 08.10.2008
					Vergaben					
					Auftrag Nachtrag einzeln	Auftrag Gesamt	Gewerkesummen	nicht vergebene Leistungen oder Rückstellungen		
084	70.522 €	Abbrucharbeiten (Rückbauarbeiten)			Summe:	125.477,35 €			125.477,35 €	
084		Abbrucharbeiten (Rückbauarbeiten)	Necker	18.01.07	21.545,55 €	30.970,59 €		33.605,22 €		
084		Abbrucharbeiten (Rückbauarbeiten)	Necker	21.02.07	9.425,04 €					
084		Abbrucharbeiten (Rückbauarbeiten)	Leuthe	18.01.07	31.987,68 €	48.017,86 €		53.336,96 €		
084		Abbrucharbeiten (Rückbauarbeiten)	Leuthe	28.03.07	16.030,18 €					
084		Abbrucharbeiten (Rückbauarbeiten)	KER Reinu	22.01.07	15.000,00 €	36.600,00 €				
084		Abbrucharbeiten (Rückbauarbeiten)	KER Reinu	21.06.07	5.400,00 €					
084		Abbrucharbeiten (Rückbauarbeiten)	KER Reinu	13.09.07	5.400,00 €					
084		Abbrucharbeiten (Rückbauarbeiten)	KER Reinu	18.02.08	5.400,00 €					
084		Abbrucharbeiten (Rückbauarbeiten)	KER Reinu	10.09.08	5.400,00 €					
084		Abbrucharbeiten (Rückbauarbeiten)	Würstle	18.01.07	9.888,90 €	9.888,90 €				
102	147.590 €	Restauratorische Arb. Putzfreilegung			Summe:	157.007,15 €	140.000,00 €		297.007,15 €	
102		Putzfreilegung	Witt-Schnäcker	05.03.07	4.736,20 €	4.736,20 €				
102		Sicherung 1	ibid	02.05.05	21.335,00 €	54.502,22 €				
102		Sicherung 2	ibid	23.05.08	3.362,50 €					
102		Putzsicherung	ibid	06.04.06	5.490,28 €					
102		Putzsicherung	ibid	29.06.07	24.314,44 €					
102		Mauerwerks. Innenraum M45 und M47	ibid-altbau	21.08.07	20.432,30 €	20.432,30 €				
102		Putzsicherung M45 und M47	M. Fischer	09.06.08	8.663,20 €	22.984,85 €				
102		Konservierung Fassade Nord M45	M. Fischer	09.06.08	1.142,40 €					
102		Putzkonservierung R 18 Nordfassade	M. Fischer	07.07.08	672,35 €					
102			M. Fischer	07.07.08	9.282,00 €					
102		Putzsicherung R18 westl. Giebelwand innen	M. Fischer	31.07.08	3.224,90 €					
102		Putzabn. M45 1.OG Los 1+2	Eninger	01.07.08	38.758,30 €	54.351,58 €				
102		Restaurierung M45, 1.OG Raum 204	Eninger	11.09.08	3.228,35 €					
102		Restaurierung M45, 1.OG Raum 203	Eninger	11.09.08	12.364,93 €					
102		Restauratorische Arb. M 45	Rückstellung				140.000,00 €			
103	38.167 €	Bauendreinigung			Summe:		38.167,00 €		38.167,00 €	
400	1.788.904 €	Technische Anlagen				1.775.914,16 €	247.730,20 €		2.023.644,36 €	
401	60.207 €	Sanitäranlage			Summe:	70.574,62 €			70.574,62 €	
401			Bühler	01.02.07	70.574,62 €	70.574,62 €				
402	159.280 €	Heizungsanlage			Summe:	176.411,37 €			176.411,37 €	
402			Lohr	01.02.07	176.411,37 €	176.411,37 €				
403	159.778 €	Lüftungsanlage			Summe:	248.227,81 €			248.227,81 €	
403			Honer	01.02.07	248.227,81 €	248.227,81 €				
404	30.000 €	Wärmedämmung			Summe:	27.806,10 €	2.193,90 €		30.000,00 €	
404			ISO-Barasan	01.02.07	27.806,10 €	27.806,10 €				
405	870.839 €	Elektro: Starkstromversorgung			Summe:	989.630,56 €			989.630,56 €	
405		Elektro: Starkstromversorgung	Imtech	01.02.07	857.526,60 €	860.754,80 €				
405			Imtech	27.06.08	3.228,20 €					
405		Elektro: Einlegearbeiten	Steinhart	15.11.06	15.894,93 €	18.571,00 €				

	Museum zur Eröffnung im Juli 2009 Kostenberechnung	Kostengruppen DIN 276	Auftragnehmer	Auftragsdatum	Kosten einschl. 19% Mehrwertsteuer				Abrechnung	Kostenkontrolle Hochrechnung 08.10.2008
					Vergaben					
					Auftrag Nachtrag einzeln	Auftrag Gesamt	Gewerkesummen	nicht vergebene Leistungen oder Rückstellungen		
405		"	Steinhart	21.08.07	2.676,07 €					
405		Baustrom	Stotz		2.478,69 €	3.594,14 €				
405		Baustrom Nachtrag	Stotz		1.115,45 €					
405		Elektro "Hindelang"	Stauber		12.633,70 €	14.434,66 €				
405		Elektro Sushi-Bar	Stauber		925,26 €					
405		Elektro Sushi-Bar	Stauber		875,70 €					
405		Fernmelde- u. Installationstechnik	Büttner	02.04.07	82.291,96 €	86.108,83 €				
405			Büttner	14.05.08	3.816,87 €					
405		Brandmeldeanlage Hauptauftrag	Schlegel	27.06.06	4.973,33 €	6.167,13 €				
405		Brandmeldeanlage R16	Schlegel		1.193,80 €					
405										
406	233.800 €	Beleuchtung				Summe: - €	233.800,00 €		233.800,00 €	
406										
407	275.000 €	Aufzüge				Summe: 263.263,70 €	11.736,30 €		275.000,00 €	
407			Haushahn	02.04.07	263.263,70 €	263.263,70 €				
408	- €	Hublift				Summe:				
500		Aussenanlagen(Innenhof)								
600	1.340.000 €	Ausstattung				1.340.000,00 €			1.240.000 €	
	860.000 €	Sceno					860.000,00 €		810.000 €	
	480.000 €	Honorare					480.000,00 €		430.000 €	
700	3.415.000 €	Baunebenkosten				3.415.000,00 €			3.415.000 €	
	401.521 €	Unvorhergesehenes								
Σ	14.600.000 €	Gesamtsumme Kostengruppe 100 - 700, einschl.MwSt				14.047.763,88 €	1.442.730,72 €	3.132.471,62 €	15.989.190,39 €	

14.600.000 €	Gesamtsumme gemäß Kostenberechnung vom 10.01.07
272.825 €	Gemeinschaftseigentum Humpisstr. 1 (Finanzierungsanteil Herr Stippe)
14.872.825 €	Gesamtbeachtung Museum / Gemeinschaftseigentum
500.000 €	Kostenerweiterung MA 28.11.07
15.372.825 €	Summe