

## Investitionscontrolling

Stand: 16.12.2008

### Bauvorhaben: Kuppelnauschule Elektrosanierung 2. Bauabschnitt ( 3. OG )

Amt: AGM

HH-Stelle: 2.2990.9410.000 - 1010

Projektleiter: Herr Heilig

HH-Ansatz: 200000.- €

Fachplaner: IB Sulzer & Partner , Hr. Fischer

bereitgestellte Mittel: 200000.-€ TA 30.01.2008 + rest 2007 30000.-€ = 230000.-€

X:\hba\hba0202\Schulen\kuppelnauschule\Kostenfeststellung 08-12-08.xls

1 Kosten gruppe nach DIN	2 Gewerk	3 Kostenberechnung vom 13.03.2008	4 Kostenanschlag vom 20.05.2008	5 Kostenfeststellung vom 16.12.2008	6 Bemerkungen
		€	€	€	
040	Heizungsarbeiten	0,00 €	0,00 €	380,64 €	
053	Niederspannungsanlagen	91.694,14 €	93.048,29 €	88.122,92 €	
055	Ersatzstromversorgungsanlagen	16.374,87 €	16.529,02 €	18.259,93 €	
058	Leuchten	36.786,36 €	38.365,06 €	41.111,67 €	
	Nettokosten	144.855,37 €	147.942,37 €	147.875,16 €	
994	Ingenierleistung Elektrotechnik	28.000,00 €	28.000,00 €	23.088,94 €	
999	Sonstiges/ Bekanntmachung	1.000,00 €	1.000,00 €	85897 €	
	Gesamtkosten netto	173.855,37 €	176.942,37 €	171.823,07 €	
	Mwst 19 %	33.032,52 €	33.619,05 €	32.646,38 €	
	<b>Gesamtkosten brutto</b>	<b>206.887,89 €</b>	<b>210.561,42 €</b>	<b>204.469,45 €</b>	
	Bauherrenleistung 3% aus Netto	5.215,66 €	5.308,27 €	5154,69 €	
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>212.103,55 €</b>	<b>215.869,69 €</b>	<b>209.624,15 €</b>	

aufgestellt, 16.12.2008

gesehen,.....

Manfred Heilig

Dirk Bastin  
Amtsleiter