

**Kostenverfolgung**

Stand: 05.02.2024

	Beauftragte Firma	Kostenberechnung	Kostenberechnung	Kostenanschlag Vergabesumme gesamt	Differenz zu Kosten berechnung + / -	Bisher freigegebene Zahlungen	Kostenfeststellung zu erwartende Abrechnungssumme	Differenz zu Kosten berechnung + / -
<b>Sanierung und Umbau Ringgenburghalle Schmalegg</b>								
<b>100 Baugrundstück</b>								
Grundstückskosten			0,00 €					
Nebenkosten			0,00 €					
<b>Gesamte Kosten 100</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>								
Abbrucharbeiten								
Strom								
Telefon								
<b>Gesamte Kosten 200</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>300 Baukonstruktion</b>								
310 Rohbauarbeiten	Fa. Denzler, Ravensburg		61.012,50 €	<b>46.599,81 €</b>	14.412,69 €			
Rohbauarbeiten								
Schimmelsanierung			68.769,48 €	68.769,48 €	0,00 €			
320 Zimmerarbeiten			2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €			

	Beauftragte Firma	Kostenberechnung 20.07.2018	Kostenberechnung 12.05.2022 aktualisiert 01/2024	Kostenanschlag Vergabesumme gesamt	Differenz zu Kostenberechnung + / -	Bisher freigegebene Zahlungen	Kostenfeststellung zu erwartende Abrechnungssumme	Differenz zu Kostenberechnung + / -
330 Dachdeckerarbeiten								
340 Flachdachabdichtungen / Vordach								
350 Flaschnerarbeiten								
360 Gipsarbeiten								
Innenputz	Firma Ruetz Ravensburg		87.965,00 €	<b>72.043,20 €</b>	15.921,80 €			
Gerüst			15.375,00 €	15.375,00 €	0,00 €			
370 Fliesenarbeiten								
Boden / Wand Sanitärräume	Fa. Schwegler Wolpertswende		78.000,00 €	<b>58.000,60 €</b>	19.999,40 €			
380 Fenster			5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €			
390 Schlosserarbeiten			9.250,00 €	9.250,00 €	0,00 €			

	Beauftragte Firma	Kosten- berechnung 20.07.2018	Kosten- berechnung 12.05.2022 aktualisiert 01/2024	Kosten anschlag Vergabesumme gesamt	Differenz zu Kosten berechnung + / -	Bisher freigegebene Zahlungen	Kosten- feststellung zu erwartende Abrechnungs- summe	Differenz zu Kosten berechnung + / -
<b>3100 Malerarbeiten</b>	Fa. Müller, Horgenzell							
Innenanstrich			73.532,50 €	<b>42.883,73 €</b>	30.648,77 €			
Holz Aussen								
<b>3110 Fußbodenarbeiten</b>			6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €			
<b>3120 Natursteinarbeiten</b>								
<b>3130 Estricharbeiten</b>								
Estrich Ausbesserungen			14.393,75 €	14.393,75 €	0,00 €			
<b>3140 Türen und Zargen</b>								
Innentüren			111.656,25 €	111.656,25 €	0,00 €			
Haustüren								
<b>3150 Schreinerarbeiten</b>								
Lampen Unterkonstruktion		18.600,00 €	18.600,00 €	0,00 €				
<b>3160 Baureinigung</b>			13.875,00 €	13.875,00 €	0,00 €			
<b>Gesamte Kosten 300</b>			<b>566.329,48 €</b>	<b>485.346,82 €</b>	<b>80.982,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>485.346,82 €</b>	

		Kosten- berechnung 20.07.2018	Kosten- berechnung 12.05.2022 aktualisiert 01/2024	Kosten anschlag Vergabesumme gesamt	Differenz zu Kosten berechnung + / -	Bisher freigegebene Zahlungen	Kosten- feststellung zu erwartende Abrechnungs- summe	Differenz zu Kosten feststellung + / -
--	--	-------------------------------------	---	--	---	-------------------------------------	---	---

<b>400 Technische Anlagen</b>								
410 <b>Sanitäre Anlagen</b>	Fa. Gutekunst Bodnegg- Rotheiden							
WC Anlage			162.115,00 €	<b>214.576,91 €</b>	<b>-52.461,91 €</b>			
420 <b>Heizungsanlage</b>								
Erw. best. Anlage								
450 <b>Lüftung</b>								
Sanitäranlage								
430 <b>Elektroinstallationen</b>	Fa. Reisch Baindt		356.820,00 €	<b>384.452,49 €</b>	<b>-27.632,49 €</b>			
Installation und Beleuchtung								
Elektroarbeiten Schimmelsanierung			3.570,00 €					
440 <b>Aufzug</b>								
460 <b>Blitzschutz</b>								
Blitzschutz				7.500,00 €	<b>-7.500,00 €</b>			
<b>Gesamte Kosten 400</b>			<b>522.505,00 €</b>	<b>606.529,40 €</b>	<b>-87.594,40 €</b>			

		Kosten- berechnung 20.07.2018	Kosten- berechnung 12.05.2022 aktualisiert 01/2024	Kosten anschlag Vergabesumme gesamt	Differenz zu Kosten berechnung + / -	Bisher freigegebene Zahlungen	Kosten- feststellung zu erwartende Abrechnungs- summe	Differenz zu Kosten feststellung + / -
<b>500 Außenanlagen</b>								
Rohrsanierung	Fa. Linetec, Waldorfhäslach		69.892,87 €	<b>84.423,66 €</b>	<b>-14.530,79 €</b>			
Tiefbau	Fa. Kempfer, Baienfurt		201.365,91 €	<b>206.819,24 €</b>	<b>-5.453,33 €</b>			
<b>Gesamte Kosten 500</b>			<b>271.258,78 €</b>	<b>291.242,90 €</b>	<b>-19.984,12 €</b>			
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>								
Beleuchtung außen								
<b>Gesamte Kosten 600</b>								
Kosten 1.0 - 6.0			<b>1.360.093,26 €</b>	<b>1.383.119,12 €</b>	<b>-23.025,86 €</b>			
<b>700 Baunebenkosten</b>								
Architekt								
Statik								
HLS Ing.								
Elektroingenieur								
Brandschutz								
gesamt			<b>304.985,00 €</b>	<b>304.985,00 €</b>				
<b>Gesamte Kosten 700</b>			<b>304.985,00 €</b>	<b>304.985,00 €</b>				

		Kosten- berechnung 20.07.2018	Kosten- berechnung 12.05.2022 aktualisiert 01/2024	Kosten anschlag Vergabesumme gesamt	Differenz zu Kosten berechnung + / -	Bisher freigegebene Zahlungen freigegebene	Kosten- feststellung zu erwartende Abrechnungs- summe	Differenz zu Kosten feststellung + / -
<b>Zusammenstellung:</b>								
Brandschutz und Fluchtwege		<b>430.280,00 €</b>						
Umbau und Sanierung WC- Anlage UG		<b>404.786,00 €</b>						
Sanierung Lagerraum UG Schimmelsanierung		<b>103.437,60 €</b>						
Leuchtensanierung, Malerarb. Decken u. Wände		<b>125.478,00 €</b>						
Tiefbauarbeiten / Entwässerung außen		<b>180.461,36 €</b>						
Kostenanpassung Beschluss v. 21.01.2020		<b>150.000,00 €</b>						
1.0 Grundstück			0,00 €	0,00 €				
2.0 Herrichten und Erschließung			0,00 €	0,00 €				
3.0 Baukonstruktion			566.329,48 €	485.346,82 €				
4.0 Technik			522.505,00 €	606.529,40 €				
5.0 Außenanlagen			271.258,78 €	291.242,90 €				
6.0 Ausstattung			0,00 €	0,00 €				
7.0 Baunebenkosten			304.985,00 €	304.985,00 €				
<b>gesamte Baukosten</b>		<b>1.394.442,96 €</b>	<b>1.665.078,26 €</b>	<b>1.688.104,12 €</b>	<b>-23.025,86 €</b>			