

Sitzungsvorlage DS 2010/437

Tiefbauamt
Bernhard Wöllhaf
(Stand: 12.11.2010)

Mitwirkung:

Aktenzeichen: 650.08

**Umwelt- und Verkehrsausschuss als
Betriebsausschuss Städt.**

Entwässerungseinrichtungen

nicht öffentlich am 24.11.2010

Gemeinderat

öffentlich am 29.11.2010

Anerkennung der Schlussrechnungen im Bereich Stadtentwässerung

Beschlussvorschlag:

Die vorgelegten Schlussabrechnungen werden anerkannt.

Sachverhalt:

Laut Gemeindehaushalts-Verordnung müssen Schlussrechnungen von Baumaßnahmen innerhalb von zwei Jahren zur Anerkennung in den entsprechenden Gremien vorgelegt werden.

In den folgenden Tabellen sind die Baumaßnahmen aufgeführt, die in den Jahren 2008 bis 2010 schlussgerechnet wurden. Die beschlossenen Vergabesummen sind den Summen der Schlussrechnungen (Gesamtkosten) gegenübergestellt.

Nr.	Maßnahme	Bauzeit	Kostenanschlag €	Schlussrechnung €	%
1	Kanalhausanschlüsse/ Sanierung	2008	150.000	44.844,17	29,9
2	Kanalhausanschlüsse/ Sanierung	2009	154.000	70.047,58	45,5
3	Kanalsanierung Inliner	2009	410.000	378.772,09	92,4

Die Tabelle zeigt, dass alle Baumaßnahmen im vorgegebenen Kostenrahmen abgeschlossen werden konnten.

Erläuterungen bei größeren Kostenabweichungen

1.-2. Kanalhausanschlüsse und Kanalsanierungen 2008 und 2009

Bei nur sehr wenigen Neubauvorhaben mussten Hausanschlussleitungen neu verlegt werden.

Außerdem wurde 2008 und 2009 die Kanalsanierung überwiegend mit Inlinern (siehe 3.) durchgeführt. Die im Kostenanschlag vorgesehenen Mittel wurden somit bei weitem nicht benötigt.

3. Kanalsanierung Inliner 2009

Es wurden 2009 folgende Kanalabschnitte mit Inliner saniert:

Hübscher	undichte Muffen, Scherbenbildung
Gewerbegebiet Okatreute	Querrisse, mangelhafte Stutzen
Minnesängerstraße	Querrisse, mangelhafte Stutzen
Ringgenburgstraße	undichte Muffen, Inkrustation
Ritter-Heinrich-Straße	Querrisse, mangelhafte Stutzen
Schenkenstraße	Wurzeleinwuchs, mangelhafte Stutzen
Schenk-Konrad-Straße	Querrisse, mangelhafte Stutzen
St.-Magdalena-Ring	Querrisse, mangelhafte Stutzen
Trutzenweiler Straße	Querrisse, mangelhafte Stutzen
Hauptsammler Schmalegg	Längsrisse,

Die Maßnahme konnte plangemäß durchgeführt werden. Der Kostenblock "Unvorhergesehenes" musste nicht in Anspruch genommen werden.