

11-002 Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte Hoffmannhaus Ravensburg, ! kleine Variante Außenanlagen !

KOSTENPLANUNG

Kostenplanung Stand:

30.08.2012 22.10.2012

Stand Prognose:

04.09.2013

Zeile	Kostengruppe Leistungs- bereich	Leistungs- bereichs- nummer	Herstellungs/ Planungs- leistungsbereich	Kostenberechnung einschl. 19% MwSt.	Kostenberechnung einschl. 19% MwSt.	Vergabebudget	geprüfte Angebotsumme	Auftragnehmer	Bauvertrag einschl. 19% MwSt.	BezeichnungNachträge	Nachtragswereinschl. 19%MwSt.	Kostenanschlag gem. DIN 276 einschl. 19% MwSt. (Prognosewerte, blau)	Rechnungsdatum AZ Abschlagszahlung EZ Einzelrechnung SZ Schlussrechnung	Rechnungswert einschl. 19%MwSt.	Kostenfeststellung gem. DIN 276 einschl. 19% MwSt.	Ende Gewähr- leistung
1	KGR 200															
2																
3		210	Herrichten Baufeld	8.508,50 €	8.508,50 €											
4			zu Rohbau	-8.508,50 €	-8.508,50 €											
5																
6		220	Öffentl. Erschliessung													
7																
8		222,00 €	Wasserversorgung					TWS Netz Ravensburg				2.499,00 €				
9		223,00 €	Gasversorgung					TWS Netz Ravensburg				978,18 €				
10		225,00 €	Stromversorgung					TWS Netz Ravensburg				1.025,06 €				
11		226,00 €	Telekommunikation					TWS Netz Ravensburg				993,65 €				
12													EZ vom 11.12.2012	5.495,89 €	5.495,89 €	
13								Telekom Deutschland				657,59 €	EZ vom 08.01.2013	657,59 €	657,59 €	
14		250,00 €	Übergangsmassnahmen													
15		251,00 €	Provisorien													
16			provisorischer Container	6.247,50 €	6.247,50 €	6.247,50 €	6.247,50 €	Firma Münzinger	6.247,50 €			6.247,50 €	1.AZ	864,00 €		
17			für Spielgeräte													
18								Johannesgemeindehaus		Benutzung vom 02.Nov. - 23.Nov. 2013		750,00 €	SZ vom 22.03.2013	750,00 €	750,00 €	
19																
20			Summe KGR 200	6.247,50 €	6.247,50 €							13.150,98 €		7.767,48 €		
21																
22	KGR 300															
23																
24		30000	Baustelleneinrichtung	10.772,48 €	10.772,48 €	6.000,00 €						6.000,00 €				
25			zu Rohbau	-4.772,48 €	-4.772,48 €					Entfall WC-Container		-3.500,00 €				
26																
27																
28		30100	Gerüstbauarbeiten	18.795,93 €	18.795,93 €	18.795,93 €	9.784,06 €	Firma Haussmann Wgt.	9.784,06 €			9.784,08 €				
29																
30																
31		30200	Erdarbeiten	8.026,00 €	8.026,00 €											
32			zu Rohbau	-8.026,00 €	-8.026,00 €											
33																
34		30300	Landschaftsbauarbeiten													
35																
36																
37		30400	Landsch.arb. / Pflanzen													
38																
39																
40		30500	Brunnenbauarb.+Aufschl.													
41																
42																
43		30600	Verbau-, Ramm- u. Einpr.													
44																
45																
46		30700	Rohbauarbeiten	149.748,49 €	149.748,49 €	189.882,00 €	265.657,69 €	Fa. Schnetz	265.657,96 €			265.657,69 €	1.AZ 27.11.12	23.800,00 €		
47			aus 21000 Herrichten Baufeld	8.508,50 €	8.508,50 €			incl. Einsparungen + Mehrko.	266.077,43 €	Teilentfall Fundamentunterfanung		-6.545,00 €	2.AZ 28.02.13	17.850,00 €		
48			aus 600 Stufenanlage	4.167,98 €	4.167,98 €					Einsparung Beton		-297,50 €	3.AZ 26.03.13	11.900,00 €		
49			aus 600 Aushub Wege	1.523,20 €	1.523,20 €					Teilentfall Sauberkeitsschicht		-833,00 €	4.AZ 16.05.13	17.850,00 €		
50			aus 30200 Erdarbeiten	8.026,00 €	8.026,00 €					Entfall Pos 11.29-31 Außentreppe		-3.605,70 €	5.AZ 18.06.13	35.700,00 €		
51			aus Sicherheiten	2.679,42 €	2.679,42 €					Entfall Pos. 32/33 Winkelstützwand		-4.236,40 €	6.AZ 02.08.13	59.500,00 €		
52			aus 31600 Zimmerarbeiten Abbruch Deckenbek	6.499,18 €	6.499,18 €					Teilentfall Pos. 13.2. Bewehrung		-3.213,00 €				
53			aus 31600 Zimmerarbeiten Abbruch Innenwän	3.956,75 €	3.956,75 €					Entfall Pos 13.10-12 Fundamentender		-849,66 €				
54			aus 30000 Baustelleneinrichtung	4.772,48 €	4.772,48 €					Mehrkosten Stunden		7.500,00 €				
55										Mehrkosten Stunden bis 31.05.2013		5.000,00 €				
56										Zu erwartende Mehrkosten						
57										wegen Probleme Altbausubstanz		7.500,00 €				
58										Treppenhaus / Statik						
59										Entfall Pos.5.1 zu Provisorien (H. Bauer)		-3.617,60 €				
60										Aus Putz- und Stuckarbeiten		1.768,82 €				
61																
62		30800	Wasserhaltungsarbeiten													
63																
64																
65		30900	Entw.kanalarbeiten													
66			zu Rohbau													
67																
68		31000	Dränarbeiten													
69			zu Rohbau													
70																
71		31200	Mauerarbeiten													
72			zu Rohbau													
73																
74		31300	Beton- u. Stahlbetonarb.													
75			zu Rohbau													
76																
77		31400	Natur- u. Betonwerkst.arb.	10.643,92 €	10.643,92 €											
78			aus 33200 Innensimsen	3.831,80 €	3.831,80 €											
79			zu 32800 Parkettarbeiten	-3.831,80 €	-3.831,80 €											
80			zu 32700 Schreiner Treppenbeläge	-10.643,92 €	-10.643,92 €											
81																

11-002 Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte Hoffmannhaus Ravensburg, ! kleine Variante Außenanlagen !

KOSTENPLANUNG

Kostenplanung Stand:

30.08.2012 22.10.2012

Stand Prognose:

04.09.2013

Zeile	Kostengruppe Leistungs- bereich	Leistungs- bereichs- nummer	Herstellungs/ Planungs- leistungsbereich	Kostenberechnung einschl. 19% MwSt.	Kostenberechnung einschl. 19% MwSt.	Vergabebudget	geprüfte Angebotsumme	Auftragnehmer	Bauvertrag einschl. 19% MwSt.	BezeichnungNachträge	Nachtragswereinschl. 19%MwSt.	Kostenanschlag gem. DIN 276 einschl. 19% MwSt. (Prognosewerte, blau)	Rechnungsdatum AZ Abschlagszahlung EZ Einzelrechnung SZ Schlussrechnung	Rechnungswert einschl. 19%MwSt.	Kostenfeststellung gem. DIN 276 einschl. 19% MwSt.	Ende Gewähr- leistung
82		31600	Zimmer- u. Holzbauarb.	77.809,70 €	77.809,70 €	67.353,77 €	81.561,46 €	Fa. Schnetz Fronhofen	81.561,46 €			81.561,46 €	1.AZ 31.07.13	11.900,00 €		
83			zu Rohbau Abbruch Deckenbekleidung	-6.499,18 €	-6.499,18 €					mögl. Entfall Holzständerwände DG		-3.500,00 €				
84			zu Rohbau Abbruch DG Wände	-3.956,75 €	-3.956,75 €											
85																
86		31700	Stahlbauarbeiten	52.953,81 €	52.953,81 €											
87			davon Fluchttreppenhaus			35.700,00 €	39.974,26 €	Fa. Sorg	39.974,26 €			39.974,26 €	1.AZ 25.05.2013	20.825,00 €		
88										Mehrkosten		2.000,00 €	2.AZ 18.07.2013	11.900,00 €		
89																
90			Geländer Innentreppehaus			17.253,81 €						17.253,81 €				
91		31800	Abdichtungsarb. g. Wasser													
92			zu Rohbau													
93																
94		32000	Dachdeckungsarbeiten													
95			zu Zimmererarbeiten													
96																
97		32100	Dachabdichtungsarbeiten													
98			zu Klempnerarbeiten													
99																
100		32200	Klempnerarbeiten	11.656,41 €	11.656,41 €	19.027,84 €	23.816,11 €	Firma Schwarz	23.816,11 €			23.816,11 €				
101			aus Dachabdichtungsabreiten	7.371,43 €	7.371,43 €					zusätzl Schneefang an Dachgauben		1.500,00 €				
102																
103		32300	Putz- und Stuckarbeiten	104.173,98 €	104.173,98 €	102.570,75 €	116.972,63 €	Firma Baum	116.972,63 €			116.972,63 €	1.AZ 29.06.13	14.280,00 €		
104			und WDVS							zusätzliche Arbeiten wegen erheblichen Abmaßen		6.000,00 €	2.AZ 09.07.2031	10.740,00 €		
105										Bestehender Putz an Dachgauben konnte nicht wie geplant erhalten werden (Schäden am Tragwerk)		6.545,00 €				
106										Pos. 4.1-4.2 Abbruch Fensterbänke zu Rohbau		-1.768,82 €				
107																
108			vorgezogene Innenputzarbeiten			1.603,23 €		Firma Bruno Weingarten		vorgezogene Innenputzarbeiten		1.603,23 €	EZ 27.11.2012	1.603,23 €	1.603,23 €	
109																
110		32400	Fliesenarbeiten	22.547,57 €	22.547,57 €	22.547,57 €	34.349,12 €	Firma Stett - lbele	34.206,32 €			34.206,32 €				
111																
112																
113		32500	Estricharbeiten	18.037,68 €	18.037,68 €	18.037,68 €	14.216,63 €	Firma Meschenmoser	14.216,63 €			14.216,63 €				
114										Mehrkosten Trocknungsbeschleuniger		1.500,00 €				
115																
116		32600	Fassadenbauarbeiten													
117			zu Verglasungsarbeiten													
118																
119		32700	Tischlerarbeiten	31.201,80 €	31.201,80 €	31.201,80 €	33.577,09 €	Firma Kaiser	26.516,18 €			34.593,67 €				
120			Türen						1.445,14 €	Skonto 2%		-691,87 €				
121								Kindergartenkante								
122								Türe Übungsraum Schallschutz	479,57 €							
123			aus 31400 Treppenbeläge	10.643,92 €	10.643,92 €			Athmer Klemmschutz bandgegenseite	6.816,32 €							
124			zu 32800 Parkettarbeiten	-10.643,92 €	-10.643,92 €			Athmer Klemmschutz bandseite	1.873,54 €							
125								Minderpreis Zarge Uni weiß	-2.537,08 €							
126			aus 48500 Lampen u. Leuchten		8.000,00 €	10.856,00 €						10.856,00 €				
127			aus 61100 Wickeltische	2.856,00 €	2.856,00 €											
128		32800	Parkett- u. Holzpflasterarb.	49.970,43 €	49.970,43 €	64.446,15 €	60.924,91 €	Fa. Kassens, Bad Waldsee	60.924,91 €			60.924,91 €				
129			aus 32700 Treppenbeläge	10.643,92 €	10.643,92 €											
130			aus 31400 Innensimsen	3.831,80 €	3.831,80 €											
131		32900	Beschlagarbeiten													
132																
133																
134		33000	Rolladenarbeiten	3.242,51 €	3.242,51 €	3.242,51 €						5.000,00 €				
135			innenliegender Sonnenschutz													
136																
137		33100	Metallbau- u. Schlosserarb.													
138			zu Stahlbauarbeiten													
139																
140		33200	Verglasungsarbeiten	103.417,85 €	103.417,85 €											
141			zu 31400 Innensimsen	-3.831,80 €	-3.831,80 €											
142			Kunststofffenster			42.399,70 €	40.544,49 €	Firma Schwarz Bavendorf	40.544,49 €			40.544,49 €	1.AZ 21.05.2013	13.090,00 €		
143			Treppenhausverglasung			57.186,35 €							2.AZ 08.08.2013	17.850,00 €		
144			zus. Vordach	nicht enthalten		4.200,00 €										
145			zus. Gitterrost, Eingang	nicht enthalten		2.800,00 €										
146			Mehrkosten Glasfassade		3.831,80 €	22.000,00 €										
147			eventuell Zulassung im Einzelfall			2.500,00 €	82.681,20 €	Firma Engeser	79.861,38 €			79.861,38 €				
148		33300	Gebäudereinigungsarb.													
149																
150																
151		33400	Maler- u. Lackierarbeiten	26.115,00 €	26.115,00 €	26.115,00 €		Fa. Novak	24.798,77 €			24.798,77 €				
152										Mehrkosten Holzanstrich		3.000,00 €				
153																
154		33500	Korrosionsschutzarbeiten													
155																
156																
157		33600	Bodenbelagsarbeiten													
158			zu Parkett													
159																
160		33900	Trockenbauarbeiten	21.506,09 €	21.506,09 €	36.506,09 €	43.472,44 €	Firma Kauffmann Kisslegg	43.472,44 €			43.472,44 €	1.AZ 31.05.2013	3.081,45 €		
161			aus 48500 Lampen und Leuchten		15.000,00 €					zusätzliche Brandschutzverkleidung Stahlträger CG		1.500,00 €				
162																
163		37200	Besondere Einbauten													
164			Nebengebäude Lager und Werkstatt	47.600,00 €	47.600,00 €	47.600,00 €						47.600,00 €				
165																
166			Provisorien					Hoffmannhaus, H.Bauer		aus Rohbauarbeiten		3.617,60 €				
167																
168			Erhöhung wegen Bauzeitenverlängerung KG 3	12.500,00 €	12.500,00 €	9.820,58 €						9.820,58 €				
169			zu Rohbau 21,4%	-2.679,42 €	-2.679,42 €											

11-002 Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte Hoffmannhaus Ravensburg, ! kleine Variante Außenanlagen !

KOSTENPLANUNG

Kostenplanung Stand:

30.08.2012 22.10.2012

Stand Prognose:

04.09.2013

Zeile	Kostengruppe Leistungs- bereich	Leistungs- bereichs- nummer	Herstellungs/ Planungs- leistungsbereich	Kostenberechnung einschl. 19% MwSt.	Kostenberechnung einschl. 19% MwSt.	Vergabebudget	geprüfte Angebotsumme	Auftragnehmer	Bauvertrag einschl. 19% MwSt.	BezeichnungNachträge	Nachtragswereinschl. 19%MwSt.	Kostenanschlag gem. DIN 276 einschl. 19% MwSt. (Prognosewerte, blau)	Rechnungsdatum AZ Abschlagszahlung EZ Einzelrechnung SZ Schlussrechnung	Rechnungswert einschl. 19%MwSt.	Kostenfeststellung gem. DIN 276 einschl. 19% MwSt.	Ende Gewähr- leistung
170			Summe KGR 300	805.146,76 €	831.978,56 €							983.291,32 €		271.869,68 €		
171			davon 5944,13 von KG 600 Aussenanlagen nach KG 300 Rohbau													
172			Zahl vom 18.06.2012	799.202,63 €	826.034,43 €											
173	KGR 400															
174																
175		44000	Heizungsanlage	73.423,00 €	77.248,52 €	73.423,00 €	77.248,52 €	Fa. Lohr Ravensburg	77.248,52 €			77.248,52 €	1.AZ 03.12.12 2.AZ 26.02.13	23.800,00 € 20.946,94 €		
176			interner Hausanschluss Wasser bei Heizung													
177			Föderung Mini KWK Anlage							Föderung Mini KWK Anlage		-1.500,00 €				
178			Schornsteinfeger					Peter Waldherr Balenfurt	250,00 €			250,00 €	EZ 2011.12	68,75 €	68,75 €	
179																
180																
181		44200	Gas / Wasser / Abwasser	48.135,50 €	66.672,13 €	66.672,13 €	67.597,32 €	Firma Burk Ravensburg	66.245,37 €			66.245,37 €				
182			KamerafahrtBestand Leitungen					Fa. Welzel Ravensburg	1.190,00 €			1.190,00 €	SZ 121112	310,59 €	310,59 €	
183																
184		44700	Wärme- u. Kälte dämmarb.													
185																
186																
187		44900	Feuerlöschanlagen													
188																
189																
190		45000	Blitzschutzanlagen	3.451,00 €	3.689,00 €			Fa. Hillebrand Taldorf				3.689,00 €				
191																
192																
193		45100	Kabelanlagen	53.193,00 €	70.171,44 €	90.954,40 €	91.725,03 €	Fa. Pfeleiderer Wilhelmsdorf	91.725,03 €			91.725,03 €	1.AZ 07.06.13	12.920,29 €		
194			Leuchten und Lampen aus 45800		20.782,96 €											
195																
196																
197		45200	Mittelspannungsanlagen													
198																
199																
200		45300	Niederspannungsanlagen													
201																
202																
203		45500	Ersatzstromversorgungsanl.	4.165,00 €	5.355,00 €			Fa. Pfeleiderer + Zembrodt	6.545,00 €			6.545,00 €	SZ 20.März 2013	6.545,00 €	6.545,00 €	
204			Demontage, und Entsorgung					incl. Steckdosen mit Schutzsch.								
205			Mehrkosten Provisorium Steckdosen mit Schutzschalter		1.500,00 €											
206		45600	Batterien													
207																
208																
209		45800	Leuchten und Lampen	19.040,00 €	43.782,96 €											
210			zu 32700 Schreinerarbeiten für Randfries		-8.000,00 €											
211			zu 45100 Kabelanlagen		-20.782,96 €											
212			zu Trockenbau 33900 Randfries		-15.000,00 €											
213		46000	Elektroak. Sprechanlagen													
214																
215																
216		46100	Fernmeldeleitungen													
217																
218																
219		46300	Meldeanlagen													
220																
221																
222		46500	Empfangsantennenanl.													
223																
224																
225		46700	Zentrale Gebäudeleittechn.													
226																
227																
228		46900	Aufzüge	39.270,00 €	39.270,00 €	39.270,00 €		Firma Haushahn	32.772,60 €			32.772,60 €	1.AZ 29.04.2013 2.AZ 20.08.2013	3.277,26 € 6.554,52 €		
229																
230																
231		47000	Raumlufttechn. Anlagen													
232																
233																
234		47900	Nutzungsspez. Anlagen													
235																
236																
237		49100	Küchentechnik													
238																
239																
240		49200	Wäscherei- u. Reinigungst.													
241																
242																
243			Summe KGR 400	240.677,50 €	284.689,05 €							278.165,52 €		74.423,35 €		
244																
245																
246	KGR 500															
247																
248																
249		58000	Landschaftsbauarbeiten	39.877,80 €	39.877,80 €	34.186,62 €				1.BA (kleine Variante inkl. Eigenleistungen)		68.695,00 €				
250			zu Rohbau Stufenanlage	-4.167,98 €	-4.167,98 €					Zusätzliche Kosten für Stellplätze und Belag Werkstattgebäude		11.531,10 €				
251			zu Rohbau Aushub Wege	-1.523,20 €	-1.523,20 €					2.BA (inkl. Eigenleistungen)		zurückgestellt				
252			Kostengrobschätzung 365° Sofortmassnah.				16.313,38 €									
253			vom 22.April 2013				10.000,00 €									
254			Kostenberechnung 365° 01.07.2013				8.000,00 €									
255			Summe KGR 500	34.186,62 €	34.186,62 €							80.226,10 €		0,00 €		
256			5944,13 von KG 600 Aussenanlagen nach KG 300 Rohbau													
257			Zahl vom 18.06.2012	45.821,93 €	45.821,93 €											
258			nach Kostenberechnung vom 01.07.2013													
259	KGR 600															

11-002 Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte Hoffmannhaus Ravensburg, ! kleine Variante Außenanlagen !

KOSTENPLANUNG

Kostenplanung Stand:

30.08.2012 22.10.2012

Stand Prognose:

04.09.2013

Zeile	Kostengruppe Leistungs- bereich	Leistungs- bereichs- nummer	Herstellungs/ Planungs- leistungsbereich	Kostenberechnung einschl. 19% MwSt.	Kostenberechnung einschl. 19% MwSt.	Vergabebudget	geprüfte Angebotsumme	Auftragnehmer	Bauvertrag einschl. 19% MwSt.	BezeichnungNachträge	Nachtragsweinschl. 19%MwSt.	Kostenanschlag gem. DIN 276 einschl. 19% MwSt. (Prognosewerte, blau)	Rechnungsdatum AZ Abschlagszahlung EZ Einzelrechnung SZ Schlussrechnung	Rechnungswert einschl. 19%MwSt.	Kostenfeststellung gem. DIN 276 einschl. 19% MwSt.	Ende Gewähr- leistung
260																
261																
262		61100	Allgemeine Ausstattung	59.976,00 €	59.976,00 €	57.120,00 €						57.120,00 €				
263			Küchen, Garderoben, Wickeltische													
264			Wickeltische zu Tischlerarbeiten	-2.856,00 €	-2.856,00 €											
265																
266		61200	Besondere Ausstattung	103.601,40 €	103.601,40 €							103.601,40 €				
267			Möblierung Kindergruppen UG + DG und Büro DG													
268																
269		61900	Sonstige Ausstattung	7.140,00 €	7.140,00 €							7.140,00 €				
270			4 Computer													
271																
272		62000	Schließanlage	nicht enthalten	nicht enthalten							3.000,00 €				
273			5 Türen													
274																
275		62100	Gebäudereinigung	nicht enthalten	nicht enthalten							4.000,00 €				
276																
277			Summe KGR 600	167.861,40 €	167.861,40 €							174.861,40 €		0,00 €		
278																
279																
280	KGR 700															
281																
282		73100	Architekt Gebäude	127.330,00 €	141.000,00 €			architekturlokal	141.000,00 €	(III, 50%, 97%, 20%, 5% aus 1.170.946,93€ 300/400)		141.000,00 €				
283													1.AZ 22.7.11	19.409,23 €		
284													2.AZ 15.02.12	13.900,63 €		
285													3.AZ 10.08.12	14.760,56 €		
286													4.AZ 06.12.12	6.325,97 €		
287													5.AZ 30.01.13	20.062,31 €		
288													6.AZ 13.05.2013	9.940,80 €		
289																
290			Nachtragsbaugesuch (Abrechnung nach Stunde	nict enthalten	nicht enthalten			architekturlokal		Nachtragsbaugesuch Zeithonorar		7.965,56 €	SZ BG 18.05.12	7.965,56 €	7.965,56 €	
291			Architekt Ausstattung Garderoben/Zwischenwa	8.865,50 €	8.865,50 €		2.975,00 €	architekturlokal	2.975,00 €	Werkplanung, Garderoben, Zwischenwand		2.975,00 €	SZ 25.07.2013	2.975,00 €	2.975,00 €	
292																
293			Architekt Aussenanlagen	8.925,00 €	8.925,00 €	8.925,00 €		365*		1. und 2.BA inkl. Stellplatz und Werkstattgebäudebelag, sonst Nebenkosten, 04.09.2013)		17.273,77 €				
294			Kostengrobschätzung 365*			3.575,00 €										
295			Kostenberechnung vom 01.07.2013 365*			500,00 €										
296																
297								Angebot vom 08.03.2013								
298		73100	Architekt Innusbau					Schilling Raumgestaltung	2.594,20 €			2.594,20 €	1.AZ 05.12.2012	1.844,50 €		
299			Schilling Raumgestaltung					Pos 01 und Pos02 Angebot 01.10.2012					2.AZ 16.03.2013	725,90 €		
300																
301		73500	Tragwerk	9.749,22 €	15.000,00 €		15.089,10 €	IB Hubert Jehle	15.000,00 €			15.089,10 €	1.AZ 13.12.2012	8.653,64 €		
302			Mehrwertsteuer und Bauphysik nicht berücksichtigt										2.AZ 11.06.2013	6.035,64 €		
303							2.618,00 €	Bauphysik				2.618,00 €				
304																
305		73600	Technische Ausrüstung	25.585,00 €	26.112,28 €			IB Rolf Witschard	26.112,28 €			26.112,28 €	1.AZ 20.11.2012	12.721,35 €		
306																
307																
308		73650	Elektro	20.587,00 €	27.272,99 €			IB Thomas Jander	27.272,99 €			27.272,99 €	1.AZ 26.02.13	9.241,47 €		
309																
310																
311		74100	Thermische Bauphysik	in 73500 enthalten	in 73500 enthalten											
312																
313																
314		74400	Vermessung	1.785,00 €	1.785,00 €			IB E. Füssinger		Stand	1.933,75 €	1.933,75 €	EZ 08.02.12	535,50 €	535,50 €	
315													EZ 21.05.12	148,75 €	148,75 €	
316													EZ 01.02.13	357,00 €	357,00 €	
317													EZ 12.04.13	119,00 €	119,00 €	
318													EZ 24.04.13	476,00 €	476,00 €	
319													EZ 30.08.2013	297,50 €	297,00 €	
320																
321		74700	Sigeko	3.153,50 €	3.153,50 €	3.153,50 €	4.760,00 €	IB Köberle	4.760,00 €			4.760,00 €	1.AZ 31.12.2012	1.624,35 €		
322													2.AZ 30.06.2013	1.291,15 €		
323																
324		74100	Sonstiges	11.900,00 €	11.900,00 €							3.723,30 €				
325																
326			Baugenehmigung					Stadt Ravensburg				6.718,00 €		6.718,00 €	6.718,00 €	
327			Bauwesenversicherung					Sparkassen Versicherung				1.458,70 €		1.458,70 €	1.458,00 €	
328			Einnahmen aus 300 zu Bauwesenversicherung					Einnahmen aus Versicherungsumlage auf Auftragssummen				-4.916,46 €				
329		79000	Sonstige Baunebenkosten													
330																
331			provisorischer Container für Spielgeräte	6.247,50 €	6.247,50 €											
332			zu 25100	-6.247,50 €	-6.247,50 €											
333			Baumpflege Rothbuche					Baumpflege Rothbuche		verschoben nach Unterhalt Hoffmannhaus		1261,4				
334																
335			Summe KGR 700	217.880,22 €	244.014,27 €							256.578,19 €		147.588,51 €		
336																
337																
338			Gesamtkosten KGR 100 - 700	1.472.000,00 €	1.568.977,40 €							1.786.273,51 €		501.649,02 €		

Differenz zur Kostenberechnung Stand 30.08.2012
Differenz zur Kostenberechnung Stand 22.10.2012

-314.273,51 €
-217.296,11 €

-21,35%
-13,85%

Aufgestellt: ID
Ravensburg 12.08.2013