

#	Info	Titel	Erwarteter Start	Erwartetes Ende	Q3 / 2014			Q4 / 2014			Q1 / 2015			Q2 / 2015			Q3 / 2015			Q4 / 2015			Q1 / 2016			Q2 / 2016			Q3 / 2016			Q4 / 2016		
					07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0		006-001 Modernisierung und Neubau Seestraße 7 und 9	08.12.14	05.12.16	006-001 Modernisierung und Neubau Seestraße 7 und 9																													
1		Vorplanung	08.12.14	16.01.15	Vorplanung 1,5 Monate																													
2		21.01.2015 Vorabzug Vorplanung für AUT Ausschuss für Umwelt und Technik	21.01.15	21.01.15	21.01.2015 Vorabzug Vorplanung für AUT Ausschuss für Umwelt...																													
3		Entwurfsplanung	22.01.15	09.04.15	Entwurfsplanung 2,75 Monate																													
4		09.04.2015 Abgabe Baugesuchsunterlagen	09.04.15	09.04.15	09.04.2015 Abgabe Baugesuchsunterlagen																													
5		14.04.2014 Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (Sachbeschluss auf Basis Entwurf mit Kostenberechnung)	15.04.15	15.04.15	14.04.2014 Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (Sachbeschl...																													
6		27.04.2014 Gemeinderat (Entwurf)	30.04.15	30.04.15	27.04.2014 Gemeinderat (Entwurf)																													
7		Ausführungsplanung Hochbau	30.04.15	07.08.15	Ausführungsplanung Hochbau 3,6 Monate																													
8		07.08.2015 Abgabe Ausführungsplanung	07.08.15	07.08.15	07.08.2015 Abgabe Ausführungsplanung																													
9		Vergabepaket 1 – Erd- und Rohbauarbeiten	01.05.15	20.08.15	Vergabepaket 1 – Erd- und Rohbauarbeiten																													
10		Erarbeitung Vergabepaket 1	01.05.15	25.06.15	Erarbeitung Vergabepaket 1 2 Monate																													
11		Ausschreibung und Prüfung Vergabepaket 1	29.06.15	20.08.15	Ausschreibung und Prüfung Vergabepaket 1 1,95 Monate																													
12		Vergabepaket 2 – Zimmerer-, Flaschner-, Verglasungs- und Elektro- sowie Haustechnikarbeiten	29.06.15	16.10.15	Vergabepaket 2 – Zimmerer-, Flaschner-, Verglasungs- und El...																													
13		Erarbeitung Vergabepaket 2	29.06.15	21.08.15	Erarbeitung Vergabepaket 2 2 Monate																													
14		Ausschreibung und Prüfung Vergabepaket 2	24.08.15	16.10.15	Ausschreibung und Prüfung Vergabepaket 2 2 Monate																													
15		Vergabepaket 3 – Estrich-, Fussbodenbelags-, Trennwand-, und Tischlerarbeiten	24.08.15	11.12.15	Vergabepaket 3 – Estrich-, Fussbodenbelags-, Trennwand-, und...																													
16		Erarbeitung Vergabepaket 3	24.08.15	16.10.15	Erarbeitung Vergabepaket 3 2 Monate																													
17		Ausschreibung und Prüfung Vergabepaket 3	19.10.15	11.12.15	Ausschreibung und Prüfung Vergabepaket 3 2 Monate																													
18		31.08.2015 Baubeginn	31.08.15	31.08.15	31.08.2015 Baubeginn																													
19		Rohbau Seestraße S9	31.08.15	07.04.16	Rohbau Seestraße S9 7,9 Monate																													
50		Modernisierung S7	18.01.16	14.07.16	Modernisierung S7 6,45 Monate																													
57		Ausbauarbeiten S7 + 9	31.03.16	30.11.16	Ausbauarbeiten S7 + 9 8,72 Monate																													
69		Schlussreinigung	23.11.16	25.11.16	Schlussreinigung																													
70		02.12.2016 Fertigstellung S7-9	02.12.16	02.12.16	02.12.2016 Fertigstellung S7-9																													
71		05.12.2016 Einzug Nutzer	05.12.16	05.12.16	05.12.2016 Einzug Nutzer																													