

**Bauvorhaben: Förderprogramm für Ganztagesbetreuung (IZBB)
Kuppelnauschule
Umbau Hort mit Anbau einer verlässlichen Grundschule**

Projektleitung: FS / HBA
Architekt: Grath Architekten

verfügbare Mittel:	Baumaßnahme:	675.500,00 €	(inkl. Aussenanlagen / Ausstattung intern)
	Aussenanlagen extern:	268.705,00 €	
	Ausstattung extern:	16.089,56 €	
		960.294,56 €	
Finanzierung:	Förderprogramm:	814.000,00 €	
	Anteil Stadt 1	92.294,56 €	(Nachfinanzierung)
	Anteil Stadt 2	54.000,00 €	(Nachfinanzierung)

X:\hba\hba0304\projekte\ganztagesbetreuung\kuppelnauschule

1	2	3	4	5	6
Leistungsgruppen Stlb.	Gewerk	Kostenberechnung vom 05.03.2004	Kostenanschlag vom 10.10.2005	Kostenfeststellung vom 19.12.2006	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	
	Hausanschluß	---	---	7.344,20 €	Schlussrechnung
	Bauschild	---	1.415,00 €	1.822,00 €	Schlussrechnung
001	Gerüstbau	2.610,00 €	in Putzarbeiten ent.	---	---
002/019	Erd-/ Beton-/ Maurerarbeiten	108.950,38 €	128.751,25 €	132.455,87 €	Schlussrechnung
016	Zimmerarbeiten	11.250,00 €	7.618,58 €	8.589,19 €	Schlussrechnung
021	Dachabdichtung	30.250,00 €	17.431,69 €	16.148,84 €	Schlussrechnung
022	Klempner	12.850,00 €	6.555,80 €	4.680,25 €	Schlussrechnung

1	2	3	4	5	6
Leistungsgruppen Stlb.	Gewerk	Kostenberechnung vom 05.03.2004	Kostenanschlag vom 10.10.2005	Kostenfeststellung vom 19.12.2006	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	
023	Putz- und Stuckarbeiten	7.600,00 €	9.323,25 €	10.558,39 €	Schlussrechnung
024	Fliesenarbeiten	3.100,00 €	1.767,77 €	2.438,16 €	Schlussrechnung
025	Estricharbeiten	8.850,00 €	6.901,35 €	4.714,52 €	Schlussrechnung
027	Schreiner	21.025,00 €	21.025,00 €	21.046,24 €	Schlussrechnung
030	Sonnenschutz	14.000,00 €	4.728,73 €	4.824,59 €	Schlussrechnung
031	Schlosser / Metallbau	37.800,00 €	87.276,00 €	88.808,48 €	Schlussrechnung
032	Verglasungs- / Fassadenarbeiten	102.900,00 €	53.845,50 €	52.116,47 €	Schlussrechnung
033	Baureinigung	2.200,00 €	440,00 €	1.172,50 €	Schlussrechnung
034	Malerarbeiten	9.400,00 €	5.986,24 €	5.479,22 €	Schlussrechnung
036	Bodenbeläge	12.850,00 €	11.101,65 €	11.089,23 €	Schlussrechnung
039	Trockenbauarbeiten	30.350,00 €	17.981,17 €	16.604,80 €	Schlussrechnung
	WC-Trennwände	---	1.538,52 €	1.341,14 €	Schlussrechnung
040	Heizungsinstallationen	19.200,00 €	24.197,99 €	26.676,54 €	Schlussrechnung
040-045	Sanitärinstallationen / Abwasser	6.600,00 €	in Heizung enthalten	---	---
058/060	Elektroinstallationen	12.500,00 €	13.964,23 €	18.132,22 €	Schlussrechnung
	Schließanlage	500,00 €	500,00 €	1.193,00 €	Schlussrechnung

1	2	3	4	5	6
Leistungsgruppen Stlb.	Gewerk	Kostenberechnung vom 05.03.2004	Kostenanschlag vom 10.10.2005	Kostenfeststellung vom 19.12.2006	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	
	Blitzschutz	---	772,31 €	889,20 €	Schlussrechnung
	Hubbühne (inkl. Zusatzleistungen)	17.850,00 €	---	---	---
	Möbliering	22.184,50 €	16.614,50 €	10.694,72 €	Schlussrechnung
	Küche	in Möbliering enth.	6.177,00 €	5.613,09 €	Schlussrechnung
	Ausstattung	in Möbliering enth.	in Möbliering enth.	5.676,80 €	Schlussrechnung
080	Außenanlagen Pflanzarbeiten	---	7.463,67 €	7.333,70 €	Schlussrechnung
	Außenanlagen Belagsarbeiten	---	13.119,57 €	8.759,03 €	Schlussrechnung
	Betriebshofleistungen	---	---	2.204,61 €	i.V.
	Gesamtkosten netto	494.819,88 €	466.496,77 €	478.407,00 €	
	Baunebenkosten	87.655,25 €	83.300,00 €	94.891,49 €	Architekt: 56.046,21 € (SR) Statik: 13.589,07 € (SR) Haustechnik: 14.372,50 € (SR) SiGeKo: 3.603,61 € (SR) Vermessung: 2.478,08 € (SR) Presse: 3.420,66 € (SR) FWE-Pläne: 517,10 € (SR) Sonstige: 864,26 € (SR)
	16 % Mehrwertsteuer	93.196,02 €	87.967,48 €	91.727,76 €	
	Gesamtkosten brutto	675.671,15 €	637.764,25 €	665.026,25 €	
	Rückstellung	---	37.735,75 €	10.473,75 €	
	Baumaßnahme	675.500,00 €	675.500,00 €	675.500,00 €	

Betrachtung Aussenanlagen und externe Ausstattung in Bruttowerten!

	Ausstattung extern	16.089,56 €	16.089,56 €	13.592,84 €	Computer Hauptgebäude
080	Außenanlagen	232.013,75 €	---	---	
	Landschaftsbau Fa. Müller	---	111.924,15 €	129.385,30 €	Schlussrechnung
	Sportplatzbau	---	75.134,71 €	72.696,84 €	Schlussrechnung
	Holzbereitung / -transport	---	524,96 €	3.121,20 €	Schlussrechnung
	Beleuchtung	---	---	6.852,63 €	Schlussrechnung
	Nebenkosten	36.691,25 €	36.691,25 €	37.222,54 €	Planung: 36.014,84 € (SR) TÜV: 827,15 € (SR) Presse: 380,55 € (SR)
	Aussenanlagen extern	268.705,00 €	224.275,07 €	249.278,51 €	
	Gesamtkosten gerundet	960.294,56 €	915.864,63 €	927.897,60 €	

aufgestellt, 19.12.2006

Dieter Katein

gesehen:

Hermann Lindecke