

**Bauvorhaben: Förderprogramm für Ganztagesbetreuung (IZBB)  
Realschule Wilhelmstraße 7  
Anbau eines Schülercafé's mit Betreuungsräumen**

Projektleitung: FS / HBA  
Architekt: Architekturbüro morent.lutz.winterkorn

Beschlüsse:	Baumaßnahme:	462.500,00 €	(inkl. Aussenanlagen W7 / Ausstattung)
	Aussenanlagen extern	123.000,00 €	
		<b>585.500,00 €</b>	
Finanzierung:	Förderprogramm:	506.900,00 €	
	Anteil Stadt 1	56.322,34 €	HH-Stelle: 2.2990.944030.8/400
	Anteil Stadt 2	30.000,00 €	HH-Stelle: 2.2000.935000.4 (Nachfinanzierung)
	Anteil Stadt 3	29.000,00 €	HH-Stelle: 2.8830.932000.3 (Nachfinanzierung)
Verfügbare Mittel:		<b>622.222,34 €</b>	

X:\hba\hba0304\projekte\ganztagesbetreuung\realschule

1	2	3	4	5	6	7
Leistungsgruppen Stlb.	Gewerk	Kostenberechnung vom 10.03.2004	Kostenanschlag Ausschreibungsergebnisse 05.10.2004	Kostenanschlag n. Einsparungen	<b>Kostenfeststellung vom 18.10.2006</b>	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
	Abbrucharbeiten	3.400,00 €	in Rohbau enth.	in Rohbau enth.	---	---
	Erschließungskosten	---	---	---	<b>4.090,19 €</b>	<b>Schlusszahlung</b>
001	Gerüstbau	2.250,00 €	1.914,25 €	1.914,25 €	<b>1.517,78 €</b>	<b>Schlusszahlung</b>
002	Erdarbeiten	6.350,00 €	in Rohbau enth.	in Rohbau enth.	---	---
016	Zimmer- / Holzbauarbeiten	---	8.827,60 €	7.518,60 €	<b>7.566,99 €</b>	<b>Schlusszahlung</b>

1	2	3	4	5	6	7
Leistungsgruppen Stlb.	Gewerk	Kostenberechnung vom 10.03.2004	Kostenanschlag vom 05.10.2004	Kostenanschlag n. Einsparungen	Kostenfeststellung vom 18.10.2006	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
019	Rohbauarbeiten	62.250,00 €	100.052,35 €	98.714,77 €	95.859,06 €	Schlusszahlung
021	Dachabdichtung	11.350,00 €	9.241,88 €	8.931,88 €	8.207,31 €	Schlusszahlung
022	Klempner	3.050,00 €	3.149,86 €	3.489,86 €	2.766,54 €	Schlusszahlung
023	Putz- u. Stuckarbeiten	18.750,00 €	19.295,65 €	20.735,65 €	22.953,84 €	Schlusszahlung
024	Fliesenarbeiten	5.650,00 €	10.058,47 €	10.058,47 €	8.094,18 €	Schlusszahlung
025	Estricharbeiten	4.600,00 €	4.684,45 €	4.684,45 €	4.461,23 €	Schlusszahlung
027	Schreiner	15.850,00 €	25.123,00 €	20.953,05 €	20.066,41 €	Schlusszahlung
030	Rolladen / Sonnenschutz	3.150,00 €	4.447,00 €	3.700,00 €	---	---
031	Schlosser	6.500,00 €	9.841,05 €	6.482,50 €	8.036,35 €	Schlusszahlung
032	Fassade	64.650,00 €	62.400,83 €	49.898,83 €	55.949,40 €	Schlusszahlung
033	Baureinigung	800,00 €	800,00 €	600,00 €	800,25 €	Schlusszahlung
034	Malerarbeiten	4.400,00 €	2.397,93 €	2.397,93 €	3.461,64 €	Schlusszahlung
036	Bodenbeläge	7.750,00 €	5.683,08 €	5.719,57 €	5.627,75 €	Schlusszahlung
039	Trockenbauarbeiten	2.900,00 €	in Putzarbeiten enth.	in Putzarbeiten enth.	---	---
	WC-Trennwände	---	4.109,66 €	3.040,66 €	2.859,79 €	Schlusszahlung
	Feuerlöscher	---	---	---	238,03 €	Schlusszahlung

1	2	3	4	5	6	7
Leistungsgruppen Stlb.	Gewerk	Kostenberechnung vom 10.03.2004	Kostenanschlag vom 05.10.2004	Kostenanschlag n. Einsparungen	<b>Kostenfeststellung vom 18.10.2006</b>	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
040	Heizungsinstallationen	9.400,00 €	12.961,12 €	9.194,83 €	<b>7.382,52 €</b>	<b>Schlusszahlung</b>
040-045	Sanitärinstallationen	10.700,00 €	14.685,18 €	14.685,18 €	<b>14.745,53 €</b>	<b>Schlusszahlung</b>
058/060	Elektroinst.	18.350,00 €	26.668,06 €	22.025,00 €	<b>26.621,49 €</b>	<b>Schlusszahlung</b>
069	Aufzug	23.000,00 €	22.730,00 €	22.730,00 €	<b>22.041,48 €</b>	<b>Schlusszahlung</b>
076	Lüftungsanlage	500,00 €	in Sanitär enth.	in Sanitär enth.	---	---
	Ausstattung / Möblierungen / Computer	20.550,00 €	21.271,18 €	9.716,60 €	<b>12.669,92 €</b>	<b>Schlusszahlung</b>
	Küche	in Ausstattung enth.	in Ausstattung enth.	5.333,27 €	<b>6.294,66 €</b>	<b>Schlusszahlung</b>
080	Außenanlagen	25.150,00 €	20.000,00 €	16.024,30 €	<b>12.763,76 €</b>	<b>Schlusszahlung</b>
	BHR-Leistungen	---	---	---	<b>409,93 €</b>	---
	<b>Gesamtkosten netto</b>	<b>331.300,00 €</b>	<b>390.342,60 €</b>	<b>348.549,65 €</b>	<b>355.486,03 €</b>	
	Baunebenkosten 1				<b>68.315,86 €</b>	Architekt: 38.625,54 € (SR) Statik: 10.495,30 € (SR) Prüfstatik: 2.503,64 € (SR) Haustechnik: 13.087,78 € (SR) SiGeKo: 3.603,60 € (SR)
	Baunebenkosten2	67.500,00 €	72.000,00 €	69.000,00 €	<b>10.780,90 €</b>	Vermessung: 2.101,59 € (SR) Bauphysik: 2.968,00 € (SR) FWE-Pläne: 927,40 € (SR) Presse / Kopien: 4.341,35 € (SR) BWV: 442,56 € (SR)
	16 % Mehrwertsteuer	63.808,00 €	73.974,82 €	66.807,94 €	<b>69.533,25 €</b>	

	<b>Gesamtkosten brutto</b>	462.608,00 €	536.317,42 €	484.357,59 €	504.116,04 €	
	Mehr-/ Minderkosten		73.709,42 €	21.749,59 €	7.616,04 €	Überschreitung
	<b>Baumaßnahme</b>	<b>462.500,00 €</b>	<b>536.000,00 €</b>	<b>496.500,00 €</b>		

080	Außenanlagen	110.560,79 €	---	77.969,17 €	86.231,82 €	<b>Schlusszahlung</b>
	bauliche Zusatzleitungen	7.000,00 €	---	4.898,27 €	6.234,77 €	BHR-Leistung: 202,40 € (SR) Elektro: 1.134,10 (SR) Türgitter: 3.312,50 € (SR) Fensterfolie: 1.585,77 € (SR)
	Nebenkosten	12.439,21 €	---	13.920,00 €	13.400,13 €	Planung: 13.145,40 € Presse: 254,73 €
	<b>Aussenanlagen extern</b>	<b>130.000,00 €</b>	---	<b>96.787,44 €</b>	<b>105.866,72 €</b>	
	Rückstellung		---	28.934,90 €	12.239,58 €	Minderausgabe gesamt
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>592.500,00 €</b>	---	<b>622.222,34 €</b>	<b>609.982,76 €</b>	

aufgestellt, 18.10.2006

gesehen: Hermann Lindecke

Dieter Katein (ka)