

# Investitionscontrolling

Stand: 13.02.2007

## Bauvorhaben: Neuwiesenschule Elektrosanierung/ Blitzschutz

Amt: Hochbauamt  
 Projektleiter: Herr Heilig  
 Fachplaner: IB Schwarz, Herr Eßl

HH-Stelle: 1.2990.501001.0  
 HH-Ansatz: 67800.- €  
 bereitgestellte Mittel: 67800.-€

X:\hba\hba0202\Schulen\Neuwiesenschule\Kostenfeststellung Elektrosanierung 13-02-07.xls

1	2	3	4	5	6	7
Kosten gruppe nach DIN	Gewerk	Kostenschätzung vom 11.07.2005	Kostenberechnung vom 16.03.2006	Kostenanschlag vom 16.06.2006	Kostenfeststellung vom 13.02.2007	Bemerkungen
		€	€	€	€	
033	Gebäudereinigungsarbeiten	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	wurde nicht benötigt
034	Malerarbeiten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	wurde nicht benötigt
050	Blitzschutz	12.586,21 €	12.586,21 €	11.900,00 €	11.900,00 €	
053	Niederspannungsanlagen	33.483,62 €	32.888,79 €	33.493,25 €	35.221,88 €	
994	Ingenieurleistung Elektrotechnik	9.356,05 €	9.356,05 €	9.356,05 €	9.064,27 €	
999	Unvorhergesehenes	500,00 €	500,00 €	500,00 €	799,41 €	Bekanntmachung
	<b>Gesamtkosten netto</b>	<b>57.425,88 €</b>	<b>56.831,05 €</b>	<b>56.749,30 €</b>	<b>56.985,56 €</b>	
	Mwst 16 %	9.188,14 €	9.092,97 €	9.079,89 €	9.117,69 €	
	Bauherrenleistung HBA 2% aus netto	1.148,52 €	1.136,62 €	1.134,99 €	0,00 €	wird nicht verrechnet
	<b>Gesamtkosten brutto</b>	<b>67.762,54 €</b>	<b>67.060,64 €</b>	<b>66.964,17 €</b>	<b>66.103,25 €</b>	

aufgestellt, 13.02.2007  
 Manfred Heilig

gesehen, 13.02.2007  
 i.V. Dietmar Diehm