

**Bauvorhaben: Förderprogramm für Ganztagesbetreuung (IZBB)
Förderschule St. Christina
Umbau Eingangsbereich mit Neubau eines Pavillons**

Projektleitung: FS / HBA
Architekt: rollarchitektur.integral

verfügbare Mittel:	Baumaßnahme:	1.011.918,51 €
	Aussenanlagen:	52.007,79 €
	Ausstattung:	101.557,54 €
		1.165.483,84 €
Finanzierung:	Förderprogramm:	1.048.000,00 €
	Anteil Stadt 1	117.483,84 €

HH-Stelle: 2.2990.945 000.1/400

X:hba\hba0304\projekte\ganztagesbetreuung\st_christina

1	2	3	4	5	6
Leistungsgruppen Stlb.	Gewerk	Kostenberechnung vom 19.04.2004	Kostenanschlag nach Beauftragung vom 01.09.2005	Kostenfeststellung Stand 04.01.2007	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	
	Bauschild	---	1.682,00 €	1.550,00 €	Schlussrechnung
	Abbrucharbeiten / Freiräumen	11.293,89 €	in Rohbau enthalten	1.560,00 €	Schlussrechnung
001	Gerüstbau	6.871,00 €	in Rohbau enthalten	---	---
013	Rohbauarbeiten	126.740,50 €	163.875,60 €	173.272,04 €	Schlussrechnung
016	Zimmerarbeiten	13.363,92 €	29.464,47 €	28.747,23 €	Schlussrechnung
021	Dachabdichtung	72.605,28 €	49.162,10 €	54.750,80 €	Schlussrechnung
	Flaschnerarbeiten	Dachabdichtung enth.	9.640,97 €	9.883,81 €	Schlussrechnung

1	2	3	4	5	6
Leistungsgruppen Stlb.	Gewerk	Kostenberechnung vom 19.04.2004	Kostenanschlag nach Beauftragung vom 01.09.2005	Kostenfeststellung Stand 04.01.2007	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	
022	Blitzschutz	2.844,82 €	1.980,00 €	1.972,08 €	Schlussrechnung
023	Putz- und Stuckarbeiten	6.896,45 €	in Trockenbau enth.	---	---
024	Fliesenarbeiten	8.238,17 €	8.343,90 €	7.754,18 €	Schlussrechnung
025	Estricharbeiten	25.339,22 €	25.192,49 €	29.604,28 €	Schlussrechnung
027	Schreiner / Trennwände	24.586,20 €	13.996,08 €	14.961,17 €	Schlussrechnung
	Mobilwand	12.157,10 €	11.565,00 €	11.254,56 €	Schlussrechnung
	Innentüren	3.180,00 €	in Trennwände enth.	---	---
	Brandschutz-Türelemente	24.771,12 €	26.152,50 €	27.181,59 €	Schlussrechnung
030	Sonnenschutz Lamellen	17.683,48 €	5.798,80 €	4.273,00 €	Schlussrechnung
	Sonnenschutz Vorhänge	in Lamellen enth.	10.244,42 €	9.049,66 €	Schlussrechnung
031	Schlosser / Metallbau	12.426,40 €	47.920,25 €	50.340,77 €	Schlussrechnung
032	Verglasungs- / Fassadenarbeiten	157.969,57 €	137.390,05 €	132.053,88 €	Schlussrechnung
033	Baureinigung-/ trocknung	2.424,00 €	1.100,00 €	2.741,47 €	Schlussrechnung
034	Malerarbeiten	10.161,19 €	5.245,15 €	6.077,03 €	Schlussrechnung
036	Bodenbeläge	26.845,13 €	22.090,78 €	23.590,85 €	Schlussrechnung

1	2	3	4	5	6
Leistungsgruppen Stlb.	Gewerk	Kostenberechnung vom 19.04.2004	Kostenanschlag nach Beauftragung vom 01.09.2005	Kostenfeststellung Stand 04.01.2007	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	
	Reinläufer	in Bodenbeläge enth.	5.317,75 €	in Bodenbeläge enth.	---
039	Trockenbauarbeiten	17.616,13 €	15.280,10 €	24.970,17 €	Schlussrechnung
	WC-Trennwände	6.156,00 €	4.682,54 €	4.278,12 €	Schlussrechnung
040	Heizungsinstallationen	33.361,57 €	35.148,17 €	41.062,32 €	Schlussrechnung
040-045	Sanitärinstallationen / Abwasser	40.086,04 €	46.988,61 €	47.606,27 €	Schlussrechnung
058/060	Elektroinstallationen	81.120,64 €	72.227,07 €	79.246,43 €	Schlussrechnung
	Datentechnik	---	---	1.245,55 €	Schlussrechnung
075	Lüftungsinstallationen	4.824,00 €	in Sanitär enth.	---	---
	Schließanlage	5.000,00 €	17.638,68 €	15.978,21 €	Schlussrechnung
	Ausstattung	76.210,10 €	64.197,60 €	77.606,46 €	Bewegungsgeräte: 6.635,02 €(SR) Möblierungen: 18.800,46 €(SR) Schreinermöbel: 34.039,47 €(SR) Türschilder: 864,00 €(SR) Bühnenvorhang: 2.199,80 €(SR) Computer: 15.067,71 €(SR)
080	Außenanlagen	33.200,00 €	26.656,47 €	32.687,78 €	Schlussrechnung
	BHR-Leistungen	---	---	220,05 €	Schlussrechnung

1	2	3	4	5	6
Leistungsgruppen Stlb.	Gewerk	Kostenberechnung vom 19.04.2004	Kostenanschlag nach Beauftragung vom 01.09.2005	Kostenfeststellung Stand 04.01.2007	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	
	Gesamtkosten netto	863.971,92 €	858.981,55 €	915.519,76 €	
	Baunebenkosten Teil 1				Architekt: 96.658,96 € (SR) Statik: 24.835,22 € (SR) Prüfstatik: 3.219,72 € (SR) HLS: 17.240,06 € (SR) Elektro: 15.839,84 € (SR) SiGeKo: 3.123,13 € (SR)
	Baunebenkosten Teil 2	165.000,00 €	170.000,00 €	173.614,14 €	Landschaftsplanung: 4.769,04 € (SR) Vermessung: 1.848,28 € (SR) Baugrunduntersuchung: 463,39 € (SR) Bauphysik: 472,23 € (SR) Sonstige: 5.144,27 € (SR)
	16 % Mehrwertsteuer	164.635,51 €	164.637,05 €	174.261,42 €	
	Gesamtkosten brutto	1.193.607,43 €	1.193.618,60 €	1.263.395,32 €	
	Über-/ Unterschreibung	---	381,40 €	-69.395,32 €	
	Gesamtkosten brutto	1.194.000,00 €	1.194.000,00 €		

aufgestellt, 04.01.2007

Dieter Katein (ka)

gesehen:
Hermann Lindecke