

Bauvorhaben: Förderprogramm für Ganztagesbetreuung (IZBB)
 AEG-/ Spohngymnasium
 Einbaubau eines Schülercafé's mit Oberstufenaufenthalt
 1. + 2. Bauabschnitt

Projektleitung: FS / HBA
 Architekt: metzger + welte architekten

HH-Stelle: 2.2990.944 040.5/400

Beschluß:	Baumaßnahme:	202.000,00 €
Finanzierung:	Förderprogramm:	181.800,00 €
	Anteil Stadt 1	20.200,00 €
Verfügbare Mittel:		202.000,00 €

X:\hba\hba0304\projekte\schülercafe\investitionscontr. KB sitzungsvorlage BA II

1	2	4	3	4	5
Leistungs- bereiche DIN 276	Gewerk	Kostenberechnung (Sachbeschluß) 11.06.2003	Kostenanschlag (nach Beauftragungen) 10.01.2006	Kostenfeststellung vom 01.03.2007	
		EUR	EUR	EUR	
012	Rohbauarbeiten	14.014,15 €	13.665,88 €	12.986,21 €	Schlußrechnung
014	Natursteinarbeiten	---	479,15 €	523,25 €	Schlußrechnung
023/039	Putz-/ Stuck-/Trockenbauarbeiten	8.660,65 €	11.532,70 €	13.423,72 €	Schlußrechnung
024	Fliesenarbeiten	2.400,75 €	999,00 €	1.428,90 €	Schlußrechnung
027	Schreinerarbeiten	16.519,50 €	28.338,30 €	30.838,04 €	Schlußrechnung
028	Parkettarbeiten	9.280,70 €	in Bodenbeläge enth.	in Bodenbeläge enth.	
	Brandschutztüre	---	12.333,30 €	12.681,91 €	Schlußrechnung

1	2	4	3	4	6
Leistungs- bereiche DIN 276	Gewerk	Kostenberechnung (Sachbeschluß) 11.06.2003	Kostenanschlag (nach Beauftragungen) 10.01.2006	Kostenfeststellung vom 01.03.2007	
		EUR	EUR	EUR	
030	Sonnenschutz	1.606,00 €	840,00 €	899,60 €	Schlußrechnung
032	Fensterbauarbeiten	16.513,50 €	3.133,40 €	3.603,94 €	Schlußrechnung
031	Schlosserarbeiten	440,00 €	---	123,75 €	Schlußrechnung
033	Baureinigung	1.017,50 €	463,36 €	1.454,29 €	Schlußrechnung
034	Maler- / Tapezierarbeiten	9.511,08 €	5.588,96 €	8.327,02 €	Schlußrechnung
036	Bodenbeläge	4.263,05 €	9.085,13 €	8.762,27 €	Schlußrechnung
	BHR-Leistungen	---	---	548,53 €	Schlußrechnung
KG 400					
040	Heizungsinstallationen	4.925,00 €	5.413,97 €	7.494,16 €	Schlußrechnung
042/044/045	Gas-/Wasser-/Sanitärinstall.	8.450,00 €	8.042,52 €	6.183,53 €	Schlußrechnung
052	Elektroinstallationen	14.014,00 €	13.532,01 €	11.315,29 €	Schlußrechnung
061	Datentechnik	in Elektro enthalten	in Elektro enthalten	1.308,48 €	Schlußrechnung
KG 500					
080	Außenanlagen	2.270,00 €	18.064,22 €	9.101,49 €	Schlußrechnung
KG 600					
	Ausstattungen	23.920,00 €	16.922,66 €	20.245,32 €	Schlußrechnung
	Einbauküche	10.300,00 €	8.060,34 €	8.146,55 €	Schlußrechnung
	Unvorhergesehenes	3.500,00 €	---	---	

	Zwischensumme	151.605,88 €	156.494,90 €	159.396,25 €	
	Baunebenkosten (14 %)	21.224,82 €	21.909,29 €	21.045,49 €	Architekt: 12.762,19 € (SR) HLS: 4.364,10 € (SR) Elektro: 1.470,00 € (SR) Gala-Bau: 2.449,20 € (SR)
	Nettosumme	172.830,70 €	178.404,19 €	180.441,74 €	
	16 % Mehrwertsteuer	27.652,91 €	28.544,67 €	28.870,68 €	

	Bruttosumme	200.483,62 €	206.948,86 €	209.312,42 €	
	Bauherrenleistung HBA (~ 2%)	2.000,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	
	Gesamtkosten	202.483,62 €	208.648,86 €	211.012,42 €	
		-483,62 €	-6.648,86 €	-9.012,42 €	Mehrkosten
	Gesamtkosten ca.	202.000,00 €	202.000,00 €		

aufgestellt, 02.03.2007

gesehen,.....

Dieter Katein

Hermann Lindecke
Amtsleiter