

**Bauvorhaben: Förderprogramm für Ganztagesbetreuung (IZBB)
Grundschule Weststadt - Umbau von Räumen der Bücherei**

Projektleitung: FS / HBA
 Architekt: Architekturbüro Odo + Suso Jutz
 HH-Stelle: 2.2990.941000.0/400

bewilligter Förderrahmen:	Baumaßnahme:	58.648,00 €
	Aussenanlagen:	182.000,00 €
	Ausstattung:	46.921,00 €
		287.569,00 €
Finanziert:		288.000,00 €

X:\hba\hba0304\projekte\ganztagesbetreuung\weststadtschule\kosten

1	2	3	4	5	6
Leistungsgruppen Stlb.	Gewerk	Kostenberechnung (Architekt) vom 24.09.2003	Kostenanschlag (Beauftragungen) vom 20.08.2004	Kostenfeststellung vom 13.07.2005	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	
003	Landschaftsbau	140.000,00 €	135.590,13 €	131.949,93 €	Schlussrechnung
019	Rohbauarbeiten	2.342,24 €	---	---	
024	Fliesenarbeiten	1.129,31 €	853,00 €	410,16 €	Schlussrechnung
027	Schreiner	4.157,76 €	1.871,40 €	3.083,85 €	Schlussrechnung

1	2	3	4	5	6
Leistungsgruppen Stlb.	Gewerk	Kostenberechnung (Architekt) vom 24.09.2003	Kostenanschlag (Beauftragungen) vom 20.08.2004	Kostenfeststellung vom 13.07.2005	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	
033	Baureinigung	745,69 €	963,50 €	942,00 €	Schlussrechnung
034	Malerarbeiten	7.318,97 €	3.271,75 €	3.908,20 €	Schlussrechnung
	Verfugungen	---	1.534,00 €	801,96 €	Schlussrechnung
036	Bodenbeläge	8.758,62 €	6.569,43 €	7.094,98 €	Schlussrechnung
039	Trockenbauarbeiten	2.629,31 €	6.491,59 €	6.093,97 €	Schlussrechnung
	Mobilwand	---	3.071,00 €	2.978,87 €	Schlussrechnung
040	Heizungsinstallationen	4.547,41 €	5.336,39 €	6.409,00 €	Schlussrechnung
040-045	Sanitärinstallationen	6.127,59 €	5.254,40 €	5.940,34 €	Schlussrechnung
058/060	Elektroinst.	6.666,38 €	4.944,40 €	5.650,42 €	Schlussrechnung
	Beleuchtung	---	---	6.135,00 €	Schlussrechnung
	Datentechnik	---	---	968,27 €	Schlussrechnung
	Ausstattung	40.449,14 €	23.856,00 €	25.716,74 €	Schlussrechnungen Möblierung: 24.343,30 € (inkl. Ergänzung) Ausstattung: 619,29 € Klettergriffe: 754,15 €
	Einbauküche	in Ausstattung enth.	8.515,00 €	8.683,10 €	Schlussrechnung

1	2	3	4	5	6
Leistungsgruppen Stlb.	Gewerk	Kostenberechnung (Architekt) vom 24.09.2003	Kostenanschlag (Beauftragungen) vom 20.08.2004	Kostenfeststellung vom 13.07.2005	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	
	Gesamtkosten netto	224.872,42 €	208.121,99 €	216.766,79 €	
	Baunebenkosten (Ansatz Kostenberechn.14% psch.)	23.031,89 €	29.137,08 €	30.590,55 €	Schlussrechnungen Architekt: 8.678,76 € (SR) LS-Planung: 16.845,25 € (SR) SiGeKo: 1.681,68 € (SR) Statiker: 87,00 € (SR) Haustechnik: 300,00 € (SR) Presse: 2.997,86 € (SR)
	16 % Mehrwertsteuer	39.664,69 €	37.961,45 €	39.577,17 €	
	Gesamtkosten brutto	287.569,00 €	275.220,52 €	286.934,51 €	
	Rückstellung	431,00 €	12.779,48 €	1.065,49 €	Unterschreitung
	Finanziert:	288.000,00 €	288.000,00 €		

aufgestellt, 19.09.2005

Dieter Katein (ka)

MF CBD

gesehen:
Hermann Lindecke