

ANLAGE 2: Aufstellung erbrachte Eigenleistung zum 11.12.2016

	AK	Std	Gesamt
Aushub, abfahren, Baustelleneinzäunung	5	8	40
Ausbau alte Decke & Dämmung	8	8	64
Abbruch massive Gibelwand	20	16	320
Wasserablauf Keller herstellen	3	14	42
Arbeitsräume verfüllen, festrütteln	6	8	48
Flachdach Kies und Begrünung einbringen	6	7	42
Außenrampe Keller anlegen, Verputz, Randeinfassung mauern			46
Musikheimgibel in Leichtbauweise erstellen inkl. Verputz	4	6	24
Keller Boden fein spachteln, Keller streichen	2	5	10
Türdurchbruch im Keller	2	4	8
Türe Keller einsetzen	2	2	4
Türe Proberaum verbreitern	1	5	5
Deckputz alt entfernen Proberaum	4	8	32
Decke neu dämmen mit Glaswolle und Dampfsperre	12	4	48
7 Stck Bestandsfenster ausbauen, Türöffnung meißeln, Brüstung erhöhen, Schutt entsorgen	8	4	32
Elektrik Proberaum neu	12	8	96
Grundputz anbringen	6	8	48
Akustikdecke montieren inkl. Elektrik: 180qm (Plan)			350
6 Fenster und 2 Türen ausbauen, Sturz 2x erhöhen			28
Außenfassade Altbau komplett reinigen, ausbessern und streichen (2x)			60
Hof pflastern	13	8	104
	SUMME Eigenleistung IST [h]		1.451
	Wertbeitrag bei 11€/Std		15.961 €

Noch zu erbringende Eigenleistung bis Fertigstellung

Decke dämmen und neue Decke montieren			100
Foyer Putz ausbessern, streichen	4	6	24
Sockel streichen außen			20
Elektrik modifizieren			20
	SUMME Eigenleistung noch zu erbringen [h]		164
	Wertbeitrag bei 11€/Std		1.804 €

Gesamte Eiegnleistung	Eigenleistung GESAMT [h]		1.615
	Wertbeitrag Gesamt bei 11€/h		17.765 €