

Verfasser:
Umweltamt,

Stand: 13.06.2022

Beteiligung:

Az.

Technischer Ausschuss	06.07.2022	öffentlich
Gemeinderat	18.07.2022	öffentlich

**Anerkennung Schlussrechnungen
- Projekte Umweltamt – Abt. Grünflächen und Ökologie**

Beschlussvorschlag:

Die vorgelegten Schlussrechnungen werden anerkannt.

Sachverhalt:

Laut der Gemeindehaushaltsverordnung müssen Schlussrechnungen von Baumaßnahmen zur Anerkennung den zuständigen Gremien vorgelegt werden. Für die Anerkennung der Schlussrechnungen ist bis zu einer Schlussrechnungssumme zwischen 100.000,-- € und 500.000,-- € der Ausschuss für Umwelt und Technik bzw. der Ortschaftsräte, ab 500.000,-- € der Gemeinderat zuständig.

Die beschlossenen Kostenberechnungen sind den Summen der Schlussrechnungen (Kostenfeststellungen Gesamtkosten) gegenübergestellt.

Maßnahme Mehrjahresprogramm Veitsburg	Sachbeschluss/ Finanzmittel	Kostenfest- stellung	Abweichung
Veitsburgplateau	320.000 € Technischer Ausschuss am 6.7.2011/7.3.2012	227.666,51	
Veitsburg Serpentineweg 1. Bauabschnitt, FlurNr. 1640/1 und 1640/2 Fipo 2.8810.9510.000-1030 Fipo. 2.8810.9500.000-1040	85.000 € Ausschuss für Umwelt und Technik 23.01.2013 345.000 € Ausschuss für Umwelt und Technik am 19.2.2014	284.553,08 €	
2. Bauabschnitt FlurNr. 1636 und 1637	315.000 € Ausschuss für Umwelt und Technik am 26.11.2014	375.028,61	
Realisierung zurückgestellte Neugestaltung der Treppe aus Bauabschnitt 1, FlurNr. 1640/1 in 2016		59.822,09	
Gesamtkosten	1.065.000	947.070,26	- 11%
Förderanteil Denkmalschutz- programm "Die Veitsburg"	vgl. Ausschuss für Umwelt und Technik 13.6.2018/ Gemeinderat 25.06.2018	523.900 € (= 55,3%)	

Der Beschluss der Schlussabrechnung/Kostenfeststellung zur Umgestaltung des Mehlsackumfeldes erfolgte bereits im Ausschuss für Umwelt und Technik am 26.11.2014 sowie im Gemeinderat am 8.12.2014.

Maßnahme	Sachbeschluss/ Finanzmittel	Kostenfest- stellung	Abweichung
Grünfläche und Spielplatz " Am Moltkeplatz ", FlurNr. 1198 Auftrag 766551002002 Anlage-Nr. 40000013 Fertigstellung: 15.9.2019	160.000 € Ausschuss für Umwelt und Technik am 13.2.2019	136.804,33 €	-14%

Erläuterung:

Die Gründe für die positive Abweichung der Schlussabrechnung gegenüber dem Sachbeschluss liegt zum einen an einem sehr guten Ausschreibungsergebnis (günstiger Baupreis) und damit verbundenen günstigeren Honorarkosten und andererseits an kalkulierten Entsorgungskosten für belastetes Aushubmaterial (Altlastenverdachtsfläche Nr. 2857-000), die dann nicht notwendig wurden.

Kosten und Finanzierung:

Siehe Sachverhalt

Anlage/n:

keine