

Projektnummer:

### Bauzeitenplan Grobbaubauzeitenplan Ringgenburghalle Schmalegg

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Januar 20	Februar 2024					März 2024					April 2024					Mai 2024					Juni 2024					Juli 2024					August 2024					September 2024					Oktober 2024				
					KW 4	KW 5	KW 6	KW 7	KW 8	KW 9	KW 10	KW 11	KW 12	KW 13	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17	KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43						
1	Sanierung Entwässerungsleitung Neubau eines Entwässerungsschachtes mit Rückstauvorrichtung	50at	Mo, 22.01.24	Di, 02.04.24	[Gantt bar from Jan 22 to Apr 02]																																													
2	<b>ABLAUF DER SANIERUNGSMASSNAHME FÜR DIE VEREINE</b>																																																	
3	<b>Spielgeräteraum EG</b>																																																	
4	Geräteraum räumen	15at	Mo, 01.07.24	Fr, 19.07.24																																														
5	Spielgeräte auslagern	15at	Mo, 01.07.24	Fr, 19.07.24																																														
6	<b>gesamte Ringgenburghalle</b>																																																	
7	Hallenbereich geschlossen	35at	Mo, 22.07.24	Fr, 06.09.24																																														
8	gesamte Ringgenburghalle stromlos, keine Nutzung durch Vereine möglich, außer Schenkensaal	10at	Mo, 22.07.24	Fr, 02.08.24																																														
9	<b>Nutzung Schenkensaal (separate Stromversorgung)</b>																																																	
10	Musikverein probt im Schenkensaal	50at	Mo, 01.07.24	Fr, 06.09.24																																														
11	ab 06.09.24 kann der Musikverein wieder seine Räumlichkeiten beziehen, Zugang ev. von außen, wie auch die WC-Anlagen.																																																	
12	Nutzung der Vereinsräume (Schützen, Landjugend) wieder möglich	43kt	Fr, 02.08.24	Fr, 13.09.24																																														
13	<b>Mittagessen Schulkinder im Betreuungsraum</b>																																																	
14	Mittagessen Grundschule Betreuungsraum Schule	20at	Mo, 01.07.24	Fr, 26.07.24																																														
15	<b>Brandschutzsanierung</b>	75at	Mo, 03.06.24	Fr, 13.09.24																																														
16	Brandschottungen																																																	
17	feuerhemmende Ertüchtigung von Trennwänden																																																	
18	Einbau von Brandschutztüren																																																	
19	Türdrehungen																																																	
20	Podeste und Fluchtwege																																																	
21	Brandmeldeanlage Kat. 1 Volschutz mit Aufschaltung auf Rettungsleiste																																																	
22	<b>Einbau einer neuen WC- Anlage im UG</b>	52at	Mo, 19.02.24	Fr, 03.05.24	[Gantt bar from Feb 19 to May 03]																																													
23	Inbetriebnahme bis zum Beginn des Rückbau Bestands WC																																																	
24	<b>Bauhof</b>																																																	
25	Geräteraum ausräumen	5at	Mo, 29.01.24	Fr, 02.02.24	[Gantt bar from Jan 29 to Feb 02]																																													
26	<b>Rohbau</b>																																																	
27	Abbrucharbeiten Estrich, Gargentor und Fenster	5at	Mo, 05.02.24	Fr, 09.02.24	[Gantt bar from Feb 05 to Feb 09]																																													
28	<b>Trockenbau</b>																																																	
29	Stellen der Metallständerwände einseitig beplankt	5at	Mo, 12.02.24	Fr, 16.02.24	[Gantt bar from Feb 12 to Feb 16]																																													
30	Unterkonstruktion Vorsatzschalen mit Beplankung im Estrichbereich	5at	Mo, 12.02.24	Fr, 16.02.24	[Gantt bar from Feb 12 to Feb 16]																																													
31	<b>Sanitärarbeiten</b>																																																	
32	Rohinstallation	5at	Mo, 26.02.24	Fr, 01.03.24	[Gantt bar from Feb 26 to Mar 01]																																													
33	<b>Schimmelsanierung von Vereinsräumen im UG</b>	25at	Mo, 24.06.24	Fr, 26.07.24																																														
34	Rückbau der Innenräume auf Rohbaustand																																																	
35	Trocknung und Sanierung der Räume																																																	
36	Abdichtung von Außenwänden																																																	
37	<b>Einbau neuer Leuchten im Hallenbereich</b>	35at	Mo, 22.07.24	Fr, 06.09.24																																														
38	Einbau neuer Leuchten im Hallenbereich LED Leuchten auf Unterkonstruktion																																																	
39	<b>Pfingstferien 2024</b>	8at	Di, 21.05.24	Fr, 31.05.24	[Gantt bar from May 21 to May 31]																																													
40	<b>Europa und Komm.wahlenBW 2024</b>	1kt	So, 09.06.24	So, 09.06.24	[Gantt bar on Jun 09]																																													
41	<b>Landesturnfest 2024</b>	2at	Fr, 31.05.24	Mo, 03.06.24	[Gantt bar from May 31 to Jun 03]																																													