

Sitzungsvorlage DS 2014/017

Tiefbauamt
Bernhard Kordeuter
Blanka Rundel
(Stand: 16.12.2013)

Mitwirkung:

Aktenzeichen:

Ausschuss für Umwelt und Technik

öffentlich am 22.01.2014

Gemeinderat

öffentlich am 27.01.2014

**Anerkennung der Schlussrechnungen
- Projekte Tiefbauamt-Abteilungen Straßenbau und Grün**

Beschlussvorschlag:

Die vorgelegten Schlussabrechnungen werden anerkannt.

Sachverhalt:

Laut der Gemeindehaushaltsverordnung müssen Schlussrechnungen von Baumaßnahmen innerhalb 2 Jahren zur Anerkennung den zuständigen Gremien vorgelegt werden.

Nach der Zuständigkeitsordnung der Stadt Ravensburg ist bis 100.000 Euro der Oberbürgermeister, bis 500.000 Euro der Ausschuss und darüber der Gemeinderat zuständig.

Abteilung Straßenbau

In folgender Auflistung sind die fertiggestellten und schlussgerechneten Maßnahmen der Abteilung Straßenbau aufgeführt.

Den beschlossenen Sach- bzw. Vergabesummen sind die Schlussrechnungsbeträge gegenübergestellt.

Maßnahme	Jahr	Sachbeschluss	Schlussrechnung	Abweichung
Baugebiet Friedhofstraße Endausbau	2012	70.000	57.941,16	83 %
Baugebiet Schornreute Teilausbau	2012	180.000	136.509,05	76 %
Baugebiet Angelestraße Teilausbau	2012	552.000	436.739,93	79 %
Neugestaltung Kuppelnaustr.	2012	340.000	397.893,34	117 %

Bei Ausschreibungen im Straßenbau ist in letzter Zeit zu beobachten, dass die Angebotspreise immer schwerer vorhersehbar sind. Je nach Ausschreibungszeitpunkt und Auslastungsgrad der Firmen gehen mal sehr günstige, dann auch wieder eher hohe Angebote ein.

Trotzdem konnten fast alle Maßnahmen unter dem vorausgerechneten und beschlossenen Kostenrahmen abgewickelt werden.

Die Mehrkosten bei der Neugestaltung der Kuppelnaustraße, entstanden durch größere Pflasterflächen und umfangreiche Anpassungsarbeiten, konnten über Minderausgaben im Sanierungsgebiet Nordstadt abgedeckt werden.

Abteilung Öffentliches Grün

Analog zu den Darstellungen der Abteilung Straßenbau konnte die Maßnahme "Umgestaltung der Grünanlage und Spielplatz Große Wiese" zwischen Weissenauer und Mozartstraße wie folgt abgeschlossen werden:

Maßnahme	Jahr	Sachbeschluss	Schlussrechnung	Abweichung
Spielplatz und Grünanlage Große Wiese	2012	330.000	271.083,30	82 %

Das im Sachbeschluss vom 09.02.2011 bzw. 28.2.2011 beinhaltete Kunststoff-Kleinspielfeld wurde nicht ausgeführt. Darüber wurde im Ausschuss für Umwelt und Technik am 30.11.2011 mündlich berichtet. Folglich haben sich auch die Kosten für die Gesamtmaßnahme entsprechend reduziert. Ausgeführt wurden die Landschaftsbauarbeiten im Jahr 2012.