

Investitionscontrolling

Bauvorhaben: Schulsporthallen Kernstadt - Geräteraumtore

gesamt

Amt: Hochbauamt
 Projektleiter: Herr Diehm

HH-Stelle: 1.2990.501000.2
 HH-Ansatz: 112.500,00 € gesamt

1	2	3	4	5	6
Kosten gruppe nach DIN	Gewerk	Kostenschätzung 28.06.06 €	Kostenanschlag vom 01.08.2006 €	Kostenfeststellung vom 25.01.2007 €	Bemerkungen
	Geräteraumtore	78.000,00 €	59.319,80 €	58.261,30 €	
	Kuppelnausporthalle Prallschutz		5.723,26 €	6.218,88 €	
	St.Christina Prallschutz		1.578,31 €		Abrechnung 2007
	Elektroarbeiten	300,00 €	1.050,00 €	1.073,00 €	Kuppelnau + Welfen
	Malerarbeiten	1.776,00 €	1.476,00 €	606,21 €	Kuppelnau
	Bodenbelagsarbeiten			1.125,93 €	Kuppelnau
	Reinigung	2.200,00 €	2.200,00 €	204,26 €	Fr.Schweinberger
	Unvorhergesehenes	1.200,00 €	1.200,00 €		
	Gesamtkosten netto	83.476,00 €	72.547,37 €	67.489,58 €	
	Planung / Bauleitung s.BI.Honorar	6.678,08 €	5.803,79 €	4.177,93 €	
	Beratung Fa.Braun			1.500,00 €	
779	Presse Staatsanzeiger		158,82 €	158,82 €	
	Presse Schwäbisch Zeitung	1.000,00 €	586,91 €	586,91 €	
	Summe netto	91.154,08 €	79.096,89 €	73.913,24 €	
	Mehrwertsteuer 16%	14.584,65 €	12.655,50 €	11.826,12 €	
	Gesamtkosten brutto	105.738,73 €	91.752,39 €	85.739,36 €	
	Gesamtkosten gerundet	106.000,00 €	92.000,00 €		

aufgestellt, 20.01.07

gesehen,.....

Hoffmann-Felder

Hermann Lindecke
 Amtsleiter