

Ergebnisprotokoll Museumsausschuss 28.03.2007, Nr. MA 2007/02

Öffentlich

-
- . **Treffpunkt für die Ortsbesichtigung:**
16:00 Uhr, Eingang Museum an der Marktstraße

1. **Ortsbesichtigung**

Beratungsergebnis: siehe Protokoll

2. **Projektbericht und aktuelle Kostenfortschreibung**

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen

Ergebnis:

1. Der Museumsausschuss nimmt nach Besichtigung der Baustelle die nachfolgenden Punkte zur Kenntnis:
 - Bericht der Projektsteuerung zur Baustellenentwicklung
 - Fortschreibung des Kostenanschlages
 - geplante Gestaltungskonzeption des Innenhofes.

3. **Arbeitsvergaben Sicherheitstechnik, Putzarbeiten, Gerüstbau
Nachträge Fa. Züblin**

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen

Beschluss:

Die Arbeitsleistungen werden wie folgt vergeben:

1. Die Sicherheitstechnik wird an die Fa. Büttner GmbH, Baiersbronn zu den Ange-

botspreisen vom 06.03.2007 vergeben.

Vergabesumme: **82.291,96 €** Bauleistungen
 4.893,46 € Wartungsarbeiten

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Gewerke Putzarbeiten I (Restauratorische Putzbearbeitung) mit den Losen 1 und 2, Putzarbeiten II (Neuverputz und Wärmedämmverbundsystem) und den Gerüstbau entsprechend VOB/A an die jeweils günstigsten Bieter der Ausschreibungen nach Prüfung und Wertung zu vergeben.

Voraussichtliche Vergabesummen:

Putzarbeiten Los I: 125.000,00 €
Putzarbeiten Los II: 56.000,00 €
Gerüstbau: 52.000,00 €

Die Maßnahmen gehen zu Lasten der HH-Stellen 2.3210.9400.000.1010 und 2.3210.9400.1020 im Haushaltsplan Seite 236/237.

3. Der Museumsausschuss stimmt den Nachträgen NT1 - NT7 der Firma Züblin zu. Die Auftragssumme für die Rohbauarbeiten erhöht sich um 81.795,02 €

Gesamtauftragssumme neu: 771.843,66 €

4. Bekanntgaben, Verschiedenes

Beratungsergebnis: keine Punkte zur Beratung

Verteiler:

1. Stadträte
2. alle städt. Ämter
3. Presse

Geschäftsstelle Gemeinderat
29.03.2007

gez. Claudia Rothenhäusler