

KOSTEN DIN 276				Proj.-Nr.:	H01	
Projekt: Turn- und Festhalle Weißenau - Innenausbau -				Bauteil:	4.BA	
AG: Stadt Ravensburg - OVE -						
Objekt:						
			Kostenber.	Kost.-anschl.	< Kostenfeststellung >	
KGr	VE	Bezeichnung	KO-BE	KO-AS	Auftrag	AN KO-FE
	LB	Gewerk / Bauleistung	15.05.07	17.07.07	(vergeben)	(Name) (Datum)
100		Grundstück				
		Teil-Summe 100:	0 €	0 €	0,00 €	0 € 0,00 €
200		Herrichten				
		Teil-Summe 200:	0 €	0 €	0,00 €	0 € 0,00 €
300		Bauwerk- Baukonstruktionen				
	01	Gerüstarbeiten	12.000			
	22	Massivbau (Beton-/Mauer-...)	37.000	77.000	76.514,79 €	Dillner ?
	24	Holzbau (Fassade Geräteräume)	25.200	28.000		
	27	Flachdach-Abdichtung begrünt	42.100	46.000		
	29	Bleche / Klempner		1.000		
	31	Putz innen und außen	3.000	5.000		
	36	Trockenbau (u.a. Akustikdecken)	42.200	37.000	36.453,66 €	Bernhardt ?
	39	Sporthalleninnenausbau	146.000			
		Klappbühne	9.000	131.000	131.251,76 €	VHB ?
	41	Sonnenschutz	34.500	36.000		
	44	Metallbau (Fenster + Türen)	169.900	110.000	103.571,65 €	Schneider ?
	46	Anstriche und Beschichtungen	10.000	10.000		
	50	Parkett (Sportboden)	23.000	20.000	19.288,12 €	Becker ?
	52	Sportgeräte (fest eingebaut)	24.200	24.000	23.842,86 €	Benz ?
	53	Bauelemente (Bühnenausbau)	12.300	15.000		
	60	Gebäude- / Baureinigung	2.000	2.000		
	79	Kleinaufträge/Versch./Rund.	1.600	3.000		
	80	Baumlage		2.000		
		Teil-Summe 300:	594.000 €	547.000 €	390.922,84 €	0 € 0,00 €
400		Bauwerk - Technische Anlagen				
	410 62	Wärmeversorgungsanlagen	19.000	19.000		
	420 63	Lufttechnische Anlagen	99.300	79.000	78.965,62 €	Stadtwerke Ravensburg
	430 64	Wärmedämmung an Techn. Anl.	14.600	14.600		
	440 67	Elektroinstallationen	121.000	113.428		Keßler ?
		Teil-Summe 400:	253.900 €	226.028 €	78.965,62 €	0 € 0,00 €
500		Aussenanlagen				
		Reparaturen, Wiederherstellung	3.000	5.000		
		Teil-Summe 500:	3.000 €	5.000 €	0,00 €	0 € 0,00 €
600		Ausstattung				
		Garderobeneinrichtung	6.000	6.000		
		Teil-Summe 600:	6.000 €	6.000 €	0,00 €	0 € 0,00 €
700		BNK (Baunebenkosten)				
	735	Tragwerksplanung				
	736	Technische Ausrüstung HLS				
	736	Technische Ausrüstung ELT				
	739	Architektenleistungen				
		vorläufig	144.653	143.972		
		Teil-Summe 700:	144.653 €	143.972 €	0,00 €	0 € 0,00 €
		Gesamtkosten	998.553 €	810.400 €	390.922,84 €	0 € 0,00 €
88214 Ravensburg, den 10.07.2007				Vert.: AG / Bauherr am 10.07.2007		
						
Volker Petzold						
Dipl.-Ing.-Freier Architekt						