

## Ergebnisprotokoll Projektausschuss Generalsanierung AEG/Spohngymnasium 22.06.2017, Nr. PA 2017/02

Öffentlich

---

1. **Generalsanierung AEG-Spohn-Gymnasium**
  - Projektbericht
  - Neuausstattung der Lehrerzimmer
  - Insolvenzklage gegen die Imtech Deutschland GmbH & Co. KG
  - Vorberatung**Vorlage: DS 2017/177**

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen  
Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0

### **Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:**

1. Der Projektbericht wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Anhebung der Projektkosten für die Neuausstattung der Lehrerarbeitsbereiche um 250.000 € und der Bereitstellung zusätzlicher Mittel für Unvorhergesehenes in Höhe von 100.000 € wird zugestimmt. Der Gesamtkostenrahmen erhöht sich auf **18,65 Mio. €**.
3. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über die Fipos 2.2990.9420.000-1030 (Hochbau/Generalsanierung) bzw. 2.2990.9350.000-1030 (Erwerb bewegliche Sachen). Für die ergänzende Möblierung und Ausstattung wurden im Haushalt bereits zusätzliche 150.000 € veranschlagt. Die Finanzierung der fehlenden 100.000 € für die denkmalgerechte Sanierung von Einbauten etc. und die Anhebung der Projektreserve um 100.000 € sind im Entwurf des Nachtragsplans 2017 finanziert, über den der Gemeinderat am 17. Juli 2017 entscheidet.

---

**2. Bekanntgaben, Verschiedenes  
- ggf. Tischvorlage**

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen

**Ergebnis:**

s. Niederschrift

**Verteiler:**

1. Stadträte
2. alle städt. Ämter
3. Presse

Geschäftsstelle Gemeinderat  
26.06.2017

gez. Ulrike Engele