

BEGRÜNDUNG MEHRKOSTEN

Architekturbüro Behr
Jörg Syrlin Weg 3
88213 Ravensburg - Oberzell
Tel. 0751 / 61283
Fax 0751 / 66712

Kath. Verwaltungszentrum
Ravensburg
Wilhelmstr. 2
88212 Ravensburg

Sanierung KITA ST.MARIA WLADHAUS – Verbesserung Akustik ; Bodenbelag

Im Gewerk Bodenbelag sind keine Mehrkosten entstanden .

Mehrkosten im Gewerk Akustik : Veranschlagt 53.139,00 Euro , Kostenfeststellung :
67.661,85 Euro – 53.139,00 = **14.522,85 Euro Mehrkosten** .

Bei der Angebotserstellung war nicht sichtbar , dass die Bestandsdecke nur mit enormen Aufwand demontiert werden konnte .
Die Bestandsaufhänger konnten nicht verwendet werden . Es ist eine Zulage Unterkonstruktion für Lasten >10kg/m2 aus nichtbrennbaren Konstruktionsteilen erforderlich . Dementsprechend ist die Deckenaufhängung erneuert . Bestehende Abhängungen sind für die Last der neuen Akustikdecke nicht ausreichend dimensioniert . Teilweise waren die vorhandenen Abhängungen angerostet . Weitere Spachtel – und Malerarbeiten im Decken – Wandbereich und Deckenschrägen wurden erforderlich .

Mehrkosten Fa. Walter :

Zusätzliche Abbruch – Abdeckarbeiten	2.985,20 Euro
Herstellen Wandanschluss	1.549,38 Euro
Zulage Unterkonstruktion	386,75 Euro
Anschluss als Winkelprofil	1.112,65 Euro
Abtreppung , Spachtelung	4.204,27 Euro
Gesims , Schürze	577,15 Euro
Malerarbeiten	2.219,95 Euro
Stundenlohn	1.487,50 Euro

Wir bitten die Mehrkosten anzuerkennen , da der Mehraufwand bei der Erstellung der Kostenschätzung nicht ersichtlich war .

Peter Behr
22.11.18