

Sitzungsvorlage DS 2009/525

Tiefbauamt
Bernhard Wöllhaf
(Stand: 18.11.2009)

Mitwirkung:

Aktenzeichen:

Umwelt- und Verkehrsausschuss
nicht öffentlich am 25.11.2009
Umwelt- und Verkehrsausschuss als
Betriebsausschuss Städt.
Entwässerungseinrichtungen
nicht öffentlich am 25.11.2009
Gemeinderat
öffentlich am 30.11.2009

**Anerkennung der Schlussrechnungen im Bereich Stadtentwässerung, Gewässer
und Friedhöfe 2007 - 2009**

Beschlussvorschlag:

Die vorgelegten Schlussabrechnungen werden anerkannt.

Sachverhalt:

Laut der Gemeindehaushalts-Verordnung müssen Schlussrechnungen von Baumaßnahmen innerhalb von zwei Jahren zur Anerkennung in den entsprechenden Gremien vorgelegt werden.

In den folgenden Tabellen sind die Baumaßnahmen aufgeführt, die in den Jahren 2007 bis 2009 schlussgerechnet wurden. Die beschlossenen Vergabesummen sind den Summen der Schlussrechnungen (Gesamtkosten) gegenübergestellt.

Kanalbau

Nr.	Maßnahme	Bauzeit	Vergabesumme €	Schlussrechnung €	%
1	Kanalerneuerung Ziegelstraßet	2008	450.000,-	376.180,53	83,60
2	Kanalerneuerung Georgstraße	2007	402.000,-	399.816,25	99,46
3	Kanalsanierung Inliner	2008	205.000,-	213.990,28	104,39
4	Kanalsanierung Kurzliner Roboter	2007	145.000,-	178.557,68	123,14
5	Sanierung RÜB Untereschach	2008 - 2009	685.000,-	642.778,00	93,84

Erläuterungen bei größeren Kostenabweichungen

zu Nr. 1; Kanalerneuerung in der Ziegelstraße

Bei den Voruntersuchungen wurden bei verschiedenen Bohrungen Altlasten festgestellt. Diese wurden in die Ausschreibung mit aufgenommen. Bei den kontinuierlich vorgenommenen Untersuchungen des Aushubmaterials wurden jedoch erheblich geringere Mengen an Altlasten angetroffen, so dass sich die Entsorgungskosten erheblich reduzierten.

zu Nr. 3; Kanalsanierung Inliner

Die Überschreitung der Vergabesumme ergab sich durch zusätzlich durchgeführte Sanierungsmaßnahmen. Die Schäden wurden aktuell bei der Eigenkontrolluntersuchung 2008 festgestellt und mussten wegen der Dringlichkeit sofort durchgeführt werden (Teilweise war in den Rohrrissen schon das Erdreich sichtbar).

Außerdem wurden noch zwei Zusatzaufträge erteilt welche von der Größenordnung hier im Zuständigkeitsbereich des Tiefbauamtes liegen.

So wurden in der Holbeinstraße, im Schornreuteweg und im Immenweg insgesamt 17 Kanalabschnitte zusätzlich mit Inliner saniert.

zu Nr. 4; Kanalsanierung mit Roboter und Kurzliner

Auch hier mussten zusätzliche Schäden kurzfristig saniert werden, überwiegend in der Berliner Straße sowie in der Tettnanger Straße saniert.

Gewässer / Friedhof

Nr.	Maßnahme	Bauzeit	Vergabe- summe €	Schluss- rechnung €	%
1	Grabkammern Westfriedhof	2008	450.000,-	439.170,04	97,59
2	Aufweitung Verdolung Eckerscher Tobelbach	2008	203.500,-	178.083,98	87,51

zu Nr. 2; Aufweitung der Verdolung des Eckerschen Tobelbachs

Trotz einiger Regentage während der Bauzeit wurden die eingeplanten Mittel für die Wasserhaltung nur in geringem Umfang benötigt.