

**Ergebnisprotokoll Projektausschuss Generalsanierung AEG/Spohngymnasium -
Videositzung**

17.02.2022, Nr. PA 2022/01

öffentlich

-
-
1. Generalsanierung AEG-Spohngymnasium
 - Projektabschluss
 - Anerkennung Kostenfeststellung
 - Auflösung Projektausschuss
 - VorberatungVorlage: 2022/061

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

1. Der Kostenfeststellung mit Projektkosten in Höhe von 23.326.211,55 € wird zugestimmt.
2. Die abschließend ermittelten Projektkosten überschreitet den genehmigten Kostenrahmen von 22,8 Mio. € um 526.211,55 €.
3. Mit der Empfehlung zur Kostenfeststellung endet die Arbeit des Projektausschusses Generalsanierung AEG-Spohngymnasium. Weitere Sitzungen sind nicht vorgesehen.

-
-
2. Bekanntgaben, Verschiedenes (ggf. Tischvorlage)

Beratungsergebnis: keine Punkte zur Beratung

Amt für Kommunikation, Politik und Gesellschaft
17.02.2022

gez. Ulrike Engele
Schriftführung