

**Sitzungsvorlage DS 2010/436**

Tiefbauamt  
Bernhard Kordeuter  
Blanka Rundel  
(Stand: 12.11.2010)

Mitwirkung:

Aktenzeichen:

**Umwelt- und Verkehrsausschuss**

nicht öffentlich am 24.11.2010

**Gemeinderat**

öffentlich am 29.11.2010

**Anerkennung der Schlussrechnungen des Tiefbauamtes  
- Projekte der Abteilungen Straßenbau und Öffentliches Grün**

**Beschlussvorschlag:**

Die vorgelegten Schlussabrechnungen werden anerkannt.

## Sachverhalt:

Laut der Gemeindehaushalts-Verordnung müssen Schlussrechnungen von Baumaßnahmen innerhalb von zwei Jahren zur Anerkennung in den Gremien vorgelegt werden.

### Abteilung Straßenbau

In folgender Auflistung sind die fertiggestellten und schlussgerechneten Maßnahmen der Abteilung Straßenbau aufgeführt.

Die beschlossenen Vergabesummen sind dem Betrag der Schlussrechnung (Gesamtkosten) gegenübergestellt.

Nr.	Maßnahme	Jahr	Vergabe- beschluss €	Schluss- rechnung €	%
1	Umgestaltung Schützenstraße Möttelinstraße-Franz-Stapf-Straße	2009	530.000	455.290,9 7	86,0%
2	Straßensanierungen	2009	640.000	638.443,1 4	99,8%
3	Neubau Rad- Gehweg Oberzell-Wirtsgasse K7980	2009	70.000	58.951,20	84,2%
4	Neubau Treppe Brunnenstube-Schlierer Straße	2009	69.000	69.194,11	100,3%

Die Tabelle zeigt, dass fast alle Baumaßnahmen im vorgegebenen Kostenrahmen abgeschlossen werden konnten.

Die Kostenunterschreitungen resultieren zum einen daraus, dass der Kostenansatz "Unvorhergesehenes" nicht beansprucht wurde und zum anderen durch Einsparpotentiale während der Bauausführung.

Die Baumaßnahme "Umgestaltung Schützenstraße" wurde im Rahmen des Sanierungsgebietes Nordstadt von Bund und Land mit 271.733.62 Euro bezuschusst.

### Abteilung Öffentliches Grün

Im folgenden sind die fertiggestellten und schlußgerechneten Maßnahmen aufgeführt, deren Gesamtkosten über 100.000 € lagen:

Nr.	Maßnahme	Jahr	Vergabe- beschluss €	Schluss- rechnung €	%
1	Sanierung des Kunstrasenspielfeldes in Weißenau	2006	405.000	379.175,94	93,6
2	Umbau des Sandhartplatzes in ein Kunstrasenfeld im TSB-Sportzentrum	2007	417.200	495.580,66	118,8
3	Umbau Trainingsplatz 2 in	2008	680.000	672.192,84	98,9

	Oberzell in Kunstrasenplatz				
4	Sanierung der 400m-Rundbahn im TSB-Sportzentrum	2009	210.000	201.763,13	96,1

Die Mehrkosten im Zusammenhang mit der Baumaßnahme unter Ziffer 2 "Kunstrasenfeld im TSB-Sportzentrum" resultieren aus unvorhersehbaren Problemen mit dem Baugrund. Außerdem ergaben sich nach Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten verschiedene Änderungen, die für den Spielbetrieb essentiell waren wie z. B. die Erhöhung des Ballfangzaunes Richtung Westen (notwendig aufgrund des ESV-Neubaus). (vgl. auch DS 2008/197)

Insgesamt standen für die Sanierung / den Umbau der vier Sportplätze 2.060.000 € zur Verfügung (FiPo 2.5620.9500.000 VKZ 0100). Die Gesamtkosten (inkl. der Vorplanung / Machbarkeitsstudie) belaufen sich auf 1.781.343,98 €

Die Gesamtmaßnahme konnte im vorgegebenen Kostenrahmen abgeschlossen werden. Die Kostenunterschreitung resultiert daraus, dass bei den Ausschreibungen sehr gute Ergebnisse erzielt werden konnten.

Die Sanierung der 400m-Rundbahn im TSB-Stadion, Sportzentrum Rechenwiesen wurde im Rahmen des Bauförderprogramm für Sportstätten vom Regierungspräsidium Tübingen mit 41.700 € bezuschusst.