

KOSTENKONTROLLE	PROJEKT:	FLAPPACHBAD RAVENSBURG - BA 3	
	PROJEKTSTART:	01.09.2009	
STAND:	2011 03 15	PROJEKTENDE:	01.04.2011

KOSTENKONTROLLE NACH GEWERKEN		(WA 2009 12 07)	(Vergabesumme)	
KOSTENGRUPPE		KOSTEN- BERECHNUNG [netto]	KOSTEN- ANSCHLAG [netto]	KOSTEN- FESTSTELLUNG [netto]
100	GRUNDSTÜCK	0,00 €	0,00 €	0,00 €
200	HERRICHTEN + ERSCHLIESSEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €
300	BAUKONSTRUKTION - BAUWERK	195.704,48 €	243.203,58 €	212.421,04 €
300.003	Erdarbeiten	62.160,00 €	114.718,50 € *	99.698,98 €
300.012	Rohbauarbeiten	31.317,85 €	30.817,90 €	33.254,07 €
300.016	Holzbauarbeiten	5.956,50 €	5.802,98 €	4.835,09 €
300.017	Stahlbauarbeiten	48.256,40 €	46.936,70 €	45.459,33 €
300.018	Stahlschneidarbeiten	0,00 €	1.080,90 €	2.103,50 €
300.031	Metallbauarbeiten	13.964,00 €	12.214,00 €	9.614,52 €
300.034	Malerarbeiten	6.029,73 €	3.751,60 €	2.419,43 €
300.035	Sprunganlagen / Beckeneinstiegleitern	17.020,00 €	16.881,00 €	15.036,12 €
300.099	Unwägbarkeiten / Sonstiges	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €
400	BAUKONSTRUKTION - TECHNIK	3.850,00 €	0,00 €	0,00 €
400.052	Elektroarbeiten	3.850,00 €	0,00 €	0,00 €
500	AUSSENANLAGE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
600	AUSSTATTUNG	0,00 €	0,00 €	0,00 €
700	BAUNEKENKOSTEN	39.000,00 €	48.366,00 €	60.134,55 €
GESAMTSUMME netto - BEZUGSBASIS KOSTENBERECHNUNG		238.554,48 €	291.569,58 €	272.555,59 €

* incl. baugrundbedingte Mehrungen

KOSTENFESTSTELLUNG ÜBER / UNTERSCHREITET KOSTENBERECHNUNG: in € **-34.001,11 €**
in % **12,47%**

IN KOSTENFESTSTELLUNG ENTHALTENE MEHRUNGEN, DIE NICHT BESTANDTEIL DER KOSTENBERECHNUNG WAREN: 53.000,00 €

- 2.1 .zusätzliche Kiesmassen auf Grund untersagter Ablassung des Seespiegels ca. 6.400,00 €
- 2.2 .tatsächlicher Baugrund weicht von Gutachten ab - weicher Baugrund. ca. 33.400,00 €
Folge: Änderung der Gründung - längere und dickere Rammrohre
- 2.3 .tatsächlicher Baugrund weicht von Gutachten ab - weicher Baugrund. ca. 13.200,00 €
Folge: Vergrößerung des Aushubs, da ein flacherer Böschungswinkel eingehalten werden musste; Mehrkosten Entsorgung Aushub (Schlammvortrocknung/Transport)

ABSCHLUSSBEMERKUNG:	Bei der Kostenfeststellung wurde der Rahmen der Kostenberechnung um 34.001,11 €, netto überschritten. Die Überschreitung begründet sich im dem Umstand, dass die Baugrunduntersuchung nicht unmittelbar vor Ort (See), sondern im nahem Umfeld vorgenommen werden musste und die starke Abweichung des Baugrunds zwischen Untersuchungsort und Bauort nicht vorhergesehen werden konnte.
----------------------------	--

AUFGESTELLT: Uhldingen - Mühlhofen, 2011|03|15
T. Müller