

Sitzungsvorlage DS 2011/308

Amt für Architektur und
Gebäudemanagement
Cornelia Hoffmann-Felder
(Stand: 12.09.2011)

Mitwirkung:

Architekturbüro Gerster+Joschika

Aktenzeichen: 007-001

Ausschuss für Umwelt und Technik
öffentlich am 21.09.2011

Energetische Sanierung Dachstuhl Seestr.36
- Schlussbericht / Kostenfeststellung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt und Technik nimmt die Kostenfeststellung mit Gesamtkosten in Höhe von 134.494,18 € zur Kenntnis. Die Maßnahme geht zu Lasten der Fipo 2.0690.9420.000-0001 (Hochbau), HHPlan 2010/ Seite 233.

1. **Beschlusslage**

- SOZ am 06.04.2009 Der SOZ beschließt, die Anträge im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogrammes des Bundes zu stellen.
- GR am 27.04.2009 Der GR beschließt, den Nachtragshaushalt 2009 mit den Maßnahmen des Konjunkturpaketes II in Gesamthöhe von netto 795.000 €

2. **Schlussbericht**

Nach 3-monatiger Sanierungszeit unter laufendem Betrieb in den unteren beiden Geschossen konnte das neue Dachgeschoss bezogen werden. Der alte Dachstuhl war marode und zu gering für die neue Wärmedämmung konzipiert und wurde gegen einen neuen Dachstuhl eingetauscht. Der Dachstuhl ist jetzt rundum gedämmt und der winterliche und sommerliche Wärmeschutz entsprechend EnEV 2009 -10% gewährleistet.

Kosten und Finanzierung:

Einmalige Kosten (Beschaffungs-/Herstellungskosten, abzügl. Zuschüsse, Beiträge usw.)	
Sanierungsmaßnahme	134.494,18 €
davon Zuschuss aus KJP II Infrastrukturpauschale	100.000,00 €
Laufende Kosten (u. a. Personal-, Sachkosten, abzüglich zu erwartende Einnahmen)	

Mittelbereitstellung im Haushalt	
Verwaltungshaushalt: Fipo:	
Vermögenshaushalt: Fipo: 2.0690.9420.000-0001	135.000,00 €

Anlagen:

Beiblatt