

Sitzungsvorlage DS 2013/119

Ortsverwaltung Eschach
Herr Alfeo Kopp
(Stand: **22.04.2013**)

Mitwirkung:
Rechnungsprüfungsamt
Stadtkämmerei

Aktenzeichen:

Ortschaftsrat Eschach
öffentlich am 07.05.2013
Gemeinderat
öffentlich am 13.05.2013

Hochwassersicherer und ökologischer Ausbau des Siechenbaches
- Erhöhung Kostenrahmen
- überplanmäßige Ausgabe

Beschlussvorschlag:

1. Der Ortschaftsrat und der Gemeinderat beschließt den erhöhten Kostenrahmen zum Abschluss der Gesamtmaßnahme "Hochwassersicherer und ökologischer Ausbau Siechenbach" im Unterabschnitt 2.6901/4010.
2. Der überplanmäßigen Ausgabe von 145.000,00 € auf die Fipo 2.6901.9510.000/4010 wird zugestimmt.
3. Die Abdeckung der neuerlichen Mehrausgabe von 145.000 € erfolgt durch Minderausgaben bei Fipo 2.6901.9500.000-4035 "Hochwassersicherung an der Schwarzach"(60.000 Euro), Fipo 2.6300.9503.000-0010 "Straßensanierungen Eschach"(55.000 Euro) und bei Fipo 2.8830.9323.000-0100 "Grundstückskäufe Eschach"(30.000 Euro).

Sachverhalt:

1. Beschlusslage

GR ö am 18.05.2009: Hochwassersicherer und ökologischer Ausbau des Siechenbaches 3. Bauabschnitt – Sachbeschluss

1. Der Ortschaftsrat empfiehlt dem Gemeinderat, dem Ausbau des Siechenbaches in der Ortslage Oberhofen, 3. Bauabschnitt, nach dem Plan des Ingenieurbüros Assfalg, Gaspard und Partner in Ravensburg zuzustimmen.
2. Der Beantragung eines Wasserrechtsverfahrens für den 3. Bauabschnitt wird zugestimmt.
3. Der Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2009 von 500.000,00 € auf 800.000,00 € wird zugestimmt.
4. Die Ingenieursleistungen für die Leistungsphase 5-8 nach HOAI werden an das Ingenieurbüro Assfalg, Gaspard und Partner in Ravensburg vergeben.

ORE ö am 25.09.2012: Außerplanmäßige Ausgabe im Haushaltsjahr 2012 – Bepflanzung Böschung Siechenbach, Hochwasserschutz

- Der Ortschaftsrat stimmt der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 40.000,00 € auf Fipo 2.6901.9500.000 – 4010 "Bepflanzung Böschung Siechenbach" und der vorgeschlagenen Finanzierung zu.

ORE ö am 18.12.2012: Überplanmäßige Ausgabe im Haushaltsjahr 2012 – Hochwassersicherer Ausbau Siechenbach

- Der Ortschaftsrat Eschach stimmt der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von insgesamt 40.000,00 € auf die Fipo 2.6901.9510/000-4010 "3. Bauabschnitt Ausbau Siechenbach" und der vorgeschlagenen Finanzierung zu.

2. Sachverhalt/Schlussbericht

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 29.01.2007 den Sachbeschluss für den 2. Bauabschnitt und in der Sitzung vom 18.05.2009 den Sachbeschluss für den 3. Bauabschnitt beschlossen.

Im ursprünglichen Plan sollte der BA II von km 1+448 – 1+655 gehen und der BA III von km 1+368 – 1+448. Nachdem aber die Grundstücksverhandlungen beim ursprünglichen BA II sehr schwierig und zeitaufwendig waren, wurden die Bauabschnitte Ende des Jahres 2009 neu aufgeteilt. BA II sollte nun von km 1+386 – 1+477 gehen und BA III von km 1+477 – 1+655.

Die beantragten Zuwendungen für den hochwassersicheren und ökologischen Ausbau des Siechenbaches wurden mit Bescheid vom 23.11.2009 bewilligt.

BA II neu

Der BA II neu konnte nach Schlussrechnung von der Baufirma und der Honorarschlussrechnung von AGP im Mai 2011 erfolgreich und mit ca. 340.000 € Gesamtkosten, was 60.000 € unter der Kostenschätzung von AGP ist, abgeschlossen werden.

BA III neu

Der BA III neu von km 1+477 – 1+655 war der aufwendigste Teil des hochwassersicheren und ökologischen Ausbau des Siechenbaches. Erhebliche Mehrkosten, die in einem Begründungsschreiben (Anlage 1) des IB AGP aufgliedert sind, haben beim BA III neu "Abschnitt 1" eine Kostensteigerung von fast 60 % erwirkt. Nachdem sich schon die Bauausführung extrem verschoben und in die Länge gezogen hat, ist dann auch die Schlussrechnung der ausführende Baufirma bis in das Jahr 2013 gezogen worden. Die vorgelegte Kostenprognose des IB AGP vom 05.12.2012, bezifferte im Abschnitt 1 einen ausstehenden Betrag von 78.000 € und im Abschnitt 2 einen ausstehenden Betrag von 14.000 €. In Folge dessen hat die OVE noch eine überplanmäßige Ausgabe durch den Ortschaftsrat beschließen lassen, damit die Rechnungen im neuen Jahr beglichen werden können.

Mit der Schlussrechnung vom 12.03.2013 jedoch wurden Forderungen in Höhe von 179.397,46 € im Abschnitt 1 und 4.312,15 € im Abschnitt 2 an die OVE gestellt. Das bedeutet, die Forderungen liegen 92.000,00 € über der Kostenprognose, welche nur drei Monate zurück lag. Noch dazu kommt die Honorarschlussrechnung des IBs AGP über 31.577,94 €, welche in der Kostenprognose nicht einkalkuliert wurde. Auch die Schlussvermessung ist nicht in der Kostenprognose enthalten, hierfür sollten weitere 20.000,00 € veranschlagt werden. Damit haben sich seit der letzten Beschlussfassung im Gemeinderat Mehrkosten in Höhe von 40.000 € (ORE 25.09.2012), + 40.000 € (ORE 18.12.2012) und aktuell + 145.000 € (GR 13.05.2013) ergeben. Somit stehen Mehrkosten von insgesamt 225.000 € - anteilig 80.000 € sind durch die 2 Beschlüsse im ORE 2012 bereits abgedeckt.

Ein Vertreter des IB AGP wird zu ausstehenden Fragen und zu den Gründen der entstandenen Mehrkosten persönlich Stellung nehmen.

Nach Zahlung aller Rechnungen wird die Verwaltung mit der Kostenfeststellung erneut in den Gemeinderat kommen.

3. Zuschüsse

Da der Antrag auf Zuschüsse beim RP Tübingen auf die Gesamtkosten gestellt und für die Mehrkosten der Bohrpfähle schon ein Erhöhungsantrag gestellt wurde, liegen die Summen für die beantragten Zuschüsse fast punktgenau wie in der Aufgliederung des Änderungsbescheids vom 13.12.2011. (siehe Anlage 2)

Eine Verlängerung der Zuschüsse wurde von der Ortsverwaltung beim RP beantragt.

4. Überplanmäßige Ausgabe in der Zuständigkeit des Gemeinderates

Mehrausgaben von 145.000 Euro

Fipo 2.6901.9510.000-4010 "3. Bauabschnitt Ausbau Siechenbach"

Die Abdeckung wurde im Vorfeld mit der Stadtkämmerei und dem Rechnungsprüfungsamt abgestimmt.

Wenigerausgaben

60.000 Euro

Fipo 2.6901.9500.000-4035 "Hochwassersicherung an der Schwarzach"

55.000 Euro

Fipo 2.6300.9503.000-0010 "Straßensanierungen Eschach"

30.000 Euro

Fipo 2.8830.9323.000-0100 "Grundstückskäufe Eschach"

Anlagen:

Anlage 1: Begründung der Mehrkosten (AGP)

Anlage 2: Tabellarische Aufstellung der Zuschussfähigen Ausgaben