

Sitzungsvorlage DS 2013/341

Amt für Architektur und
Gebäudemanagement
Dietmar Diehm
(Stand: **31.10.2013**)

Mitwirkung:
Betriebshof Ravensburg
Stadtkämmerei

Aktenzeichen: 083-001

**Ausschuss für Umwelt und Technik
als Betriebsausschuss Betriebshof**
öffentlich am 14.11.2013

**Außenlager Mariatal Betriebshof
- Sachstandsbericht Bau Salzlagerhalle**

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

1. Beschlusslage

Der Gemeinderat hat am 17.06.2013 das Gesamtpaket "Außenlager Mariatal Betriebshof" mit Gesamtkosten von 463.000 € beschlossen.

2. Projektstand

Die Streugutlagerhalle wurde Mitte Oktober aufgestellt. Die Bauleistungen wurden abgenommen. Altlasten und Geotechnik wurde von Berghof Analytik + Umweltingineering überwacht.

Die Fa. Otto Berenbold hat die Erdarbeiten und die Stahlbetonarbeiten für die Frostschräge und die Bodenplatte erbracht. Fa. Holten hat die Halle ab Oberkante der Bodenplatte erstellt.

In der 1. Novemberwoche wird in die Halle als Bodenbelag Gussasphalt eingebracht. Danach kann die Streugutlagerhalle für die Nutzung freigegeben werden.

Der Anbau des Technik/ Aufenthaltsbereiches wird jetzt nach der Errichtung der Halle in Angriff genommen. Die Bodenplatte ist bereits betoniert. Die Konstruktion erfolgt in Holzständerbauweise.

2.1 Weitere Entwicklung des Betriebshofgeländes Mariatal

Für das Jahr 2014 ist der Rückbau der Kläranlage und Neugestaltung des Betriebsareals angemeldet

Im Rahmen der Projektentwicklung soll die Haag+Noll Ingenieurgesellschaft bis zur Entwurfsplanung mit Kostenberechnung beauftragt werden, damit für den Sachbeschluss im 1. Quartal 2014 belastbare Zahlen vorliegen und die Maßnahme zügig begonnen werden kann.

2.2 Kostenstand

Gebucht sind bisher 220.914,60 € (Stand 24.10.2013)

Die Kostenfeststellung wird im 1. Quartal 2014 vorgelegt.

Die Finanzierung erfolgt über die Finanzposition 2.7711.9400.000-1010

Anlagen:

Anlage 1: Grundriss