

## Ergebnisprotokoll Projektausschuss Generalsanierung AEG/Spohngymnasium 22.01.2015, Nr. PA 2015/01

Öffentlich

---

1. **Generalsanierung AEG-Spohn-Gymnasium**
  - Projektbericht
  - Kostenentwicklung
  - Vorberatung**Vorlage: DS 2015/023**

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen  
Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0

### **Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:**

1. Der Projektbericht wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Gemeinderat nimmt die nachfolgenden Kostenmehrungen im Projekt zur Kenntnis:
  - a) Erhöhung der Projektkosten um die Baupreis-Indexentwicklung 2014, entsprechend rd. 1,8 % der noch nicht vergebenen Leistungen. Hierfür sind 158.000 € anzusetzen.
  - b) Maßnahmen zum ergänzenden Brandschutz im Pavillon für eine erweiterte Fachraumnutzung. Hierfür werden 200.000 € veranschlagt.
  - c) Zwischenunterbringung von 4 Schulklassen in einem weiteren temporären Raummodulgebäude. Hierfür werden 250.000 € veranschlagt. Erwartete Einnahmen aus dem Weiterverkauf der Raummodule nach Abschluss der Maßnahme werden für die Projektfinanzierung zweckgebunden.
  - d) Weiterbeauftragung der Projektbegleitung durch Drees & Sommer für weitere 6 Monate. Der Auftrag umfasst die Projektorganisation auf Planer-ebene und das Nachtragsmanagement. Hierfür sind 32.000 € anzusetzen.
3. Über die fortzuschreibenden Gesamtkosten und deren Finanzierung entscheidet der Gemeinderat in Kenntnis der aktuellen Situation in Sachen Steuerverfahren WGV und Erlass des RP-Tübingen zum Haushaltsplan 2015. Die Kostenentwicklung wird dann zusammen mit der Vergabe des 2. Ausschreibungspaketes behandelt.

---

---

**2. Bekanntgaben, Verschiedenes**  
**- ggf. Tischvorlage**

Beratungsergebnis: keine Punkte zur Beratung

**Verteiler:**

1. Stadträte
2. alle städt. Ämter
3. Presse

Geschäftsstelle Gemeinderat  
22.01.2015

gez. Ulrike Engele