

**Bauvorhaben: Förderprogramm für Ganztagesbetreuung (IZBB)
Spohnturnhalle / Gymnasien
Umbau und Erweiterung zur Schülermensa**

Projektleitung: FS / HBA
Architekt: Architekturbüro metzger + welte

Beschlüsse:	Baumaßnahme:	911.500,00 €	(inkl. Aussenanlagen / Ausstattung intern)
	rest. Aufwendungen	25.500,00 €	
		937.000,00 €	

Finanzierung:	Förderprogramm:	820.350,00 €	
	Anteil Stadt 1	91.150,00 €	
Beantragt:	Zuschuß LDA	24.420,00 €	
	Anteil Stadt 2	580,00 €	(Nachfinanzierung)

X:\hba\hba0304\projekte\ganztagesbetreuung\spohnhalle

1	2	3	4	5	6
Leistungsgruppen Stlb.	Gewerk	Kostenberechnung vom 09.03.2004	Kostenanschlag vom 10.01.2005	Kostenfeststellung vom 23.01.2007	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	
	Freiräumen	1.320,00 €	3.300,00 €	---	---
	Baustelleneinrichtung	6.195,00 €	in Betonarbeiten enth.	---	---
	Hausanschlußgebühren	---	---	11.413,50 €	Schlussrechnung
	Bau-WC	---	---	717,50 €	Schlussrechnung
001	Gerüstbau	11.734,25 €	6.560,56 €	7.471,45 €	Schlussrechnung
002	Erd-/ Kanalarbeiten	8.022,00 €	in Betonarbeiten enth.	---	---
012	Maurerarbeiten	19.504,80 €	in Betonarbeiten enth.	---	---
013	Beton-/ Stahlbetonarbeiten	25.061,95 €	45.755,52 €	55.513,31 €	Schlussrechnung
016	Zimmererarbeiten	65.752,40 €	37.582,87 €	36.453,75 €	Schlussrechnung

1	2	3	4	5	6
Leistungsgruppen Stlb.	Gewerk	Kostenberechnung vom 09.03.2004	Kostenanschlag vom 10.01.2005	Kostenfeststellung vom 23.01.2007	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	
020	Dacheindeckung	21.411,50 €	20.425,20 €	24.741,97 €	Schlussrechnung
021	Dachabdichtung	10.208,00 €	5.979,27 €	8.723,97 €	Schlussrechnung
022	Klempner	17.665,15 €	12.897,34 €	11.479,80 €	Schlussrechnung
023	Putzarbeiten	93.265,00 €	32.680,50 €	35.965,80 €	Schlussrechnung
024	Fliesenarbeiten	16.121,60 €	10.089,00 €	9.277,16 €	Schlussrechnung
025	Estricharbeiten	5.342,90 €	7.505,75 €	4.526,54 €	Schlussrechnung
027	Schreiner 1 (feste Einbauten)	43.228,50 €	29.430,50 €	45.900,74 €	Schlussrechnung
	Schreiner 2 (Möbelbau)	in Vorposition enth.	15.000,00 €	in Schreiner 1 enth.	---
028	Parkettarbeiten	34.903,00 €	20.715,64 €	20.421,46 €	Schlussrechnung
031	Schlosser	5.432,00 €	6.542,50 €	4.406,75 €	Schlussrechnung
	Schlosser / Blitzschutz	1.815,00 €	in Elektro enth.	---	---
	Schließanlage	---	---	897,27 €	Schlussrechnung
032	Fensterbau / Metall	57.189,00 €	18.498,00 €	19.085,35 €	Schlussrechnung
	Fensterbau / Holz	in Vorposition enth.	42.739,00 €	43.089,55 €	Schlussrechnung
	Fassade geschlossen (Fa. Weber)	---	11.000,00 €	13.172,10 €	Schlussrechnung
033	Baureinigung	1.320,00 €	1.320,00 €	2.177,09 €	Schlussrechnung

1	2	3	4	5	6
Leistungsgruppen Stlb.	Gewerk	Kostenberechnung vom 09.03.2004	Kostenanschlag vom 10.01.2005	Kostenfeststellung vom 23.01.2007	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	
034	Malerarbeiten	38.017,20 €	26.076,25 €	23.801,13 €	Schlussrechnung
	Restauratorarbeiten	---	---	26.171,79 €	Schlussrechnung
039	Trockenbauarbeiten	4.862,00 €	in Putzarbeiten enth.	---	---
	WC-Trennwände	---	1.344,81 €	1.450,47 €	Schlussrechnung
	Feuerlöscher	---	---	460,08 €	Schlussrechnung
040	Heizungsinstallationen	23.000,00 €	19.784,54 €	18.479,39 €	Schlussrechnung
040-045	Sanitärinstallationen	32.000,00 €	24.056,74 €	22.605,47 €	Schlussrechnung
058/060	Elektroinst.	40.960,00 €	74.075,32 €	77.755,89 €	Schlussrechnung
Ausstattung / allgemein:					
	Ausstattung / Inneneinrichtung	74.400,00 €	94.093,32 €	91.581,21 €	Cateringküche: 71.288,87 €(SR) Möbliering: 14.880,00 €(SR) Erstausst. Küche: 5.412,34 €(SR)
Ausstattung / besondere:					
	Bühnenvorhänge	---	15.000,00 €	4.145,88 €	Schlussrechnung
	Verdunkelung	---	8.400,00 €	zurückgestellt	---
	Bühnenbeleuchtung	---	5.953,45 €	zurückgestellt	---
	Beschallung	---	8.073,60 €	zurückgestellt	---
080	Außenanlagen	33.062,50 €	18.123,48 €	29.997,54 €	Schlussrechnung
	BHR-Leistungen	---	---	1.826,53 €	Schlussrechnung

1	2	3	4	5	6
Leistungsgruppen Stlb.	Gewerk	Kostenberechnung vom 09.03.2004	Kostenanschlag vom 10.01.2005	Kostenfeststellung vom 23.01.2007	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	
	Gesamtkosten netto	691.793,75 €	623.003,16 €	653.710,44 €	
	Baunebenkosten 1			122.241,43 €	Architekt: 83.154,91 € (SR) Statik: 5.618,87 € (SR) HLS: 12.778,79 € (SR) Elektro: 14.268,11 € (SR) Aussenanlagen: 1.349,40 € (SR) SiGeKo: 3.843,85 € (SR) rest. Untersuchungen: 1.227,50 € (SR)
	Baunebenkosten 2	94.000,00 €	120.000,00 €	13.962,52 €	Putzuntersuchungen: 560,34 (SR) Vermessung: 1.335,07 € (SR) Bauphysik: 6.148,00 € (SR) FWE-Pläne: 386,40 € (SR) Presse: 3.128,68 € (SR) Küchenplanung: 1.500,00 € (SR) Bauwesenversicherung: 904,03 (SR)
	16 % Mehrwertsteuer	125.727,00 €	118.880,51 €	126.386,30 €	
	Gesamtkosten brutto	911.520,75 €	861.883,67 €	916.300,69 €	
	Rückstellung		50.116,33 €	-4.300,69 €	Ausgleich Denkmalpflege
	Finanziert:	912.000,00 €	912.000,00 €		

aufgestellt, 23.01.2007

Dieter Katein (ka)