

Kostenfeststellung

Bauvorhaben: Welfen Brandschutz

Amt: Hochbauamt
 Projektleiter: Herr Diehm

Aug.2005 -Jan. 2006

HH-Stelle: 2.2990.940000.4 VKZ 330

HH-Ansatz: 80.000,00 € für 1. BA

für 2.BA 30.000 € Folgejahr

Überplan OB 12.200€

gesamt 92.200

Gremien: TA am 16.03.2005

2.BA sollte im Folgejahr angemeldet werden, wurde im Verlauf des Projektes mitgemacht weil sonst die Aufschaltung der Brandmeldeanlage auf die Feuerwehr unvollständig geblieben wäre.

X:hba\0301\investitionscontroll-Welfen-Brandschutz.xls

1	2	3	4	5	6
Kosten gruppe nach DIN	Leistungsbeschreibung	Kostenschätzung vom 04.03.2005 1. BA	Kostenanschlag vom 1.BA	Kostenfeststellung vom 27.11.2006 1. und 2. BA	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	
	Heizung/ Lüftung	36.440,24 €	37.526,74 €	41.203,36 €	
	Elektro	43.384,00 €	29.492,19 €	35.588,74 €	
	Kostengruppe 4	79.824,24 €	67.018,93 €	76.792,10 €	
	Baunebenkosten	18.000,00 €	15.833,53 €	15.371,25 €	
	Gesamtkosten	97.824,24 €	82.852,46 €	92.163,35 €	1. und 2. Bauabschnitt fertig

aufgestellt, 30.11.2006
 Dietmar Diehm

gesehen, 08.12.2006
 Hermann Lindecke
 Amtsleiter

