

Kostenfeststellung

Bauvorhaben: Lederhaus, Innenrenovation

Amt: Hochbauamt
 Projektleiter: Diehm/Jäger
 Architekt: Arch. Suso Jutz+Udo Jutz

HH-Stelle: 1.0690.501000.2
 HH-Ansatz: 240.000 EUR

TA am 16.03.2005

Ausführung: Mai - Oktober 2005

1	2	3	4	5	6
Kosten	Gewerk	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Kostenfeststellung	Bemerkungen
gruppe		vom	vom	vom	
nach DIN		08.03.2005	22.04.2005	06.12.2005	
		EUR	EUR	EUR	
	Lederhaus				
016	Zimmerarbeiten	15.980,00	11.697,60	20.690,07	
042	Sanitärarbeiten	410,00	enth.	enth.	
040	Heizungsarbeiten	2.120,00	2.117,58	4.273,20	
052/058	Elektroanlage/Beleuchtung	41.080,00	31.364,03	33.483,38	
053	Datenleitungen	22.800,00	21.957,94	16.209,90	
031	Schlosserarbeiten	4.050,00	3.085,60	2.544,58	
	Eingangsmatte	940,00	enth.	enth.	
023/039	Verputzarb./Trockenbau	5.525,00	9.801,40	9.775,61	
039	Brandschutz Lüftungsschacht	3.000,00	enth.	enth.	
027	Schreinerarbeiten	6.935,00	8.824,43	9.795,24	
	Übertrag	102.840,00	88.848,58	96.771,98	

1	2	3	4	5	6
Kosten	Gewerk	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Kostenfeststellung	Bemerkungen
gruppe		vom	vom	vom	
nach DIN		08.03.2005	22.04.2005	06.12.2005	
		EUR	EUR	EUR	
	Übertrag	102.840,00	88.848,58	96.771,98	
034	Malerarbeiten	29.500,00	13.724,12	23.995,37	
028	Parkettarbeiten	14.010,00	12.720,50	11.055,36	
036	Bodenbelagsarbeiten	4.360,00	11.251,28	13.591,30	
	automatische Türöffnung	3.000,00	3.506,33	3.230,00	
	Briefkasten	205,00	entf.	entf.	
033	Baureinigung	2.100,00	2.005,87	1.729,27	
	Türdrücker			5.512,64	
042	Sanitärarbeiten	6.600,00	7.087,48	8.373,81	
024	Fliesenarbeiten	7.675,00	7.060,41	9.500,23	
	Schliessanlage			2.395,94	
	Steinmetz Türsprechstelle			633,36	
	Bodenschutzmatten			enth.	
052	Elektroarb. vorab			402,52	
	Türdichtungen			919,53	
	Bruttokosten Lederhaus	170.290,00	146.204,57	178.111,31	
	Rathaus				
034	Malerarbeiten	6.455,00	enth.	3.870,00	
028	Parkettversiegelung	2.270,00	enth.	1.161,22	
	Übertrag	8.725,00		5.031,22	

1	2	3	4	5	6
Kosten gruppe nach DIN	Gewerk	Kostenberechnung vom 08.03.2005	Kostenanschlag vom 22.04.2005	Kostenfeststellung vom 06.12.2005	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	
	Übertrag	8.725,00		5.031,22	
036	Bodenbelagsarbeiten	9.400,00	enth.	4.430,81	
052	Elektroanlage			enth.	
	Vorhänge			890,34	
	App.Küchenzeile			1.592,62	
	Bruttokosten Rathaus	18.125,00		11.944,99	
	Zwischensumme	188.415,00	146.204,57	190.056,30	
	Unvorhergesehenes 5%	9.420,75	7.310,23		
	Baukosten zusammen	197.835,75	153.514,80	190.056,30	
700	Baunebenkosten				
	Projektierung Lüftung		1.000,00	1.197,70	
	Projektierung Elektro	17.400,00	17.400,00	12.889,50	
	Architekt	26.500,00	20.000,00	21.943,21	
	Sonst.Nebenkosten			1.836,94	Presse, Statiker,Handkasse
	Baunebenkosten gesamt	43.900,00	38.400,00	37.867,35	
	Gesamtkosten	241.735,75	191.914,80	227.923,65	
	Kostenunterschreitung			12.076,35	

aufgestellt, 02.01.2007
Peter Jäger

gesehen, 02.01.2007
Dietmar Diehm

Anmerkung:
Die nicht benötigten Mittel sind in den allgemeinen Haushalt eingeflossen und haben beim Jahresabschluss die Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts in den Vermögenshaushalt verbessert.