

Ergebnisprotokoll Projektausschuss Generalsanierung AEG/Spohngymnasium 30.06.2015, Nr. PA 2015/02

Öffentlich

1. **Generalsanierung AEG-Spohn-Gymnasium**
 - Projektbericht
 - Erhöhung der Projektrücklagen
 - Vorberatung**Vorlage: DS 2015/201**

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 12

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

1. Der Projektbericht wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Einsparungen aus dem Vergabepaket 2 werden zur Erhöhung der Rücklagen für Unvorhergesehenes bereitgestellt. Die Rückstellungen im Projekt erhöhen sich dadurch um 600.000 € auf 1.375.000 €, entsprechend 7,6%.
Der Gemeinderat stimmt dem neuen Gesamtkostenrahmen von 17,91 Mio. € zu.
3. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt unter der Fipo 2.2990.9420.000-1030. Dort sind im laufenden Jahr 1,750 Mio. € zzgl. rund 1,013 Mio. € an übertragenem Haushaltsrest aus dem Vorjahr finanziert.
4. Die Anhebung der Gesamtkosten um 640.000 € ist im Entwurf des 2. Nachtragsplans 2015 finanziert, über den der Gemeinderat am 13.07.2015 beraten wird.

-
2. **Bekanntgaben, Verschiedenes**
 - ggf. Tischvorlage

Beratungsergebnis: keine Punkte zur Beratung

Verteiler:

1. Stadträte
2. alle städt. Ämter
3. Presse

Geschäftsstelle Gemeinderat
01.07.2015

gez. Claudia Rothenhäusler