

**Bauvorhaben: Gymnasien
Erneuerung Trennvorhänge und Hallenbelag**

Projektleitung: Herr Katein
Ausführung: 05 - 09/2007

	Finanzierung	Beschlüsse:	HH-Stelle:	verfügbare Mittel
1	Trennvorhänge	GR 03 / 2007	1.2990.5010 007	72.000,00 €
2	Sportbelag	GR 03 / 2007	dto.	100.000,00 €
				172.000,00 €

X:\hba\hba0304\bauunterhalt\Gymnasien\sporthallen\investitionscontrolling.xls

1	2	3	4	5	6
Leistungsgruppen Stlb.	Gewerk	Kostenberechnung vom 01.02.2007	Kostenanschlag vom 11.06.2007	Kostenfeststellung vom 27.02.2008	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	
033	Baureinigung	1.000,00 €	1.000,00 €	167,60 €	
036	Bodenbeläge	65.459,00 €	58.439,70 €	54.022,02 €	
	Trennvorhänge	52.380,00 €	33.584,00 €	32.227,24 €	
053	Elektro	1.000,00 €	---	---	
	Unvorhergesehenes	6.000,00 €	6.000,00 €	---	
	Baukosten netto	125.839,00 €	99.023,70 €	86.416,86 €	
	Nebenkosten	in Projektierung enth.	in Projektierung enth.	1.524,31 €	
	19 % Mehrwertsteuer	23.909,41 €	18.814,50 €	16.708,82 €	
	Baukosten Brutto	149.748,41 €	117.838,20 €	104.649,99 €	
	Projektierung HBA (~15%)	22.462,26 €	17.675,73 €	10.939,46 €	
	Gesamtkosten brutto	172.210,67 €	135.513,93 €	115.589,45 €	
	Rückstellung	-210,67 €	36.486,07 €	56.410,55 €	Minderkosten
	Sachbeschluß	172.000,00 €	172.000,00 €	172.000,00 €	

aufgestellt, 27.02.2008

Dieter Katein (ka)