

| Feuerwehrgaragen Stadt Ravensburg Kostenverfolgung Stand 31.03.08 | | | | | | | | V1 | V2 | V3 |
|--|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Gewerke Nr. | Leistung | Baukosten netto | brutto 19% | anstehende Vergaben brutto | Einsparungen Mehrkosten | Kostenanschlag 3er Garage | Kostenberechnung 1er Garage | Kostenberechnung Vorbereitung Decke | Kostenberechnung Dachraum sofort | Kostenberechnung Dachraum später |
| Rohbau und Ausbau KG 300 | | | | | | | | | | |
| 1 | Abbruch und Rohbauarbeiten | 85.000,00 € | 101.150,00 € | 99.001,50 € | 2.142,00 € | 101.143,50 € | | | | |
| 2 | Zimmer- Dachdeckerarbeiten | 40.000,00 € | 47.600,00 € | 57.931,65 € | - 3.262,87 € | 54.668,78 € | | | 49.639,12 € | 53.500,00 € |
| 3 | Gerüstbauarbeiten | 5.000,00 € | 5.950,00 € | 4.933,50 € | | 4.933,50 € | | | | 1.000,00 € |
| 4 | Flaschnerarbeiten | 4.000,00 € | 4.760,00 € | 4.557,66 € | | 4.557,66 € | | | | |
| 5 | Holzfenster | 7.000,00 € | 8.330,00 € | 14.121,73 € | - 4.285,50 € | 9.836,23 € | | | 9.621,15 € | 12.700,00 € |
| 6 | WDVS / Aussenputz | 25.000,00 € | 29.750,00 € | 25.683,41 € | | 25.683,41 € | | | | |
| 7 | Estrich- / Asphaltarbeiten, innen | 6.500,00 € | 7.735,00 € | 6.521,46 € | | 6.521,46 € | | | | |
| 8 | Feuerwehrtore | 77.000,00 € | 91.630,00 € | 111.856,43 € | | 89.326,16 € | 22.530,27 € | | | |
| 9 | Metallbauarbeiten | 5.000,00 € | 5.950,00 € | - € | | 5.000,00 € | | | | |
| 10 | Malerarbeiten | 5.000,00 € | 5.950,00 € | 4.330,89 € | | 4.330,89 € | | | | |
| | 1er Garage | 69.117,94 € | 82.250,35 € | 82.250,35 € | | | 82.250,35 € | | | |
| ZUSATZMAßNAHMEN | | | | | | | | | | |
| | Treppe | | | | | | | | 18.236,00 € | 20.000,00 € |
| | Ausbaugewerke | | | | | | | | 6.866,30 € | 7.500,00 € |
| Technische Gewerke KG 400 | | | | | | | | | | |
| 19 | Sanitär / Druckluft | 12.500,00 € | 14.875,00 € | 15.728,94 € | | 15.728,94 € | 7.500,00 € | 1.250,00 € | 2.693,00 € | 6.000,00 € |
| 20 | Heizung | 18.500,00 € | 22.015,00 € | 16.514,11 € | | 16.514,11 € | 3.500,00 € | | | |
| 21 | Elektro / Blitzschutzinstallation | 30.000,00 € | 35.700,00 € | 35.661,82 € | | 30.312,55 € | 5.349,27 € | 3.000,00 € | 6.188,00 € | 6.500,00 € |
| | Kostenanteil Ergänzung Bestand | | | 17.136,00 € | (Bauunterhalt) | | | | | |
| Außenanlagen KG 500 | | | | | | | | | | |
| 22 | Außenanlagen | 20.000,00 € | 23.800,00 € | | | 17.000,00 € | | | | |
| | Feuerwehrfläche Bruderhaus | 10.504,20 € | 12.500,00 € | | | | 7.500,00 € | | | |
| Baunebenkosten KG 700 | | | | | | | | | | |
| | 18 % aus 300-500 | 75.621,99 € | 89.990,16 € | 86.236,82 € | | 69.400,29 € | 23.153,38 € | 765,00 € | 16.783,84 € | 19.296,00 € |
| | Unvorhergesehenes 3% | | | | | 8.974,36 € | 4.553,50 € | 150,45 € | 1.811,65 € | 2.189,88 € |
| Kostenfortschreibung | | | | | | 463.931,84 € | 156.336,77 € | 5.165,45 € | 111.839,06 € | 128.685,88 € |
| Gesamtbaukosten brutto inkl. Baunebenkosten | | | 589.935,51 € | 565.330,27 € | | | 620.268,61 € | 625.434,06 € | 732.107,67 € | 748.954,49 € |