

Ergebnisprotokoll Projektausschuss Generalsanierung AEG/Spohngymnasium 19.10.2017, Nr. PA 2017/03

Öffentlich

1. **Generalsanierung AEG-Spohn-Gymnasium**
- Projektbericht
- Anhebung der Projektkosten
- Vorberatung
Vorlage: DS 2017/284

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

1. Der Projektbericht wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Gemeinderat stimmt einer Anhebung der Projektkosten auf 19,9 Mio. € zu.
3. Der zusätzliche Mittelbedarf von 1.250.000 € ist in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 zum Haushaltsplan 2018 zu berücksichtigen.
4. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über die Fipos 2.2990.9420.000-1030 (Hochbau/Generalsanierung) bzw. 2.2990.9350.000-1030 (Erwerb bewegliche Sachen).

-
2. **Bekanntgaben, Verschiedenes**
- ggf. Tischvorlage

Beratungsergebnis: keine Punkte zur Beratung

- Verteiler:**
1. Stadträte
 2. alle städt. Ämter
 3. Presse

Geschäftsstelle Gemeinderat
23.10.2017
gez. Ulrike Engele