

Kostenverfolgung "Fahradparkhaus" (Stand 27.02.2019)

	OZ	Kostengruppe	Kostenberechnung	Kostenfeststellung
Stand			20.06.2016	27.02.2019
AN / Anmerkung			mmp architekten	
	100	Grundstück		1.027,00 €
	130	Freimachen		
		<i>Ersatzleuchte / Entfernen Fahrradständer</i>		1.027,00 €
	200	Herrichten und Erschließen	11.500,00 €	8.431,57 €
	220	Öffentliche Erschließung		
	222	Wasserversorgung		
TWS	225	Stromversorgung		
Telekom	226	Telekommunikation		2.881,57 €
	240	Ausgleichsabgaben		
		Ausgleichszahlung Bäume		5.550,00 €
	300	Bauwerk - Baukonstruktion	99.000,00 €	93.222,38 €
Leuthe		Rohbauarbeiten		80.957,93 €
		Klempnerarbeiten		
Zinke		Metallbauarbeiten		1.943,39 €
	390	sonstige Maßnahmen		
Klarenbach	391	Baustelleneinrichtung		9.556,06 €
	399	sonstige Maßnahmen		
neon-line		<i>Beschriftung</i>		765,00 €
	400	Bauwerk - technische Anlagen	341.000,00 €	350.207,17 €
Scherer	440	Starkstromanlagen		7.251,53 €
M+K	446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen		1.290,00 €
Nussbaum	464	Transportanlagen (Systemhaus)		341.665,64 €
	700	Baunebenkosten	60.000,00 €	80.962,33 €
	710	Bauherrenaufgaben		
	711	Projektleitung		
	719	Bauherrenaufgaben, sonstige		
Menold Bezler / Volz		<i>Rechtsberatung</i>		2.417,50 €
Staatsanzeiger		<i>Ausschreibung</i>		515,07 €
		<i>sonstiges</i>		1.764,70 €
	730	Architekten- und Ingenieurleistungen		
mmp	731	Gebäudeplanung		49.347,28 €
IB Schäfer	735	Tragwerksplanung		
	736	Planung der technischen Ausrüstung		
IB Roth		<i>Elektro</i>		3.065,00 €
	740	Gutachten und Beratung		
HPC	743	Bodenmechanik, Erd- und Grundbau		4.113,31 €
haag + noll	744	Vermessung		2.223,38 €
Hess	747	Sicherheits- und Gesundheitsschutz		1.783,69 €
	748	Umweltschutz, Altlasten		
		<i>Kampfmittel</i>		180,00 €
	770	allgemeine Baunebenkosten		
	771	Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen		
		<i>Baugenehmigung</i>		4.402,00 €
		<i>Prüfstatik</i>		3.041,80 €
		<i>verkehrsrechtliche Anordnung + Sondernutzung</i>		7.585,00 €
	775	Versicherungen		523,60 €
		Unvorhergesehenes	10.700,00 €	
			522.200,00 €	533.850,45 €