

Sitzungsvorlage DS 2019/172

Amt für Schule, Jugend, Sport
Sandra Messer
(Stand: 04.06.2019)

Mitwirkung:
Amt für Architektur und
Gebäudemanagement
Stadtkämmerei

Bildungs- und Kulturausschuss

öffentlich am 24.06.2019

Gemeinderat

öffentlich am 01.07.2019

Aktenzeichen:

**Gemeinschaftsschule Ravensburg
- Bereitstellung von Raummodulen am Standort Süd**

Beschluss:

1. Der Bereitstellung von Mietmodulen am Standort Süd wie beschrieben wird zugestimmt.
2. Die Errichtung soll abschnittsweise erfolgen mit einem 1. Bauabschnitt von zwei Stockwerken in 2020.
3. Die Verwaltung wird beauftragt die Planung auf dieser Grundlage weiter zu verfolgen und die erforderlichen Abstimmungen mit den Denkmalbehörden einzuholen.
4. Der Sachbeschluss für den Entwurf wird im Ausschuss für Umwelt und Technik im 2.HJ 2019 behandelt.
5. Die vorläufige Finanzierung der Projektentwicklung erfolgt über Planungen und Konzepte (Planungstopf des AGM) Kostenstelle 1124010065, Kostenart 42711100, HH-Plan Seite 123. Die notwendigen Mittel für die Maßnahme sind in der Folge für den Haushalt 2020 und den Finanzplan 2021 ff anzumelden.

Sachverhalt:

1. Sachverhalt (vgl. DS 2018/287 Schulentwicklungskonzept 2018)

Entsprechend des Beschluss des Gemeinderates vom 22.10.18 auf Grundlage der Empfehlungen der kooperativ erarbeiteten Schulentwicklungsplanung 2018 startet die Gemeinschaftsschule Ravensburg zum Schuljahr 2019/20. Im Arbeitskreis bestand diesbezüglich Konsens, dass der erfolgreiche Neustart der Gemeinschaftsschule oberste Priorität in der Schulentwicklung hat. Geplant ist ein dreizügiger Aufbau der Gemeinschaftsschule am Standort Süd (Neuwiesen), bis durch den Schulträger geeignete Schulräume am endgültigen Standort Nord (Kuppelnau) geschaffen worden sind.

Alle neuen 5. Klässler werden somit am Standort Süd (Neuwiesen) eingeschult, was die Anzahl der Umzüge auf ein absolutes Minimum reduziert. Die erwartete Klassenanzahl entwickelt sich damit am Standort Süd wie folgt:

SJ	Lerngruppe	Bemerkung
2020/21	14 Klassen, 1 Vorbereitungsklasse	zzgl. Differenzierungsräume
2021/22	15 Klassen, 1 Vorbereitungsklasse	zzgl. Differenzierungsräume
2022/23	16 Klassen, 1 Vorbereitungsklasse	zzgl. Differenzierungsräume
2023/24	17 Klassen, 1 Vorbereitungsklasse	zzgl. Differenzierungsräume
2024/25*	18 Klassen, 1 Vorbereitungsklasse	zzgl. Differenzierungsräume
* = Endausbau Interim (alle Klassen am Standort Süd)		

Dem gegenüber steht ein Raumbestand am Standort Süd von 13 Klassenräumen (hiervon 1 Raum leihweise von der Grundschule Neuwiesen). Es besteht somit **ab dem SJ 2020/21** für mindestens **5 Jahre** am Standort Süd ein zusätzlicher Raumbedarf, welcher aufgrund der nur temporären Nutzungsdauer in **Mietmodulen** in funktionaler, optisch ansprechender Qualität abgebildet werden soll.

Da die Interimszeit gleichzeitig den konzeptionellen Neustart der Schule unterstützen soll, wurden Schule und Schulträger bei der Erstellung des Raumkonzepts für die Modulanlage durch Herrn Dr. Seydel (Institut für Schulentwicklung) unterstützt, welcher auch die Entwicklung des pädagogischen Konzepts begleitet. Das Konzept sieht vor, dass jeweils 3 Lerngruppenräume, 1 Teambereich, 1 Differenzierungsraum und eine offene/ multifunktionale Mitte als Einheit zusammengefasst werden. Der entsprechende Grundriss ist in der **Anlage** abgebildet.

"Eine solche Clusterstruktur ermöglicht es, mehrere "kleine Schulen" in einer großen Schulorganisation entstehen zu lassen, mit allem, was die kleine Schule im Unterrichtsalltag braucht. Ziele dieses Konzepts sind:

- die Schüler/innen finden in einem überschaubaren Rahmen "ihren" festen Ort, für den sie Mitverantwortung tragen (Stichwort: "Behelmatung")

- die Zusammenarbeit der Lehrer und pädagogischen Mitarbeiter wird erleichtert (Stichwort: Jahrgangsteams)
- moderne Unterrichtsmethoden in heterogenen Gruppen werden unterstützt (Stichwort: Binnendifferenzierung, Wechsel der Methoden und Sozialformen im Unterricht)."¹

Es ergibt sich hierdurch folgender Bedarf an Modulen, die als kompakte, max. 3-geschossige Anlage errichtet werden sollen:

SJ	Lerngruppen	Nebenträume
2020/21	3 Räume	1 Raum gedrittelt (Team/ Differenz./ Offener Bereich)
2021/22	3 Räume	1 Raum gedrittelt (Team/ Differenz./ Offener Bereich)
2023/24	3 Räume	1 Raum gedrittelt (Team/ Differenz./ Offener Bereich)
Gesamt	9 Räume	3 Räume (3 x Team, 3 x Differenz., 3 x Offener Bereich)

Entsprechend dem Bedarf ist eine abschnitt- bzw. geschossweise Realisierung möglich, wobei eine Staffelung zwar Mietkosten spart, auf der anderen Seite aber Zusatzkosten (Montage mit Autokran, Anbindung Haustechnik etc.) erzeugt. Die Verwaltung schlägt daher vor, im 1. Schritt mindestens zwei Stockwerke am durch das Architekturbüro vorgeschlagenen Standort vor dem B-Haus zu realisieren. Dieser Standort wird auch seitens der Schulen (Gemeinschaftsschule und Grundschule Neuwiesen) als beste Lösung erachtet, da die Aufsichtspflicht erleichtert und eine Trennung zum Grundschulbereich markiert wird. Wichtig ist aus Sicht der Schulen, dass die Module pünktlich zum Schulbeginn im September 2020 bezogen werden können, um eine gute Raumsituation am Standort zu gewährleisten.

Das erste Konzept liegt als Anlage bei. Siehe "Studie- Zusätzliche Klassenräume an der Gemeinschaftsschule Ravensburg" vom 22.05.2019

Finanzierung:

Ergebnishaushalt (konsumtiver Aufwand und Ertrag)	
Gesamtkosten der Maßnahme	ca. 50.000 € Planung in 2019
Mittelbereitstellung im Haushaltsplan	
Kostenstelle (10-stellig)	1124010065
Bezeichnung Kostenstelle	Neu-, Um-, Erweiterungs Bauten, Modernisierung/Sanierung
Seite im Haushaltsplan	123
Planansatz ordentlicher Sachaufwand	300.000 €
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	42711100, Aufwendungen für Planungen und Konzepte

¹ Dr. Otto Seydel: Die kleine Schule in der großen Schule. Das "Cluster" – eine Alternative zur konventionellen Flurschule.

Anlagen:

STUDIE Zusätzliche Klassenräume an der Gemeinschaftsschule Ravensburg