

| Darstellung der Mehrkosten und Einsparpotentiale in Kostenfortschreibung (Stand 09.04.2021) zum bisherigen genehmigten Kostenrahmen<br>Gemeinderatsbeschluss 30.08.2018<br>(Baukosten zum Gemeinderatsbeschluss berechnet aus der Kostenschätzung vom 30.08.2018 zu Projekt 009) |  |                       |                                |  |   |                                      |
|--|--|-----------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| LB   | Gewerk   | Kosten GRBE           | Mehrkosten<br>Stand 09.04.2021 | Kostenfortschreibung Stand<br>09.04.2021 | Einsparungen  | Einsparpotential<br>Stand 15.04.2021 |
| Nr.  |  | brutto                | brutto                         | brutto                                   | Beschreibung  |                                      |
| <b>KG 300 Bauwerk-Baukonstruktion</b>  |  |                       |                                |  |   |                                      |
|  | Gewerk   | GRBE 2018             | Mehr/Minderkosten              | KFS 09.04.2021                           | Einsparungen  | Einsparpotential                     |
|  | <b>ABBRUCH UND ROHBAUARBEITEN</b>                    | <b>2.380,00 €</b>     | <b>97.279,59 €</b>             | <b>99.659,59 €</b>                       |   | <b>75.200,00 €</b>                   |
|  | ABBRUCH UND ROHBAUARBEITEN - bereits beauftragt      | 2.380,00 €            | 22.079,59 €                    | 24.459,59 €                              |   |                                      |
|  | ABBRUCH UND ROHBAUARBEITEN - noch nicht beauftragt   | 0,00 €                | 75.200,00 €                    | 75.200,00 €                              | Neigung Staffelfiebel abbrechen und ändern  | 75.200,00 €                          |
|  | Gewerk   | GRBE 2018             | Mehr/Minderkosten              | KFS 09.04.2021                           | Einsparungen  | Einsparpotential                     |
|  | <b>ZIMMERER + HOLZBAUARBEITEN</b>                    | <b>507.650,00 €</b>   | <b>842.446,04 €</b>            | <b>1.350.096,04 €</b>                    |   |                                      |
|  | ZIMMERER + HOLZBAUARBEITEN - bereits beauftragt      | 507.650,00 €          | 842.446,04 €                   | 1.350.096,04 €                           |   |                                      |
|  | ZIMMERER + HOLZBAUARBEITEN - noch nicht beauftragt   |                       |                                |  |   |                                      |
|  | Gewerk   | GRBE 2018             | Mehrkosten                     | KFS 09.04.2021                           | Einsparungen  | Einsparpotential                     |
|  | <b>DACHDECKER</b>                                    | <b>142.800,00 €</b>   | <b>52.000,00 €</b>             | <b>194.800,00 €</b>                      |   | <b>59.000,00 €</b>                   |
|  | DACHDECKER - beauftragt                              | 0,00 €                | 0,00 €                         | 0,00 €                                   |   |                                      |
|  | DACHDECKER- noch nicht beauftragt                    | 142.800,00 €          | 52.000,00 €                    | 194.800,00 €                             | Staffelfiebel neu eindecken   | 59.000,00 €                          |
|  | Gewerk   | GRBE 2018             | Mehr/Minderkosten              | KFS 09.04.2021                           | Mögliche Einsparungen   | Einsparpotential                     |
|  | <b>FLASCHNERARBEITEN</b>                             | <b>120.000,00 €</b>   | <b>30.258,36 €</b>             | <b>150.258,36 €</b>                      |   |                                      |
|  | FLASCHNERARBEITEN - beauftragt                       | 0,00 €                | 4.258,36 €                     | 4.258,36 €                               |   |                                      |
|  | FLASCHNERARBEITEN - noch nicht beauftragt            | 120.000,00 €          | 26.000,00 €                    | 146.000,00 €                             |   |                                      |
|  | Gewerk   | GRBE 2018             | Mehr/Minderkosten              | KFS 15.03.2021                           | Einsparungen  | Einsparpotential                     |
|  | <b>SCHLOSSERARBEITEN</b>                             | <b>0,00 €</b>         | <b>6.000,00 €</b>              | <b>6.000,00 €</b>                        |   |                                      |
|  | SCHLOSSERARBEITEN - beauftragt                       |                       |                                | 0,00 €                                   |   |                                      |
|  | SCHLOSSERARBEITEN - noch nicht beauftragt            | 0,00 €                | 6.000,00 €                     | 6.000,00 €                               |   |                                      |
|  | Gewerk   | GRBE 2018             | Mehr/Minderkosten              | KFS 09.04.2021                           | Einsparungen  | Einsparpotential                     |
|  | <b>SANIERUNG FENSTER+TÜREN</b>                       | <b>370.894,77 €</b>   | <b>47.741,14 €</b>             | <b>418.635,91 €</b>                      |   | <b>200.000,00 €</b>                  |
|  | SANIERUNG FENSTER + TÜREN - beauftragt               |                       |                                | 0,00 €                                   |   |                                      |
|  | SANIERUNG FENSTER + TÜREN - noch nicht beauftragt    | 370.894,77 €          | 47.741,14 €                    | 418.635,91 €                             | Anzahl der Restaurierung historische Fenster reduzieren und nur strukturell geschädigte Fenster sanieren. | 200.000,00 €                         |
|  | Gewerk   | GRBE 2018             | Mehr/Minderkosten              | KFS 09.04.2021                           | Einsparungen  | Einsparpotential                     |
|  | <b>PUTZARBEITEN</b>                                  | <b>48.254,50 €</b>    | <b>230.262,01 €</b>            | <b>278.516,51 €</b>                      |   |                                      |
|  | PUTZARBEITEN - beauftragt                            | 48.254,50 €           | 37.762,01 €                    | 86.016,51 €                              |   |                                      |
|  | PUTZARBEITEN - noch nicht beauftragt                 | 0,00 €                | 192.500,00 €                   | 192.500,00 €                             |   |                                      |
|  | Gewerk   | GRBE 2018             | Mehr/Minderkosten              | KFS 09.04.2021                           | Einsparungen  | Einsparpotential                     |
|  | <b>NATURSTEINARBEITEN</b>                            | <b>13.090,00 €</b>    | <b>166.910,00 €</b>            | <b>180.000,00 €</b>                      |   |                                      |
|  | NATURSTEINARBEITEN - beauftragt                      |                       |                                | 0,00 €                                   |   |                                      |
|  | NATURSTEINARBEITEN - noch nicht beauftragt           | 13.090,00 €           | 166.910,00 €                   | 180.000,00 €                             |   |                                      |
|  | Gewerk   | GRBE 2018             | Mehr/Minderkosten              | KFS 09.04.2021                           | Einsparungen  | Einsparpotential                     |
|  | <b>SCHREINER / TISCHLERARBEITEN</b>                  | <b>9.520,00 €</b>     | <b>9.970,68 €</b>              | <b>19.490,68 €</b>                       |   |                                      |
|  | SCHREINER / TISCHLERARBEITEN - beauftragt            | 9.520,00 €            | -9.029,32 €                    | 490,68 €                                 |   |                                      |
|  | SCHREINER / TISCHLERARBEITEN - noch nicht beauftragt | 0,00 €                | 19.000,00 €                    | 19.000,00 €                              |   |                                      |
|  | Gewerk   | GRBE 2018             | Mehr/Minderkosten              | KFS 09.04.2021                           | Einsparungen  | Einsparpotential                     |
|  | <b>MALERARBEITEN</b>                                 | <b>72.501,44 €</b>    | <b>39.734,66 €</b>             | <b>112.236,10 €</b>                      |   |                                      |
|  | MALERARBEITEN - beauftragt                           | 0,00 €                | 236,10 €                       | 236,10 €                                 |   |                                      |
|  | MALERARBEITEN - noch nicht beauftragt                | 72.501,44 €           | 39.498,56 €                    | 112.000,00 €                             |   |                                      |
|  | Gewerk   | GRBE 2018             | Mehr/Minderkosten              | KFS 09.04.2021                           | Einsparungen  | Einsparpotential                     |
|  | <b>GERÜSTARBEITEN</b>                                | <b>60.720,37 €</b>    | <b>211.941,84 €</b>            | <b>272.662,21 €</b>                      |   |                                      |
|  | GERÜSTARBEITEN - beauftragt                          | 60.720,37 €           | 211.941,84 €                   | 272.662,21 €                             |   |                                      |
|  | GERÜSTARBEITEN - noch nicht beauftragt               | 0,00 €                |                                | 0,00 €                                   |   |                                      |
|  | Gewerk   | GRBE 2018             | Mehr/Minderkosten              | KFS 09.04.2021                           | Einsparungen  | Einsparpotential                     |
|  | <b>SONSTIGES ARBEITEN</b>                            | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                            |   |                                      |
|  | Kostengruppe   | GRBE 2018             | Mehrkosten                     | KFS 09.04.2021                           |   | Einsparpotential                     |
|  | <b>KG 300 SUMME</b>                                  | <b>1.347.811,08 €</b> | <b>1.734.544,32 €</b>          | <b>3.082.355,40 €</b>                    |   | <b>334.200,00 €</b>                  |

| KG 400 Bauwerk-Technische Anlagen   |                    |                          |                       |              |                         |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| Gewerk                              | GRBE 2018          | Mehr/Minderkosten        | KFS 09.04.2021        | Einsparungen | Einsparpotential        |
| <b>BLITZSCHUTZ</b>                  | <b>10.115,00 €</b> | <b>6.618,36 €</b>        | <b>16.733,36 €</b>    |              |                         |
| BLITZSCHUTZ - beauftragt            |                    | 633,36 €                 | 633,36 €              |              |                         |
| BLITZSCHUTZ - noch nicht beauftragt | 10.115,00 €        | 5.985,00 €               | 16.100,00 €           |              |                         |
| <b>Kostengruppe</b>                 | <b>GRBE 2018</b>   | <b>Mehr/Minderkosten</b> | <b>KFS 09.04.2021</b> |              | <b>Einsparpotential</b> |
| <b>KG 400 SUMME</b>                 | <b>10.115,00 €</b> | <b>6.618,36 €</b>        | <b>16.733,36 €</b>    |              | <b>0,00 €</b>           |

  

| KG 500 Aussenanlagen                  |                    |                          |                       |              |                         |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| Gewerk                                | GRBE 2018          | Mehr/Minderkosten        | KFS 09.04.2021        | Einsparungen | Einsparpotential        |
| <b>AUSSENANLAGEN</b>                  | <b>15.708,00 €</b> | <b>0,00 €</b>            | <b>15.708,00 €</b>    |              |                         |
| AUSSENANLAGEN - beauftragt            | 0,00 €             | 0,00 €                   | 0,00 €                |              |                         |
| AUSSENANLAGEN - noch nicht beauftragt | 15.708,00 €        |                          | 15.708,00 €           |              |                         |
| <b>Kostengruppe</b>                   | <b>GRBE 2018</b>   | <b>Mehr/Minderkosten</b> | <b>KFS 09.04.2021</b> |              | <b>Einsparpotential</b> |
| <b>KG 500 SUMME</b>                   | <b>15.708,00 €</b> | <b>0,00 €</b>            | <b>15.708,00 €</b>    |              | <b>0,00 €</b>           |

  

| KG 700 Baunebenkosten   |                       |                          |                       |                         |                         |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Gewerk  | GRBE 2018             | Mehr/Minderkosten        | KFS 09.04.2021        | Einsparungen            | Einsparpotential        |
| <b>BAUHERRENAUFGABE</b>                                       | <b>65.450,04 €</b>    | <b>- €</b>               | <b>65.450,04 €</b>    |                         |                         |
| BAUHERRENAUFGABE - beauftragt                                 | 65.450,04 €           | - €                      | 65.450,04 €           |                         |                         |
| BAUHERRENAUFGABE - noch nicht beauftragt                      |                       |                          |                       |                         |                         |
| <b>Gewerk</b>   | <b>GRBE 2018</b>      | <b>Mehr/Minderkosten</b> | <b>KFS 09.04.2021</b> | <b>Einsparungen</b>     | <b>Einsparpotential</b> |
| <b>ARCHITEKTEN UND INGENIEURLEISTUNGEN</b>                    | <b>253.685,99 €</b>   | <b>813,01 €</b>          | <b>254.499,00 €</b>   |                         |                         |
| ARCHITEKTEN UND INGENIEURLEISTUNGEN - beauftragt              | 253.685,99 €          | 813,01 €                 | 254.499,00 €          |                         |                         |
| ARCHITEKTEN UND INGENIEURLEISTUNGEN - noch nicht beauftragt   |                       |                          |                       |                         |                         |
| <b>Gewerk</b>   | <b>GRBE 2018</b>      | <b>Mehr/Minderkosten</b> | <b>KFS 09.04.2021</b> | <b>Einsparungen</b>     | <b>Einsparpotential</b> |
| <b>GUTACHTEN + BERATUNGEN</b>                                 | <b>42.549,30 €</b>    | <b>53.567,73 €</b>       | <b>96.117,03 €</b>    |                         |                         |
| GUTACHTEN, BERATUNGEN, UNTERSUCHUNGEN - beauftragt            | 42.549,30 €           | 53.567,73 €              | 96.117,03 €           |                         |                         |
| GUTACHTEN, BERATUNGEN, UNTERSUCHUNGEN - noch nicht beauftragt |                       |                          |                       |                         |                         |
| <b>Gewerk</b>   | <b>GRBE 2018</b>      | <b>Mehr/Minderkosten</b> | <b>KFS 09.04.2021</b> | <b>Einsparungen</b>     | <b>Einsparpotential</b> |
| <b>ALLGEMEINE BAUNE BENKOSTEN</b>                             | <b>5.463,73 €</b>     | <b>23.032,80 €</b>       | <b>28.496,53 €</b>    |                         |                         |
| ALLGEMEINE BAUNE BENKOSTEN - beauftragt                       | 5.463,73 €            | 23.032,80 €              | 28.496,53 €           |                         |                         |
| ALLGEMEINE BAUNE BENKOSTEN - noch nicht beauftragt            |                       |                          |                       |                         |                         |
| <b>Gewerk</b>   | <b>GRBE 2018</b>      | <b>Mehr/Minderkosten</b> | <b>KFS 09.04.2021</b> | <b>Einsparungen</b>     | <b>Einsparpotential</b> |
| <b>SONSTIGE BAUNE BENKOSTEN</b>                               | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>            | <b>0,00 €</b>         |                         |                         |
| SONSTIGE BAUNE BENKOSTEN - beauftragt                         | 0,00 €                |                          | 0,00 €                |                         |                         |
| SONSTIGE BAUNE BENKOSTEN - noch nicht beauftragt              |                       |                          |                       |                         |                         |
| <b>Kostengruppe</b>   | <b>GRBE 2018</b>      | <b>Mehr/Minderkosten</b> | <b>KFS 09.04.2021</b> | <b>Summe Einsparung</b> |                         |
| <b>KG 700 SUMME</b>   | <b>367.149,06 €</b>   | <b>77.413,54 €</b>       | <b>444.562,60 €</b>   |                         | <b>0,00 €</b>           |
| <b>Kostengruppe</b>   | <b>GRBE 2018</b>      | <b>Mehr/Minderkosten</b> | <b>KFS 09.04.2021</b> | <b>Summe Einsparung</b> |                         |
| <b>KG 300-700 SUMME brutto</b>                                | <b>1.740.783,14 €</b> | <b>1.818.576,22 €</b>    | <b>3.559.359,36 €</b> |                         | <b>334.200,00 €</b>     |