

Abrechnung Projekt Bahnhof 2001

Kostenvergleich Kostenberechnung (Sachbeschluss)- Kostenfeststellung

Gewerk	Kostenberechnung		Kostenfeststellung		Vergleich	
	Gesamtkosten	Anteil Stadt	Gesamtkosten	Anteil Stadt	Mehrkosten	%
Gleisbau	487.300	73.095	1.164.115,29	174.617,29	101.522,29	239%
Bahnsteig	1.071.700	506.535	1.837.199,75	825.995,66	319.460,66	163%
Unterführung	2.124.520	668.895	2.282.701,28	668.630,19	-264,81	100%
Vorplatz Ost	220.400	52.660	248.290,53	60.111,85	7.451,85	114%
P&R West	318.180	114.300	209.478,16	78.161,52	-36.138,48	68%
Ing.-Leistungen	501.500	303.475	561.238,16	388.086,53	84.611,53	128%
Baunebenkosten	61.400	61.400	68.791,57	68.791,57	7.391,57	112%
Ablöse STW P&R	0	0	-119.004,79	-119.004,79	-119.004,79	0%
Ablöse Unterführung	127.900	127.900	109.179,20	109.179,20	-18.720,80	85%
Rundung/Sonstiges	2.100	1.740	0,00	0,00	-1.740,00	0%
Gesamtsummen	4.915.000	1.910.000	6.361.989,15	2.264.394,61	354.394,61	119%