

## Ergebnisprotokoll Projektausschuss Generalsanierung AEG/Spohngymnasium 12.02.2014, Nr. PA 2014/01

Öffentlich

---

**1. Sachinformation Betriebskosten**  
**Vorlage: DS 2014/049**

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen  
Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0

**Beschluss:**

1. Der Projektausschuss nimmt die prognostizierte Entwicklung der Betriebskosten im Rahmen der Generalsanierung zur Kenntnis.
2. Das AGM wird beauftragt, im laufenden Planungsprozess weitere Einsparpotentiale für eine Reduzierung der Betriebskosten zu verfolgen.

---

**2. Anpassung der Projektkosten an die Entwicklung des Baupreisindex 2013 und die Novellierung der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI 2013) - Vorberatung**  
**Vorlage: DS 2014/050**

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen  
Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0

**Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:**

1. Der Projektausschuss nimmt die Informationen zur Entwicklung des Baupreisindex und die Auswirkungen der Neufassung der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI zur Kenntnis.
2. Der Projektausschuss stimmt
  - a) einer Nachführung der Projektkosten um die Baupreis-Indexentwicklung 2013 in Höhe von **260.000 €** (entsprechend rd. 2,0 % der Kostengruppen KG 200-600) sowie

---

b) einer Nachführung der Projektkosten um die Honorarentwicklung infolge der Neufassung der HOAI 2013 in Höhe von **310.000 €** zu.

Der Gesamtkostenrahmen erhöht sich dadurch auf **17,27 Mio. €**

3. Über die Finanzierung der fortgeschriebenen Gesamtkosten und der einzelnen Bauabschnitte wird im Zuge der Haushalts- und Finanzplanung 2015 ff. entschieden.

---

**3. Bekanntgaben, Verschiedenes  
- ggf. Tischvorlage**

Beratungsergebnis: keine Punkte zur Beratung

**Verteiler:**

1. Stadträte
2. alle städt. Ämter
3. Presse

Geschäftsstelle Gemeinderat  
12.02.2014

gez. Ulrike Engele