

Sitzungsvorlage DS 2007/103

Hochbauamt
Dieter Katein
(Stand: **06.03.2007**)

Mitwirkung:
Stadtkämmerei

Aktenzeichen: 205.5

Technischer Ausschuss

nicht öffentlich am 14.03.2007

Gemeinderat

öffentlich am 26.03.2007

**Grundschule Weststadt
Bauliche Maßnahmen für den Ganztagesbetrieb im Rahmen des
Investitionsprogrammes IZBB
- Kostenfeststellung**

Beschlussvorschlag:

1. Der Technische Ausschuss nimmt die Kostenfeststellung vom 13.07.2005 mit Gesamtkosten in Höhe von 286.934,51 € zur Kenntnis. Im Haushalt finanziert sind 288.000,00 €.

Die Maßnahme geht zu Lasten der HHSt. 2.2990.941000.0 VKZ 400, HHPlan 2007 / Seite 231.

1. Beschlusslage

- GR 22.09.2003 – Der Gemeinderat stimmt der Förderantragstellung für den Umbau bestehender Räume der Bücherei in der Grundschule Weststadt zu Betreuungsräumen zu. Der Fördermittelantrag wird im Dezember 2003 vom Ober-
schulamt bewilligt.
- TA 14.01.2004 – Weiterbeauftragung des Architekten.
- GR 29.03.2004 – Der Gemeinderat beschließt die Baumaßnahme mit Ge-
samtkosten
in Höhe von 105.569,00 €. Unter Berücksichtigung der
bewilligten
Fördermittel beläuft sich der städtische Finanzierungs-
anteil auf
10.550,00 €
- TA 14.07.2004 – der Technische Ausschuss stimmt der Sanierung und
Umgestaltung
der Freisportanlage und der Anlage eines Kletterpar-
cours mit Gesamtkosten in Höhe von 182.000,00 € zu.
Der städtische Finanzierungsanteil beläuft sich auf
18.200,00 €
- Die Vergabe der Hochbauleistungen erfolgen in der Zu-
ständigkeit der Verwaltung, die der Landschaftsbauar-
beiten durch Ferienentscheidung des Oberbürgermeis-
ters.

Baukosten:	(bewilligt)			
	Baumaßnahme:	105.500,00 €	GR 3/2004	
	Außenanlagen:	182.000,00 €	TA 7/2004	
Summe:		287.500,00 €		
	Finanziert sind:	288.000,00 €		

2. Abschlußbericht

Die Baumaßnahme „Umbau bestehender Räume der Bücherei zu Betreu-
ungsräumen“ wurde im Rahmen und unter Bezuschussung des För-
derprogrammes IZBB umgesetzt.

Die Gesamtmaßnahme besteht aus der Teilleistung ‚Hochbau‘ mit dem Umbau des vorhandenen Büchereitrakts in Räume zur Ganztagesbetreuung. Mit der Umgestaltung wurden Werk-, Arbeits- und Ruhezonen für die Schüler geschaffen und eine Lehrküche realisiert.

Die Umgestaltung der Außenanlagen umfasst die Neuanlage von Erlebnis-spielflächen im Bereich des östlichen Schulhofes sowie die Erneuerung des Hartplatzes mit dem Einbau von sportfördernden Freizeitinstallationen.

Die Arbeiten wurden ihrem Umfang entsprechend öffentlicher bzw. beschränkter Ausschreibung vergeben. Die Endabrechnung erfolgte innerhalb des genehmigten und finanzierten Kostenrahmens.

Ausführungszeitraum: Hochbau 08 / 2004 – 09 / 2004
 Außenanlagen 09 / 2004 – 05 / 2005

3. Finanzierung

Abrechnung OSA:				HH-Stelle
	Fördermittel IZBB:	258.000,00 €		
	Anteil Stadt:	29.500,00 €	GR 3/2004	2.2990.942000.5 - 400
	(inkl. Außenanlagen)		TA 7/2004	2.2990.942000.5 - 400
Schlussrechnung:		286.934,51 €		
	Planansatz Haushalt:	288.000,00 €		
Minderausgaben:		1.065,49 €		2.2990.942000.5 - 400

Der bewilligte Förderrahmen wurde im Zuge der Endabrechnung mit dem Oberschulamt voll ausgeschöpft. Die Minderausgaben im Projekt wurden hierzu durch zusätzlich Beschaffungen im Bereich der Ausstattung nachträglich aufgefüttert.

Anlagen:

Kostenfeststellung