

**Sitzungsvorlage DS 2007/104**

Hochbauamt  
Dieter Katein  
(Stand: **06.03.2007**)

Mitwirkung:  
Stadtkämmerei

Aktenzeichen: 214.21

**Technischer Ausschuss**

nicht öffentlich am 14.03.2007

**Gemeinderat**

öffentlich am 26.03.2007

**Kuppelnauschule  
Umbau Hort mit Anbau einer verlässlichen Grundschule Bauliche Maßnahmen  
für den Ganztagesbetrieb im Rahmen des Investitionsprogrammes IZBB  
- Kostenfeststellung**

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Technische Ausschuss stimmt der Kostenfeststellung vom 19.12.2006 mit Gesamtkosten in Höhe von 927.897,60 € zu. Im Haushalt finanziert sind 960.000,00 €

Die Maßnahme geht zu Lasten der HHSt. 2.2990.942 000.5 VKZ 400, (Unterkonto), HHPlan 2007 / Seite 231

## 1. **Beschlusslage:**

GR 22.09.2003 – Der Gemeinderat stimmt der Förderantragstellung für den Umbau des Kinderhortes und den Anbau einer verlässlichen Grundschule an der Grund- und Hauptschule Kuppelnau zu. Der Fördermittelantrag wird im Dezember 2003 vom Oberschulamt bewilligt.

TA 14.01.2004 – Weiterbeauftragung von Architekten und Fachplanern.

GR 29.03.2004 – Der Gemeinderat beschließt die Baumaßnahme mit Gesamtkosten

in Höhe von 675.500,00 € Unter Berücksichtigung der bewilligten Fördermittel beläuft sich der städtische Finanzierungsanteil auf 85.500,00 €

TA / GR -10.2004 – Arbeitsvergaben Hochbaumaßnahme.

TA / GR - 02.2005 – Der Gemeinderat beschließt die Neugestaltung des Schulhofes an der Kuppelnauschule im Zuge der Baumaßnahme IZBB mit Gesamtkosten in Höhe von 268.705,00 €. Mehrausgaben in Höhe von 54.000,- € wird zugestimmt. Die Finanzierung erfolgt im Nachtragsplan 2005.

TA / GR -06.2005 – Arbeitsvergaben Außenanlagen.

<b>Baukosten:</b>	(bewilligt)			
	Baumaßnahme:	675.500,00 €	GR 3/2004	
	Außenanlagen:	268.705,00 €	GR 2/2005	
		<b>944.205,00 €</b>		
zusätzlich gefördert:	Ausstattung Hauptschule	16.089,56 €		(Ausstattung extern)
		<b>960.294,56 €</b>		

## 2. **Abschlußbericht**

Die Baumaßnahme „Umbau Hort mit Anbau einer verlässlichen Grundschule“ wurde im Rahmen und unter Bezuschussung des Förderprogrammes IZBB umgesetzt. Die Gesamtmaßnahme besteht aus der Teilleistung ‚Hochbau‘ mit dem Umbau und der Erweiterung des bestehenden Kinderhortes an der Kuppelnauschule. Weiter ist die Umgestaltung der südlichen Außenanlagen zum

Erlebnishof sowie die Sanierung des Hartplatzes auf der Nordseite der Schule beinhaltet.

Die Arbeiten wurden nach öffentlicher Ausschreibung vergeben. Die Endabrechnung erfolgte innerhalb des genehmigten Kostenrahmens. Durch Einsparungen im Projekt konnte der nicht geförderte Nachfinanzierungsanteil deutlich reduziert werden.

Ausführungszeitraum: Hochbau 11 / 2004 – 08 / 2005  
 Außenanlagen 08 / 2005 – 09 / 2006

### 3. Finanzierung

Die Kostendarstellung beinhaltet über den zum Beschluss vorgelegten Umfang hinaus die Aufwendungen für die Neuausstattung des Computerraumes in der Hauptschule. Diese Maßnahme in Höhe von 16.089,56 € wurde in der Zuständigkeit der Verwaltung an den Fördermittelantrag angehängt und bewilligt.

<b>Abrechnung OSA:</b>				HH-Stelle
	Fördermittel IZBB:	814.000,00 €		
	Anteil Stadt 1:	85.500,00 €	GR 3/2004	2.2990.942000.5 - 400
	Anteil Stadt 2:	28.397,60 €	GR 2/2005	2.2990.942000.5 - 400
<b>Schlussrechnung:</b>		<b>927.897,60 €</b>		
	Planansatz Haushalt:	960.000,00 €		
<b>Minderausgaben:</b>		<b>32.102,40 €</b>		2.2990.942000.5 - 400

#### Anlagen:

Kostenfeststellung