

Sitzungsvorlage DS 2007/105

Hochbauamt
Dietmar Diehm
(Stand: **06.03.2007**)

Mitwirkung:

Technischer Ausschuss
öffentlich am 14.03.2007

Aktenzeichen: 604.231.22

Schlussabrechnung Hochbau
- Spohngebäude - Dämmung Dachraum
- Kostenfeststellung

Beschlussvorschlag:

1. Der Technische Ausschuss stimmt der Kostenfeststellung vom 12.12.2006 mit Gesamtkosten in Höhe von 66.955,22 € zu. Im Haushalt waren 130.000,00 € finanziert.
2. Die Maßnahme geht zu Lasten der HHSt. 2.2990.941000.0, VKZ 300, HHPlan 2005.

Anlage 1: Investitionscontrolling

Sachverhalt:

1. Beschlusslage

Der Technische Ausschuss hat am 11.05.2005 der Dämmung des Dachraumes im Spohngebäude mit Gesamtkosten in Höhe von 130.000,00 € zugestimmt.

2. Abschlussbericht

Der Dachraum wurde wie vorgesehen von November 2005 bis Januar 2006 gedämmt. Die Arbeiten wurden nach öffentlicher Ausschreibung vergeben.

3. Kosten und Finanzierung:

Die Maßnahme schließt mit Gesamtkosten in Höhe von 66.955,22 € brutto einschließlich Baunebenkosten ab. Die HH-Anmeldung erfolgte nach der Kostenberechnung des Architekturbüros. Diesem lag ein Angebot vor. Der günstigste Bieter lag wesentlich unter dem Durchschnitt der öffentlichen Ausschreibung. Es hat ein Vergabegespräch stattgefunden um zu klären, ob das Angebot auskömmlich ist. Die Qualität der Ausführung ist einwandfrei.

Die Endabrechnung erfolgt innerhalb des genehmigten Kostenrahmens. Die Mittel standen auf der Haushaltsstelle 2.2990.941000.0, VKZ 300 zur Verfügung.

Einmalige Kosten (Beschaffungs-/Herstellungskosten, abzügl. Zuschüsse, Beiträge usw.)	
Dämmung Dachraum	€ 66.955,22

Mittelbereitstellung im Haushalt	
Vermögenshaushalt: HHSt.: 2.2990.941000.0, VKZ 300	€ 130.000,00
Minderausgabe	€ 63.044,78

Die nicht benötigten Mittel in Höhe von 63.044,78 € sind in den allgemeinen Haushalt eingeflossen und haben beim Jahresabschluss das Ergebnis des Vermögenshaushalts verbessert.