

Auszug aus Ausschreibung

Weitere Vertragsbedingungen

Rahmenvertrag

Gegenstand der Leistung sind die Fertigung und das Aufstellen von bis zu vier wohnfertigen Gebäuden in modularer Holzbauweise mit wie nachfolgend beschrieben. Die Leistungen sind 2015 und 2016 zu erbringen.

Mit dem Zuschlag auf das Angebot wird der Rahmenvertrag für alle vier Gebäude abgeschlossen. Die Aufträge für die einzelnen Gebäude werden einzeln vergeben.

- Haus 1 - mit dem Zuschlag auf das Angebot
- Haus 2 - wird im Zeitraum November 2015 bis Ende Januar beauftragt
- Haus 3 - wird spätestens im 1. Halbjahr 2016 beauftragt
- Haus 4 - die Entscheidung, ob dieses Gebäude gebaut werden muss ist noch offen. Es hängt ab von der Anzahl der von der Stadt Ravensburg unterzubringenden Flüchtlinge. Wird das Haus benötigt, erfolgt der Auftrag bis spätestens am 30.07.2016.

Die zeitlich versetzte Beauftragung der Gebäude 2 bis 4 ist bei der Preisbildung (Festpreis) einzubeziehen.

Baugrundstück

Die vier Gebäude sollen nach der derzeitigen Planung in der Florianstraße Flurstück 2/20 in 88214 Ravensburg gebaut werden. (Beschreibung Grundstück unter 'Technische Leistungsbeschreibung'). Der Auftraggeber kann aber auch einen anderen Standort für eines bis zwei Gebäude wählen, für den die Grundstücksverhältnisse vergleichbar sind.

Fristen

Ziel des Auftraggebers ist es das Haus 1 am 18.12.2015 mit Flüchtlingen belegen zu können; die Auftragsvergabe ist auf Ende September 2015 vorgesehen.

Vom Bieter auszufüllen:

Haus 1 ist bezugsfertig aufgestellt am:

Haus 2 bis 4 sind jeweils bezugsfertig aufgestellt Monate nach Auftragserteilung.