

		Kosten einschl. 19% Mehrwertsteuer						
		Kostenberechnung Kostenfortschreibung		Kostenanschlag				
		Museum zur Eröffnung im Juli 2009	Ausbau der Gebäude M47, H1, H3	Museumseröffnung Juli 2009 (ohne Ausbau von M47, H1 ab 1.OG und H3)				
Kostengruppen DIN 276				bereits vergebene Gewerke	zur Vergabe vorgeschlagene Gewerke	Nachträge	noch nicht vergebene Gewerke	Gesamtkosten- kontrolle zum 12.07.07
100	Grundstück - Wertersatz an Sanierung	590.000 €	- €	640.000,00 €				590.000,00 €
200	Herrichten und Erschliessen	352.112 €	- €	352.111,55 €				352.111,55 €
300	Baukonstruktion	6.712.464 €	477.679 €	4.490.855,62 €	100.563,81 €	71.440,83 €	2.082.957,12 €	6.745.817,38 €
000	Vorbereitende Maßnahmen, Kleinaufträge	165.665 €	- €	165.665,00 €		5.623,98 €		171.288,98 €
001	Gerüstarbeiten	64.289 €	- €	77.631,44 €				77.631,44 €
002	Rückwandsicherung Marktstraße 45	75.000 €	- €	83.021,59 €				83.021,59 €
002	Restauratorische Arbeiten zur Rückwandsicherung		- €					- €
002	Statische Sicherung der Rückwand und Erker		- €			3.447,85 €		3.447,85 €
003	Unterfangung der Hofwände	340.000 €	- €	324.581,00 €				324.581,00 €
004	Baugrube / Erdarbeiten	101.900 €	- €	78.935,88 €			28.099,71 €	107.035,59 €
012	Mauerarbeiten	101.882 €	- €				101.882,00 €	101.882,00 €
013	Beton- und Stahlbeton	864.319 €	- €	677.403,00 €		62.369,00 €		739.772,00 €
013	Instandsetzung Mauerwerk H1		- €	126.150,00 €	- €		60.766,00 €	186.916,00 €
014	Natur- und Betonwerksteinarbeiten	125.480 €	- €		46.459,39 €		80.185,03 €	126.644,42 €
	Bodenb. Innenhof /Treppenstufen M45	110.028 €					110.028,00 €	110.028,00 €
016	Zimmerarbeiten Instandsetzung H1	1.411.000 €	- €	68.800,00 €				68.800,00 €
016	Zimmerarb.Instands. hist. Tragwerke BA1			1.367.626,42 €				1.367.626,42 €
017	Stahlbauarbeiten / Fassadenarbeiten	891.310 €	- €	884.934,00 €				884.934,00 €
017	Laubengang			in VE 15				- €
017	F 30 Fassade M45/1	197.064 €		216.991,92 €				216.991,92 €
017	Treppen in R18 u. H3						70.141,00 €	70.141,00 €
020	Dachdeckungsarbeiten	160.466 €	- €	in VE 10				- €
022	Klempnerarbeiten	70.635 €	- €				70.635,00 €	70.635,00 €
016	Dachabdichtungsarbeiten		- €					- €
023	Putz- und Stuckarbeiten hist. Fassaden	359.982 €	47.196 €	141.782,55 €			164.126,58 €	305.909,13 €
	Aussenputzarbeiten	6.156 €			54.104,42 €			54.104,42 €
024	Fliesenarbeiten	4.310 €	1.949 €				4.310,00 €	4.310,00 €
025	Estricharbeiten	23.085 €	- €				23.085,00 €	23.085,00 €
026	Fensterarbeiten (Restaurierung)	227.793 €	- €	200.509,20 €			27.283,80 €	227.793,00 €
026	Fenster und Aussentüren							- €
027	Tischlerarbeiten	336.507 €	195.879 €				336.507,00 €	336.507,00 €
030	Sonnenschutz / Rolläden	77.566 €	- €				77.566,00 €	77.566,00 €
031	Schlosserarbeiten	119.344 €	- €				119.344,00 €	119.344,00 €
032	Verglasungsarbeiten	105.165 €	- €				105.165,00 €	105.165,00 €
034	Malerarbeiten	186.409 €	34.971 €				186.409,00 €	186.409,00 €
036	Bodenbelagsarbeiten	73.872 €	- €				73.872,00 €	73.872,00 €
039	Trockenbau	198.886 €	38.680 €				199.723,00 €	199.723,00 €
045	Sanitärräume	32.422 €	- €				32.422,00 €	32.422,00 €
064	Zutrittskontrolle, Schließung	25.650 €	- €				25.650,00 €	25.650,00 €
084	Abbrucharbeiten (Rückbauarbeiten)	70.522 €	- €	76.823,62 €				76.823,62 €
102	Restauratorische Arbeiten	147.590 €	150.796 €				147.590,00 €	147.590,00 €
103	Bauendreinigung	38.167 €	8.208 €				38.167,00 €	38.167,00 €
400	Technische Anlagen	1.788.904 €	193.609 €	477.250,13 €	1.206.055,32 €	- €	204.000,00 €	1.887.305,45 €
	Sanitäranlage	60.207 €	10.920 €	5.000,00 €	72.494,81 €			77.494,81 €
	Heizungsanlage	159.280 €	47.000 €	176.411,37 €				176.411,37 €
	Lüftungsanlage	159.778 €	47.000 €		248.227,81 €			248.227,81 €
	Wärmedämmung	30.000 €			27.806,10 €			27.806,10 €
	Elektro: Starkstromversorgung	870.839 €	26.189 €	32.575,06 €	857.526,60 €		119.000,00 €	1.009.101,66 €
	Fernmelde- u. Installationstechnik							- €
	Beleuchtung	233.800 €	62.500 €				85.000,00 €	85.000,00 €
	Aufzüge	275.000 €		263.263,70 €				263.263,70 €
	Hublift						30.000,00 €	30.000,00 €
500	Aussenanlagen(Innenhof)	- €	- €					- €
600	Ausstattung	1.340.000 €	450.000 €					1.340.000,00 €
	Sceno	860.000 €	450.000 €					
	Honorare	480.000 €	- €					
700	Baunebenkosten	3.415.000 €	100.000 €					3.410.000,00 €
Σ 100 - 700	Gesamtsumme Kostengruppe 100 - 700, einschl.MwSt	14.198.480 €	1.221.288 €					14.325.234,38 €
800	Unvorhergesehenes	684.984 €						558.229,27 €
	Anteil Herr Stippe am Gemeinschaftseigentum	- 283.464 €						- 283.463,65 €
	Gesamtsumme einschl. Unvorhergesehenes	14.600.000 €	1.221.288 €					14.600.000,00 €