

größere Maßnahmen siehe Planeintrag

Kleinmaßnahmen:

A Angleichungen / Reparaturen an Entwässerungseinrichtungen

Q Abläufe durch Quermulden ergänzen

X Gitterrinne entfernen / Umbauen zu Punktablauf mit Pflastermulde

W Belagshebungen durch Wurzeln beseitigen

S Sonstige Einzelmaßnahmen

erforderliche Reparaturen an Entwässerungsleitungen siehe separate Zusammenstellung.

Stadt Ravensburg  
Hauptfriedhof

Sanierungskonzept für  
Wege, Entwässerung und Mauern  
Fortschreibung 2009  
Plan-Nr. 007-1/2 Maßstab 1:250 Datum 16.12.2009

Naumann + Naumann  
Garten-Planer  
Prof. Günter und Landi-Christiane BDU  
Königsplatz 10  
88114 Ravensburg  
Tel. 07141-18912

0 2 10 20m

Eingang  
Andermannsberg

2008

2007

2009

2009

2008

2009

2009

historische Kandel erneuern  
Weg befestigen (Olympia-Mastix)

Mauerabdeckung entfernen bzw. Randstein erneuern,  
Sickerinne reparieren oder Wasserführung erneuern,  
ggf. Weg breiter  
(Entscheidung erst nach erfolgter Reparatur Hangweg 3)

Wasserführung erneuern  
(Entscheidung erst nach erfolgter Reparatur Hangweg 3)

Wegequerschnitt unverändert  
vorh. Sickerinne reparieren  
Straßeneinläufe ergänzen/anpassen ergänzen

Wasserführung erneuern  
(Entscheidung erst nach erfolgter Reparatur Hangweg 3)

Weg verbreitern,  
bluminös befestigen

Leitungsreparatur/  
punktuelle Aufgrabung

Plattenbelag erneuern

Hochdruckreinigung / Fräsen  
der Hauptleitungen im  
Nordteil des Friedhofs

Vorfläche aufwerten  
im Zuge der Sanierung  
der Aussegnungshalle

Neugestaltung  
Vorplatz Friedhof:  
- Verkehrsfreier Hauptzugang  
- Schutz der Buche  
- Umlenkung "Wasserriter"

Leitungen erneuern,  
Ölabscheider einbauen

